

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัตย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายมงคล	เดชมหามงคล	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสมพร	เหม่งเวหา	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายพีระพงศ์	ลิมนานธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๙. นายชัยรัตน์	เป๋ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๒. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายพงศกร	อุตตนาถ	ผอ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๕. นายสเกษ	เปี้ยคำภา	แทน ผวศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๖. นายนำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๗. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๘. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๙. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๓๐. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๑. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คบ.พระพิมล	
๓๒. นางกัลยารัตน์	เตี้ยรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	

๓๓. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาษีเจริญ
๓๔. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผวศ.คบ.ภาษีเจริญ
๓๕. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	ผจน.คบ.ภาษีเจริญ
๓๖. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คบ.ภาษีเจริญ
๓๗. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาษีเจริญ
๓๘. นายพิสิทธิ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๑. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๒. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายณัฐวุฒิ	วงศ์กาฬสินธุ์	แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๔. นายทรงเกียรติ	ชำทอง	แทน ผจน.คบ.รังสิตใต้
๔๕. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ผชก.คบ.รังสิตใต้
๔๖. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
๔๗. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๘. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๙. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	แทน ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๐. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๒. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๓. นายจรัสศักดิ์	ลิปิกการวงศ์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต, รก.ผชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๔. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๕. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๖. นายสหะ	อังสนันท์สุข	กวบ.คส.ขป.๑๑
๕๗. นายทรงวิทย์	เหลื่องอ่อน	ผสก.๑๑ พก
๕๘. นายชัชวาลย์	วงศ์เมือง	ผคน.๑๑
๕๙. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	ผวศ.คน.๑๑
๖๐. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คน.๑๑
๖๑. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	รก.ผจม.๑๑
๖๒. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร ประจำ สปช.๑๑
๖๓. นายทบ	มันคง	แทน ผอน.๒
๖๔. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๕. นายพรชัย	หุติยาภรณ์	แทน ผน.คก.๖
๖๖. นายสินธิ	มีพงษ์	แทน สร.รว.๑๑
๖๗. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๖๘. นายศราวุธ	สากล	ผจ.ขป.๑๑
๖๙. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ขป.๑๑
๗๐. นายทองธัช	เฟื่องถิ	ผชน.ขป.๑๑
๗๑. นายจ่านงค์	ธรรมสอน	ผปค.ขป.๑๑

๗๒. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ชป.๑๑	
๗๓. นายทวี	โอธวารี	แทน ฝปน.ชป.๑๑	
๗๔. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ชป.๑๑	
๗๕. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ชป.๑๑	
๗๖. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ฝคพ.ชป.๑๑	
๗๗. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	กพค.ชป.๑๑	
๗๘. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ชป.๑๑	
๗๙. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ฝปช.ชป.๑๑	
๘๐. นายธีระวุฒิ	ศิลปะคุปต์	กธว.ชป.๑๑	
๘๑. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ฝตว.ชป.๑๑	
๘๒. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ฝวก.ชป.๑๑	
๘๓. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ชป.๑๑	
๘๔. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ชป.๑๑	
๘๕. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑	
๘๖. นายชัยโรจน์	อุปรัตน์	จก.ชป.๑๑	
๘๗. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑	
๘๘. นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑	
๘๙. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
๙๐. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ	
๙๑. นายพิมาย	จันทะชิต	วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการฯ รั้งสิตเหนือ	
๙๒. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ	
๙๓. นายบุญเลิศ	พันธุ์กล้วยหอม	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯ รั้งสิตใต้	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ฝชช.ชป.๑๑	ติดราชการ
๒. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ฝวศ.คบ.รั้งสิตใต้	
๓. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	
๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๕. นายจเร	เอกดำรงดี	ฝจน.คป.สมุทรสาคร	
๖. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ฝชก.คป.สมุทรสาคร	
๗. นายศุภชัย	มะพล	ฝจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๘. นายทวีวัฒน์	สีบสุขมันสกุล	ฝจน.คบ.พระพิมล	
๙. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาเป็นวันฉัตรมงคลและถือโอกาสสวัสดิ์ปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีชีวิตใหม่ ๆ ประสบโชคดีตลอดปีใหม่ไทย หลายเดือนที่ผ่านมามีวิกฤตจากการเมืองต่อจากนี้ไป

ประเทศไทยจะพ้นวิกฤตและก้าวหน้า

(๒) ขอแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโครงการชลประทานนทบุรีคนใหม่นายรุ่งธรรม บ่อเกิด

(๓) ถือเป็นโชคดีของ สขป.๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาทำงานที่สำนักขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ หลายอย่างที่กระทรวงชื่นชอบ การประสานงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการร่วมงานกับกระทรวงเกี่ยวกับการจัดสร้างรูปหล่อพระพิรุณทรงนาคในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคาร สขป.๑๑ บริเวณสระน้ำ ประกอบพิธีบวงสรวงและเททอง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขข้อต่อสู้กับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำเค็มให้รอดพ้นไปด้วยดี

เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ ประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ขณะนี้ต้องกลับมาคิดใหม่จากที่ไม่เคยประสบหรือเดือดร้อนกลับต้องมาเจอ เกี่ยวกับสำนักขณะนี้เข้าฤดูฝนทุกโครงการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ การบริหารจัดการน้ำในฤดูการเพาะปลูกตามแผนที่เสนอไว้ การปลูกข้าวของสำนักจะเริ่มวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้ทุกอย่างขอให้ดูในโครงการว่ามีความพร้อมหรือไม่ เรื่องเครื่องสูบน้ำ อาคารชลประทานต่างๆ ห้วย หนอง คลอง ผักตบชวา ตรวจสอบ/รายงาน ผบ.ร.ขป.๑๑ เพื่อสรุปให้ชัดเจนว่าอะไรต้องแก้ไขหรือต้องทำโดยเร่งด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเข้าสู่สภาวะปกติในการบริหารจัดการและจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผบ.ร.ขป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผศ.ขป.๑๑ ขอแก้ไขหน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๓ โครงการฯ สมุทรสาคร เป็น โครงการฯ สมุทรสงคราม

ผส.ขป.๑๑ ขอแก้ไขหน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๑-๑๒ จาก Undate เป็น Update

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ และ ผจน.ขป.๑๑ ได้ทำเป็นตัวชี้วัด

ผจน.ขป.๑๑ ตั้งแผนไว้ในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ คลอง ส่งมาแล้ว จำนวน ๒ คลอง คือคลองบางสมศรี-ต้นโพธิ์ คันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต จากการตรวจสอบพบว่าเขตการปกครองขัดกับมาตรา ๕ เพราะฉะนั้นต้องหาเอกสารเปลี่ยนชื่อและส่งกลับไปใหม่ ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๔ คลอง คือ คลองโยง-บางใหญ่ โครงการฯ พระพิมล คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองคอกกระปือ โครงการฯ ภาษีเจริญ คลองรังสิต โครงการฯ รังสิตใต้ ขอให้โครงการเร่งรัดติดตามด้วย

ผส.ขป.๑๑ โครงการเร่งรัดติดตามเพราะจะเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรา ๕ และมาตรา ๘ โครงการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและกำหนดวันที่จะดำเนินการ

ผอ.ค.บ.ภาษีเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่ากลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จ

ผอ.ค.บ.พระพิมล อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมาณภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จ

ผู้แทน ผอ.ค.บ.รังสิตใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จ

ผอ.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ภายใน ๒ สัปดาห์ จะแล้วเสร็จ

ผส.ขป.๑๑ โครงการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยประสาน ผจน.ขป.๑๑

(๒) ความก้าวหน้าพื้นที่ชลประทาน รว.๔๓ ก ที่ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคแต่ละเดือน มีโครงการไหนที่รายงาน

มติกรร ทุกโครงการไม่ได้รายงานปัญหา/อุปสรรค แต่ถ้ามีปัญหาโครงการต้องรายงานเข้ามาให้ช่วยทำอะไร แก้ไขอย่างไร
ผส.ชป.๑๑ ต้องเกิดปัญหา ก่อนถึงจะส่งมา เห็นใจเพราะเป็นงานเก่าแก่ ขอให้โครงการตรวจสอบว่ามีหลักฐาน
 การจัดซื้อหรือไม่ คลองมีแนวเขตเท่าไร เพื่อจะได้สะดวกในการค้นหา

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ขอขอบคุณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขต สชป.๑๑ แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง
 ครั้งที่ ๑ เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนด ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้งครั้งที่ ๒ เกินกว่าแผน รายงาน รทบ. ทราบแล้วว่า
 ในเขตฝั่งตะวันตกของ สชป.๑๑ เป็นพื้นที่ลุ่มห้ามเกษตรกรทำนาฤดูแล้งเป็นการยาก ส่วนในฝั่งตะวันออกเกิน
 กว่าแผนเล็กน้อย มีปัญหาบ้างช่วงรอยต่อระหว่างการเก็บเกี่ยวและการทำนาปรังครั้งที่ ๒ แต่ก็ประสบความสำเร็จ
 เรื่องน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในเขตโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ซึ่งการประปาเคยร้องเรียนมาในปีที่แล้ว
 ปัจจุบันไม่มีปัญหา ขอขอบคุณโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต และโครงการตอนเหนือที่ส่งน้ำตามแผนได้สำเร็จ
 ส่วนการประปาท่าโขลงที่ทำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำน้ำประปาไม่ได้ สำนักได้ทำบันทึกขอน้ำจากสำนักกอกทุกฯ
 และสำนักกอกทุกฯ ได้ส่งน้ำมาเป็นช่วงๆ ซึ่งแก้ปัญหาการประปาท่าโขลงในเขตโครงการฯ รังสิตได้ ขอขอบคุณ
 ผู้อำนวยการโครงการในเขต สชป.๑๑ เรื่องการแก้ปัญหา น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักกอกทุกฯ ได้แก้ไขใน
 สภาพความเป็นจริงคือต้องทิ้งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึง ๘๕ ลบ.ม./วินาที เมื่อก่อนลดน้ำทิ้งท้ายเขื่อนลงไป
 ตั้งแต่ ๖๐-๕๕ ลบ.ม./วินาที ลดลงไปเรื่อยๆ น้ำเค็มรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา การแก้ไขที่จะผลักดันน้ำเค็ม
 แก้ไขยาก ผส.บอ. ได้ศึกษาเดิมที่ C ๒๙ น้ำผ่านประมาณ ๑๐๐ ลบ.ม./วินาที ตลอดในช่วงฤดูแล้ง เพราะฉะนั้น
 ปริมาณน้ำที่จะมาช่วยจากพระยาบรรลือมาทิ้งที่สิงหนาทช่วยได้เป็นครั้งคราวในช่วงน้ำทะเลขึ้นสูง การบริหาร
 น้ำเค็มที่สำแลตั้งแต่ที่มีการแก้ไขแล้วไม่เกินข้อกำหนด และได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงจังหวะที่น้ำลงถ้าทิ้ง
 น้ำเค็มออกจากประตูลัดโพธิ์แล้วจะมีผลไหม ซึ่งการศึกษามีผล ถ้าทิ้งน้ำท้ายเขื่อนน้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วินาที
 ที่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วในจังหวะน้ำเค็มขึ้นสูง จังหวะน้ำลงเปิดประตูลัดโพธิ์ให้น้ำทะเลลงสู่ทะเลได้ไวขึ้น และ
 จังหวะน้ำทะเลขึ้นปิดประตู เมื่อก่อนบานปิด-เปิดมีปัญหา ปัจจุบัน ผอ.คป. ทำเรื่องขอขบประมาณซ่อมแซม
 โดยใช้ขบของ กปร. และได้ประสานกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

๑. รายงานสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์จากภูมิอากาศในปีนี้อาจจะเกิด เอลนีโญ
 มากกว่า ๕๐% คือหลังจากนี้เกิดแล้งฝนตกน้อยกว่าปกติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗
 เพราะฉะนั้นการส่งน้ำในการทำนาปีนี้ก็ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

- ในช่วงฤดูการส่งน้ำสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในเขตโครงการต่างๆ ที่โครงการก่อสร้างอะไร
 ต่างๆ ในคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ช่วยทำแผนในการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้พร้อม เมื่อมีปัญหา
 เรื่องการส่งน้ำ การระบายน้ำ พยายามอย่าให้เกษตรกรมีการร้องเรียนต่อโครงการได้

- เครื่องสูบน้ำต่างๆ ในเขตที่โครงการดูแลอยู่ ต้องดูแลให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดความ
 เสียหาย เรื่องการติดตั้ง การขอขยายเขตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เตรียมการให้เรียบร้อย

- ขบประมาณเรื่องการขุดลอก การกำจัดวัชพืชก่อนน้ำมา โครงการที่ได้รับขบประมาณ
 แล้ว ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา/อุปสรรคในการส่งน้ำและการระบายน้ำ

กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ จังหวัดราชบุรีมีงบประมาณที่จะมาช่วยในการขุดลอก ซึ่งได้
 ประสานผ่าน ผจน.ชป.๑๑ แล้ว และ ผปก.ชป.๑๑ จะให้กองพันทหารช่างเข้าประสานงาน คลองไหนที่ไม่ได้รับ
 ขบประมาณและเร่งรัดการขุดลอกขอให้ประสานกับกองพันทหารช่าง

ผปก.ชป.๑๑ กองพันทหารช่างประสานว่ามีงบประมาณสามารถที่จะขุดลอกในช่วงน้ำแล้ง น้ำท่วมให้กรมชลประทานได้
 พร้อมเข้าหรือภายในอาทิตย์นี้ และถ้ามีแผนงานที่ยังไม่ได้รับขบประมาณ กองพันทหารช่างอาจจะพิจารณาให้

ผล.ขป.๑๑ โครงการที่จะทำการขุดลอกและยังไม่ได้รับงบประมาณขอให้จัดเตรียมข้อมูลและแผนงานไว้

ผปก.ขป.๑๑ ถ้ามีข้อมูล มีแผนงานจะได้แจ้งกองพันทหารช่างเข้ามาหารือและร่วมประชุม

ผอ.คบ.พระพิมล ให้กองพันทหารช่างเข้ามาหารือในหลักเกณฑ์ มีเงื่อนไขอย่างไร ระยะเวลาเท่าไหร่ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้จัดเตรียมแผนได้ถูกต้อง

ผอ.คบ.ภาษีเจริญ แสดงว่างบขุดลอกของกรมขณะนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม

ผปก.ขป.๑๑ งบขุดลอกของกรมยังมีอยู่แต่มีให้ที่คลองเท่านั้นเอง และอะไรที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม จากที่จะได้รับจากกรม กองพันทหารช่างมีงบประมาณ

ผล.ขป.๑๑ ผปก.ขป.๑๑ ขอข้อมูล ให้ชัดเจน สรุปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ฝั่งตะวันออก ฝนตกเฉลี่ย ๐.๗ มม. สูงสุดที่ ปตร.เสาวภาผ่องศรี ๑๘.๔ มม. ฝนสะสม ๗ วัน ๒.๓ มม. ฝั่งตะวันตก ฝนตกเฉลี่ย ๐.๗ มม. สูงสุดที่ปตร.สีวาฬ ๓๑.๒ มม. ฝนสะสม ๗ วัน ๒.๒ มม.

กรมเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ มีมาตรการและกำหนดเริ่มต้นการส่งน้ำฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มน้ำเจ้าพระยา สขป.๑๑ เริ่มวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดสามารถดูใน Website กรม **ผอ.คป.ปทุมธานี** วันนี้ช่วงเช้าได้เข้าประชุมกับจังหวัด เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงการเริ่มปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๗ ซึ่งทางผมได้แจ้งข้อมูลเป็นวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคลาดเคลื่อนและได้โทรศัพท์แก้ไขข้อมูลกับทางจังหวัดแล้ว

ผจน.ขป.๑๑ สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๙๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๙.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๗.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๒๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๒๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๖% ไหลเข้าอ่างฯ ๐.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๕.๓๑ เมตร รทก. ท้าย+๖.๑๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๔๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๖๕ เมตร รทก. ท้าย+๑.๑๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๙.๙๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๓.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๑.๓๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๗๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเต่า-อุ้มทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๓๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๐.๗๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๑.๒๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๕๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๙๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ท่าสารบางปลา ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

แผน ๑,๔๒๘,๐๐๐ ไร่ ปลูกจริง ๑,๔๓๗,๐๐๐ ไร่ เกินกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้ว ขณะเดียวกันเริ่มมีการปลูกปรัง ๒ แล้ว ๔๕๐,๐๐๐ ไร่

ช่วงการวางแผนปลูกพืชฤดูฝนในปี ๒๕๕๗

แผน ๑,๖๒๒,๐๐๐ ไร่ เริ่มปลูกวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

แผนการเพาะปลูกพืชปี ๒๕๕๗

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๙๙,๑๐๙ ไร่ แผน ๑,๖๒๒,๒๑๙ ไร่ ปลูกจริง - ไร่ เก็บเกี่ยว - ไร่ พืชไร่ ๓,๕๒๙ ไร่ พืชผัก ๓๖,๗๓๘ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๓๖,๓๑๑ ไร่ ไม้ยืนต้น ๗,๙๑๙ ไร่ บ่อปลา ๒๓๖,๐๔๔ ไร่ บ่อกึ่ง ๖๘,๓๗๒ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๓๖,๗๐๗ ไร่

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) การจัดทำกรอบครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน ผจก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เนื่องจากกรมให้กรอบครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานใหม่อีกครั้ง พร้อมนี้ได้จัดส่งให้โครงการดำเนินการและส่งกลับมาคือ โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ พระพิมล โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการก่อสร้าง โครงการฯ ที่ยังไม่ส่งขอความกรุณาปรับจัดส่งให้ด้วยเพราะจะต้องสรุปให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสนอ ผส.ชป.๑๑ เพื่อทราบ หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะได้เสนอกรมภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผจก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

การติดตามเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗

เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรม สำหรับงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ = ๑๗% ไตรมาส

ที่ ๔ = ๘๔% สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗ = ๘๐.๓๓%

สืบเนื่องจากมติในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอให้ดำเนินการก่อนนี้ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอแจ้งว่า กรม ได้มีมติให้สามารถขยายระยะเวลาการก่อนนี้ให้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗

แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ข้อมูล วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

สชป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๓๓.๒๕% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของกรมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ อยู่ลำดับที่ ๑๔ ใน ๑๗ สำนัก

ผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงานใน สชป.๑๑ ส่วนใหญ่ทำได้ดี เบิกจ่ายเกินค่าเป้าหมายของกรม ยกเว้น ๖ หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จากการตรวจสอบส่วนใหญ่จะติดปัญหาสัญญาใหญ่ๆ โครงการที่มีงบลงทุนสูงๆ ซึ่งบางโครงการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การก่อนนี้ผูกพันข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายการงานทั้งหมดที่ สชป.๑๑ ต้องก่อนนี้ จำนวน ๓๔ รายการ มี ๕ รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ทั้ง ๕ รายการจะเป็นงานฝากเบิก ๓ ๔ รายการเป็นของกองโรงงาน ส่วนค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติซึ่งขณะนี้ยังขาดความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ

การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ขอความร่วมมือโครงการเนื่องจากได้ไปประชุมเร่งรัดติดตามกับกรม ทราบว่า สชป.๑๑ อยู่ลำดับสุดท้ายใน ๑๗ สำนัก ซึ่งการลงข้อมูลในระบบ Online ของ สชป.๑๑ คิดเป็น ๗๔.๖๕% = ๑ คะแนน ขอให้โครงการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการลงระบบติดตาม Online ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของสำนักและของกรม

ผล.ชป.๑๑ ต้องมีมาตรการ ทุกโครงการตรวจสอบ ให้ ผงจ.ชป.๑๑ ทำบันทึกถึงโครงการขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามพร้อมออกเป็นคำสั่ง

(๒) ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

สืบเนื่องจากวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรม และได้สรุปผลการประชุม จำนวน ๘ ประเด็นให้ ผล.ชป.๑๑ ทราบ พร้อมแจกเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ในที่ประชุมแล้ว แต่มีรายละเอียดบางประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยงานใน สชป.๑๑ ประมาณ ๕ ประเด็น คือ

(๑) รธบ. ผากไว้คือขอให้ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายการงานผูกพันเดิม เนื่องจากงานมีปัญหาเยอะ และมีงานค้างอยู่ประมาณ ๖ พันล้านบาท ทั้งหมดในภาพรวมของกรม ขอให้แต่ละสำนักช่วยดำเนินการตรวจสอบงานผูกพันเดิมว่าอยู่ในขั้นตอนไหน มีความล่าช้าอย่างไร ถ้ามีการขยายเวลาหรือมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย ขอให้ดำเนินการปรับแผนเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง พร้อมแจ้งให้กรมทราบด้วย เพื่อกรมจะได้เปลี่ยนแปลงงบไปทำงานอย่างอื่น ในส่วนที่คาดว่าจะเบิกไม่ได้ในปี ๒๕๕๗

(๒) การบันทึกข้อมูลในระบบ Online ผงจ.ชป.๑๑ จะทำบันทึกแจ้งโครงการขอรายชื่อบุคคลที่จะลงข้อมูลในระบบ Online

(๓) การรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในระบบ Online ของ สชป.๑๑ มีปัญหาเพราะยังไม่มีกรอก่อนถึง ๑๐ รายการ จากการตรวจสอบเนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการลงเงินทุนหมุนเวียนฯ ในระบบ Online ขอให้โครงการกำกับผู้มีหน้าที่ช่วยลงรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วย

(๔) ทุกสำนักที่ยังไม่ได้จัดส่งรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอให้เร่งรัดจัดส่งให้กองแผนงานโดยเร็ว หรือประสาน ผปค.ชป.๑๑ ผงส.ชป.๑๑ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

(๕) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจุบันที่ยังไม่มีความชัดเจน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คาดว่าจะต้องใช้กรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ไปพลางก่อนแน่นอน ซึ่งสำนักคงจะจัดสรรให้ในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ งบดำเนินการ งบประมาณที่มีข้อผูกพัน งบซ่อมแซมบางส่วน ส่วนรายการงานที่เกิดใหม่คาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผล.ชป.๑๑ กั้นเงินขยายปี ๒๕๕๔ งานผูกพันใหญ่วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท สชป.๑๑ มีหรือไม่มี

ผงจ.ชป.๑๑ กั้นเงินขยายปี ๒๕๕๔ สชป.๑๑ ไม่มี งานผูกพันใหญ่วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท มีของปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ รายการ เป็นของโครงการฯ รังสิตใต้ และโครงการฯ รังสิตเหนือ กำแพงป้องกันตลิ่งชนิดกันน้ำบริเวณสถานี สูบน้ำหนองจอกอยู่ระหว่างขออนุมัติกรมบัญชีกลางเปลี่ยนวิธีการจัดหา

ผล.ชป.๑๑ กำแพงป้องกันตลิ่งชนิดกันน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำหนองจอกดำเนินการถึงไหนแล้ว

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ พต.ชป.๑๑ ชี้แจง

พต.ชป.๑๑ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาซึ่งจะเข้าประชุมบอร์ดเล็กในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และหลังจากนั้นจะเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่ในอาทิตย์ถัดไป

ผล.ชป.๑๑ พต.ชป.๑๑ รายงานความก้าวหน้าให้ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ ผชน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/ชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

๑.๑ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สชป.๑๑ มีขั้นตอนดังนี้

โครงการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานเป็นตัวแทน
โครงการ ๑ สถาบัน ส่งให้สำนัก สำนักคัดเลือกเพียง ๑ สถาบัน ส่งกรม กรมคัดเลือกกรอบแรกทั่วประเทศ
จาก ๑๗ สถาบันเหลือ ๔ สถาบัน รอบสองคัดเลือกจาก ๔ สถาบัน เหลือ ๑ สถาบันเป็นที่ ๑ ได้รับรางวัล
จากกรม แล้วส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกวดระดับชาติ หากได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้โล่รางวัลจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สขป.๑๑
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการในเขต สขป.๑๑ ส่งสถาบันเป็นตัวแทนเข้าคัดเลือก ๔ โครงการ คือ

- โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่งกลุ่มบริหารการฯ คลอง ๑๒
- โครงการฯ พระยาบรรลือ ส่งกลุ่มบริหารการฯ คลองพระยาบรรลือ
- โครงการฯ พระพิมล ส่งกลุ่มบริหารการฯ คลอง ๒
- โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ส่งกลุ่มบริหารการฯ คลองแสนภูดาช

ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น เป็นตัวแทน สขป.๑๑ คือ กลุ่มบริหารการฯ คลอง ๑๒
โครงการฯ รังสิตเหนือ

๑.๒ การดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำ/
โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สขป.๑๑ มีนโยบายให้ทุกโครงการส่ง ผส. เป็นตัวแทน เพื่อเข้ารับการประเมินฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาประสบการณ์ มีขั้นตอนดังนี้ โครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน คัดเลือกฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
เป็นตัวแทนโครงการเพียง ๑ ชื่อ ส่งสำนัก สำนักพิจารณาคัดเลือก ผส.ค.บ. ๑ ท่าน ผส.ค.บ. ๑ ท่าน ส่งคณะทำงานฯ
ระดับกลาง คัดเลือก ผส.ค.บ. ๑ ท่าน และ ผส.ค.บ. ๑ ท่าน

ผลการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สขป.๑๑ เสร็จและส่งให้คณะทำงานฯ ระดับภาคแล้ว คือ

- โครงการฯ พระยาบรรลือ มี นายสุภชัย ยังพิ่ง ทำหน้าที่ ผส.๒
- โครงการฯ สมุทรสาคร มี นายธานี มีชัย ทำหน้าที่ ผส.๑

สำนักในเขตภาคกลางได้แก่ สขป.๙ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ได้ส่งตัวแทนของแต่ละสำนักเพื่อให้คณะทำงาน
ดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง ประเมินฯ ดังนี้

- สขป.๙ **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ียด** นายสุเมธ บุญโถม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
โครงการชลประทานปราจีนบุรี นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
- สขป.๑๐ **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม** นายชริศ เมื่อมีทรัพย์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายวรกร เจริญวงศ์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
- สขป.๑๑ **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ** นายสุภชัย ยังพิ่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
โครงการชลประทานสมุทรสาคร นายธานี มีชัย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
- สขป.๑๒ **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา** นายปริญญา กำเนิดทรัพย์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
โครงการชลประทานอุทัยธานี นายทองโพรย จันทร์ประทักษ์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒

คณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน
ระดับภาคกลาง จะพิจารณาการนำเสนอของ ผอ.ค.บ. ผอ.ค.บ. และ ผส. ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นการประเมินฯ
รอบแรก ที่ สขป.๑๑ คัดเลือก ผส. จาก ๘ ท่าน เหลือ ๔ ท่าน และวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นการประเมินฯ รอบสอง
ภาคสนาม ที่ทำการ ผส. ในเขต สขป.๙ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ที่ผ่านรอบแรกคัดเลือก ผส. จาก ๔ ท่าน เหลือ ผส. ๒ ท่าน คือ
ผส.ค.บ. ๑ ท่าน ผส.ค.บ. ๑ ท่าน ส่งกรมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% ซึ่งมีปัญหาการเคลื่อนตัวของดินบริเวณหน้ากำแพง มีการปรับแก้ไขแบบ กอบ.ชป.๑๑ กำลังตรวจสอบเพื่อเสนอ ผส.ชป.๑๑

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘% มีการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของกำแพงในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวซึ่งจะต้องใช้วงเงินเพิ่ม ๒๗ ล้านบาท ผ่าน ครม.แล้วเพิ่มอายุสัญญาให้อีก ๑๒๐ วัน ปัจจุบันเร่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เนื่องจาก ครม. ให้ใช้เงินปี ๒๕๕๔ ถ้าทำผลงานได้ก็จะส่งใบแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ชป.๑๑ ผสก.๑๑ พก ผอ.คบ.รังสิตได้ รายงานความก้าวหน้า

ผอ.คส.ชป.๑๑ - งานก่อสร้างอาคารประกอบประตุระบายน้ำคลองบางกรวย เป็นเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตุระบายน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด ค่าก่อสร้าง ๒๘๔,๑๕๙,๗๘๖.๐๖ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๓๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ แผนงาน ๗๘.๕% ปัจจุบันลงนามแก้ไขสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ สั่งผู้รับจ้างลงงานแล้ว เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปัญหาและอุปสรรคสั่งผู้รับจ้างหยุดงาน

ในปี ๒๕๕๗ โครงการก่อสร้างมีงานก่อสร้างทั้งหมด ๔ งาน คือ

๑. ประตุระบายน้ำกลางคลองไผ่เหลือง กทม. งบประมาณ ๒๗,๗๗๙,๐๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ปัจจุบันได้สั่งให้เข้าทำงานแล้ว ผลงาน ๒๘.๕% ผลเบิกจ่าย ๑๔.๘๒%

๒. ประตุระบายน้ำคลองลำปลาทิว กทม. งบประมาณ ๖๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลงาน ๕๗% ผลเบิกจ่าย ๖๗.๕๔%

๓. งานอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ๒ งบประมาณ ๑๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลงาน ๔๐.๐๓% ผลเบิกจ่าย ๖๒.๑๓%

๔. งานอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่ปัญญา งบประมาณ ๑๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ผลงาน ๘๙๐๖๑% ผลเบิกจ่าย ๕๐%

ผสก.๑๑ พก - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ผู้รับจ้าง บริษัท

พระราม ๒ การโยธา จำกัด งบประมาณ ๑๒๓,๔๑๒,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๓๖ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๙๓.๙๑% ซ้ำกว่าแผน ๖.๐๙% ได้รับการอนุมัติขยายอายุสัญญา ๑๓ วัน และได้รับการอนุมัติงบประมาณปรับตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากทางลำเลียงเพื่อขนวัสดุออกจากหน้างานแคบ

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง บริษัทกิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๘๗๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๖๙.๘๑% ผลงานสะสม ๕๒.๐๔% ซ้ำกว่าแผน ๑๗.๗๗% ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวก

- งานกำแพงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๒๕.๔๑% ผลงานสะสม ๑๖.๖๖% ซ้ำกว่าแผน ๘.๗๕%

ผก.ชป.๑๑ งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ทั้ง ๔ สัญญา เนื่องจาก ผอ.คป.รังสิตได้ติดตามการ ขอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจออกแบบปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรมบริหาร รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอก แผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๒๓	๕	๒๑.๗๔	๙	๔
กลุ่มปฏิและธรณีวิทยา	๘	๔	๕๐.๐๐	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๖	๕	๓๑.๒๕	๔	๔
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน	-	-	-	-	-
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๓๔	๑๘	๕๒.๙๔	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๑๓๔	๑๓๔
รวม	๘๑	๓๒	๓๙.๕๑	๑๔๗	๑๔๒

สรุปภาพรวมทั้งหมด ๘๑ โครงการ แล้วเสร็จ ๓๒ โครงการ คิดเป็น ๓๙.๕๑% งานนอกแผน ๑๔๗ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๔๒ โครงการ โครงการต่างๆ ถ้ามีปัญหาจะสอบถาม เรียนเชิญสอบถามได้

จากการรายงานความเสียหายในด้านวิศวกรรมตามความเห็นในภาพของ Line กลุ่มของ ผอ.คป. ปทุมธานี โขว์ภาพความเสียหายกำแพงป้องกันตลิ่ง ขอฝากเวลาหน่วยงานท้องถิ่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งต้องดูความแข็งแรงที่แสดงในแบบประกอบการขออนุญาต เพราะเป็นงานเฉพาะทางต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เมื่อสำนักอนุญาตแล้วเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องหาหน่วยงานที่รับผิดชอบมาชี้แจง ขอให้โครงการพิจารณาให้ละเอียด และส่งมาที่สำนัก ส่วนวิศวกรรมจะช่วยกลั่นกรองให้อีกที

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ งานถนนต่างๆ กรมถ่ายโอนให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ทางหลวงชนบท กรมทางหลวงจะดำเนินการเองทั้งหมด ปัจจุบันโครงการจะเน้นว่าควรเจาะสำรวจดินในการพิจารณา ด้านวิศวกรรม ที่ Thai PBS ออกข่าวถนนพัง เมื่อวันอาทิตย์ได้ไปให้สัมภาษณ์ จากนั้นไปการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ การก่อสร้างกำแพงจะเน้นให้เจาะสำรวจดินในการออกแบบด้านวิศวกรรม ผাগ ผศ.ชป.๑๑ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างขอให้ผลตรวจสอบด้านวิศวกรรมด้วย

ผอ.คบ.ปทุมธานี สถานีโทรทัศน์ กลุ่มผู้ร้องพยานกรรมทุกอย่างเพื่อให้เป็นงานของกรมชลประทาน และพยายามที่จะรวมให้อยู่ในงบ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ข่าวดูข่าว ถ้า คุณดาริน คล่องอิสระ Thai PBS ไปทำ ผลสรุปสุดท้ายเป็นของกรมชลประทาน ผাগไว้เวลาจะให้สัมภาษณ์ TV ต้องระวังให้ดี

ผส.ชป.๑๑ เวลาชี้แจงสื่อมวลชน กรม ต้องเน้นจุดนี้ไปด้วย การขออนุญาต แบบต่างๆ ที่ดำเนินการ เพื่อที่จะไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๓ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๘๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๓๑ เครื่อง คิดเป็น ๘๙% ชำรุด ๕๑ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๔๖	๑
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๐	๓
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๓๙	๑๑
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๖	๕๘	๕๒	๖
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๒๐	๑๙
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๒	๒
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๙	-
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๐	๖
	รวม	๑๑๓	๔๘๒	๔๓๑	๕๑

ส่วนที่ชำรุดกำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อที่จะรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนปีนี้

ข้อสังเกตคือ เครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่อยู่ที่โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ รังสิตใต้ มี ๒ สถานีที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซม

สำนักเครื่องจักรกลติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้ขณะนี้ทำเรื่องโอนทาง GFMS เรื่องส่งมาเมื่อเช้า จำนวน ๑๒๕ เครื่อง เป็นเครื่องขนาด ๓ คิว และขนาด ๖ คิว ติดตั้งฝั่งตะวันออก ๗๓ เครื่อง ฝั่งตะวันตก ๕๒ เครื่อง ซึ่งกระจายอยู่ตามประตูระบายน้ำโครงการต่างๆ ส่วนรายละเอียดจะรายงานให้ ผส.ชป.๑๑ ทราบอีกครั้ง

ผส.ชป.๑๑ สำนักเครื่องจักรกลส่งมอบให้ สชป.๑๑ ตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ ถ้ายังใช้งานไม่ได้ สำนักเครื่องจักรกลต้องแก้ไขให้เรียบร้อย

ผคก.ชป.๑๑ ก่อนรับเครื่องสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อน

ผส.ชป.๑๑ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่สำนักเครื่องจักรกลส่งมอบอยู่ในเขตโครงการใดตรวจสอบด้วยเครื่องสูบน้ำที่เสียได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๙ เครื่อง เป็นเครื่องติดตั้งใหม่ใช้งานเมื่อน้ำท่วม อบจ. จะส่งมอบให้โครงการเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ในส่วนนี้สามารถรับโอนได้หรือไม่

ผส.ชป.๑๑ ต้องพิจารณาเป็นเรื่อยๆ ไป จริงๆ แล้วโครงการต้องถ่ายโอนให้ไม่ใช่รับโอน

ผคก.ชป.๑๑ เรื่องการส่งมอบต้องเป็นไปตามระเบียบ สำนักเครื่องจักรกลเป็นผู้ติดตั้งแล้วมอบให้ สชป.๑๑ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลในพื้นที่

ผส.ชป.๑๑ ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนรับมอบ สำนักมีคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้เร่งดำเนินการก่อนนำมา

ผคก.ชป.๑๑ ขออนุมัติ ผส.ชป.๑๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ผส.ชป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่เสียของโครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ รังสิตใต้ ขอให้เร่งดำเนินการ **ที่ประชุมรับทราบ**

๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑

ปัจจุบันได้เริ่มวางแผนปรับปรุงคันคูน้ำในพื้นที่โดยได้ประสานโครงการฯ รังสิตใต้ ซึ่งโครงการฯ รังสิตใต้ได้มีพื้นที่ก่อสร้างคันคูน้ำตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่เศษ ทางผมได้เข้าไปประสานและเริ่มเข้าประชุมเกษตรกรในพื้นที่ อบต. รวมทั้งเทศบาลในพื้นที่เพื่อจะทำแผนงานปรับปรุงร่วมกัน จากนั้นจัดทำเป็นแผนรวมทั้งสำนักเพื่อเข้าแผนปรับปรุงระบบคันคูน้ำในพื้นที่ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ รก. ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรียนท่านประธานและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญลือ แต่งสุวรรณ รก. ผจม.๑๑ มารายงานตัว สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยินดีรับใช้

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกรฯ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ ดิตราชการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ สำนักสำรวจฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีงานสำรวจ ๒ โครงการ คือ โครงการฯ รังสิตใต้ เป็นงานสำรวจ ไซด์แปลน ขนาด ๒๐๐x๒๐๐ งบประมาณ ๔๑,๖๐๐ บาท ผลงาน ๑๐๐% โครงการจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่การชลประทานอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพคลองบางกระเจ้าระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องปี ๒๕๕๖ งานสำรวจไซด์ปลง งบประมาณ ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕%

เรียน ผอ.โครงการต่างๆ ทราบ โครงการใดต้องการใช้บริการสำนักสำรวจฯ ขอให้ตั้งแผนผ่าน ผวค.ชป.๑๑ หรือเสนอ ผส.ธธ. โดยตรงได้ เพราะในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผด.ผด.๑๑ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการใดสนใจติดต่อมาก่อนจะได้รับการพิจารณา ก่อนถ้างบประมาณของสำนักสำรวจฯ หมด ก็ต้องใช้งบประมาณของโครงการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์....

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ได้รับมอบหมายให้นำเครื่องจักรประเภท รถชุด เรือชุด เข้าปฏิบัติการตามโครงการในเขต สขป.๑๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่ายส่วนของงานวางแผนเบิกจ่ายได้ ๔๐% งานซ่อมใหญ่เบิกจ่ายแล้ว ๔๑% ส่วนเรื่องที่ ผจน.ขป.๑๑ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ตามโครงการต่างๆ และในทำนองเดียวกันฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ขอให้โครงการต่างๆ ในเขต สขป.๑๑ ได้ พิจารณาแหล่งล่อแหลมหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อที่จะวางแผนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เนื่องจากว่าเมื่อ เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วต้องยอมรับว่าขอมาทีเดียวพร้อมๆ กัน ส่วนการติดตั้งนั้น ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ มีเจ้าหน้าที่เพียงจำกัดและการติดตั้งอย่างน้อย ๑ วัน ถ้าหากพื้นที่เข้าได้สะดวกสบายก็อาจติดตั้งได้หลายเครื่อง ผาก ผอ.โครงการ ผส.ขป.๑๑ แจ้งเตือนโครงการทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ผส.ขป.๑๑ สำนัก/โครงการรู้พื้นที่อยู่แล้ว จัดเตรียมแจ้งความต้องการพร้อมทำเรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผู้แทน ผน.คก. ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผู้แทน ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดตั้งโรงพระโคเพื่อเตรียมงานพระราชพิธี วันพืชมงคลจรตพระนังคัลแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่คลองลำปลาทิว เนื่องจากงานก่อสร้าง คลองลำปลาทิวปิดกั้นทางน้ำและสูบน้ำเข้าในพื้นที่ได้ไม่เต็มที่ ชาวบ้านขาดแคลนน้ำและน้ำส่วนหนึ่งน้ำก็นำไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์ ผอ.คส.ขป.๑๑ ช่วยเพิ่มการระบายน้ำให้ชาวบ้านด้วย

ผอ.คส.ขป.๑๑ การสูบน้ำที่ประตูคลองลำปลาทิวขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง สูบน้ำ ๓ เครื่อง หมุนเวียนสูบน้ำทุกวัน จากการได้สอบถามในพื้นที่ไม่มีปัญหาอะไร จะมีปัญหาในพื้นที่ไกลๆ ที่น้ำส่งไปไม่ถึง

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร คลองลำปลาทิวยาวประมาณ ๑๐ ม. ช่วงปากคลองสูบน้ำเท่าไรรับน้ำได้ไม่มีปัญหา แต่ช่วงท้ายๆ ไกลคลองสำโรงระดับน้ำต่ำน้ำไปไม่ถึงพื้นที่ ชาวบ้านขอให้เพิ่มการสูบน้ำให้มากกว่าเดิมพร้อมรับ ผากกับชาวบ้านว่าจะแจ้งที่ประชุมทราบ

ผส.ขป.๑๑ ในพื้นที่ควรดูความต้องการ อาคารสร้างใกล้เสร็จหรือยัง

ผอ.คส.ขป.๑๑ คาดว่าประมาณ ๒ เดือนจะแล้วเสร็จ

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ที่สำคัญนอกจากเกษตรกรในพื้นที่ค่อนข้างมีปัญหารุนแรงแล้ว ยังกล่าวหาว่า กรมชลประทาน สร้างประตู สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เป็นข้อหามวลชน

ผส.ขป.๑๑ รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จตุรายนการประชุม