

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

		ประธาน
๑. นายยงยศ เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๒. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล	ที่ปรึกษา สชป.๑๑	
๓. นายวรชัย สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายนิติ พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑	
๕. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางพนาวลัย ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	ผคป.นนทบุรี	
๘. นายธณกฤต พหลทัฬห	ผคป.ปทุมธานี	
๙. นายสากล ชลศิริ	ผคป.สมุทรสาคร	
๑๐. นายภูมิวิทย์ นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ แทน ผคป.สมุทรปราการ	
๑๑. นายมิตร บุญจันทร์	ผคบ.รังสิตเหนือ	
๑๒. นายธีรภัทร สามไพบูลย์	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๓. นายนิคม สุกันธพฤกษ์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๔. นายสุชาติ อินทร์ปรุง	ผคบ.พระพิมล	
๑๕. นายอากาศกร สนิกะวาที	ผคบ.พระยาบรลือ	
๑๖. นายกীরวิทย์ ศรสำราญ	วศ.คป.ภาษีเจริญ แทน ผคบ.ภาษีเจริญ	
๑๗. นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์	วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑	
๑๘. นายเรวัตติ ชัยศักดิ์านุกูล	ผง.๑๑พก. แทน ผสก.๑๑	
๑๙. นายคมสิทธิ์ สุทธิรักษ์	วศ.๒๒ จด. แทน ผจจ.๒๒	
๒๐. นายพิชัย ธีรธนะวัฒน์	ผอส.๒ ลก.	
๒๑. นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ	ธก.ชป.๑๑	
๒๒. นางสาวรุ่งนภา ชันทอง	บส.ชป.๑๑	
๒๓. นางเสนาะ เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑	
๒๔. นางอรุณา เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑	
๒๕. นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	
๒๖. นายจิตเทพ แก้วพัฒน์สกุล	บน.ชป.๑๑	
๒๗. นางสาวกาญจนา แทนสมบัติ	บท.คส.๑๑	
๒๘. นายชาญ พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑	
๒๙. นายระพีพัฒน์ พงษ์ไอสถ	ฟท.ชป.๑๑	
๓๐. นายพิเชษฐ์ สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑	

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายสรสิข ตรีเนตร	นิติกร สขป.๑๑
๒. นายสุนัย กุลพลจินดา	คพ.ขป.๑๑
๓. นายประสิทธิ์ มนต์เทวา	ยศ.ขป.๑๑
๔. นายประสิต จิรัชยาพร	อบ.ขป.๑๑
๕. นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์	ปธ.ขป.๑๑
๖. นายรัฐธีร์ ทศนะนาคะจิตต์	พค.ขป.๑๑
๗. นายคมกริช หงษ์ทอง	ตว.ขป.๑๑
๘. นายไพฑูรย์ เกื้อกิจ	สป.ขป.๑๑
๙. นายจำนง ภัทรวิหค	สน.ขป.๑๑
๑๐. นายวิรัช สาทรานวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร
๑๑. นายสุพจน์ เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๑๒. นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๑๓. นายสมบูรณ์ เจริญไทย	วศ.คป.ปทุมธานี
๑๔. นายอมร นวลเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๑๕. นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย	บท.คป.ปทุมธานี
๑๖. นายรัตพล ดาวลอย	ชก.คป.ปทุมธานี
๑๗. นายไตรทิพย์ มังกรไธย	วศ.คป.นนทบุรี
๑๘. นายพิเชษฐ กัลป์ปอนันต์ชาญ	จน.คป.สมุทรปราการ
๑๙. นางสาวกัญญานันท์ แยมสระใส	บท.คป.สมุทรปราการ
๒๐. นายสุนทร ชื่อเลื่อม	วศ.คป.รังสิตเหนือ
๒๑. นายธีรพงษ์ เกิดนรินทร์	ชก.คป.รังสิตเหนือ
๒๒. นางสาวสุธิญา ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๒๓. นางสาวพัฒนทิพย์ ศิริสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๔. นายโบว์แดง ทาแก้ว	ผคบ.รังสิตใต้
๒๕. นายสุเมธ บุญโฉม	วศ.คป.รังสิตใต้
๒๖. นายปวิตร สุขวัจน์	จน.คป.รังสิตใต้
๒๗. นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๒๘. นายมานพ แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๒๙. นางสาวพิลาวัลย์ นาคพนม	บท.คป.ชลหารพิจิตร
๓๐. ว่าที่ ร.ท.อริยะ ถึงแสง	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๑. นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว	ชก.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๒. นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๓. นายน้ำมนต์ งามปัญญา	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๔. นางสุรินทร์ วรฤทธิ	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๕. นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ
๓๖. นายณัฐนันท์ วงษ์มี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๓๗. นายสุรเชษฐ รงคพรรณ	วศ.คป.พระพิมล

๓๘. นายสักกรินทร์...

๓๘. นายสักรินทร์ ทศนมนเทียน	จน.คบ.พระพิมล
๓๙. นางสาวชัญญพัทธ์ เอ็มโกษา	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นางสาวกัลยรัตน์ หวังธนสุนทร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๑. นายกิตติธัช เทพหัสติน ณ อยู่ธยา	ผสภ.๘
๔๒. นายเจษฎา โทศิริกุล	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
๔๓. นายธีรวัฒน์ ชนะภัย	สร.ร.ว.๑๑
๔๔. นายภูริพัฒน์ ช่วยความดี	ผต.๑๑ สธ.
๔๕. นายศรชัย สิทธิรักษ์	ทน.๕บอ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกันต์ คนละเอียด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒. นางสาวดวงพร พงษ์กำเนิด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นางสาวพุทธาวดี วังใน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวอรุณวรรณ ช้างหล่อ	พนักงานทั่วไป
๕. นางสาวอรอุมา ประจันนวล	พนักงานทั่วไป
๖. นายจักรกฤษณ์ น้ำทรง	นายช่างไฟฟ้า
๗. นายปัญญาพล รอดสูงเนิน	พนักงานทั่วไป
๘. นายชิวกันต์ ไกรธรรม	พนักงานทั่วไป
๙. นายอรรถวัฒน์ นามจันดี	นายช่างไฟฟ้า
๑๐. นางสาวนุชจรินทร์ เชิญอุ่น	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางน้ำอ้อย หมั่นการนา	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์	ผส.ขป.๑๑	ติดตามราชการ
๒. นายชัชชม ชมประดิษฐ์	ผจบ.ขป.๑๑	ติดตามราชการ
๓. นายยงยุทธ วงษาไฮ	ผคส.๑๑	ติดตามราชการ
๔. นายฐิติกร ศรีนิตวรวงศ์	ผคป.สมุทราปราการ	ติดตามราชการ
๕. นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดตามราชการ
๖. นายอูร์ค สุบรรณเสนีย์	จน.คบ.พระยาบรรลือ	ติดตามราชการ
๗. นายสนธยา จันบำรุง	วศ.คบ.พระยาบรรลือ	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผบท.ขป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารแนบที่ ๑)

รอง ผส.ขป.๑๑ : (แทน ผส.ขป.๑๑)

๑. เนื่องจากขณะนี้ฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออก/ฝั่งตะวันตก และจากการที่ ธรบ.ได้ลงพื้นที่ได้มีข้อสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังคน ให้มีความพร้อม หากเกิดวิกฤตขอให้พร้อมเข้าดำเนินการได้ทันที

๒. การระบายน้ำในพื้นที่ขอให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งส่วนบริหารทั่วไปได้ดำเนินการลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ ติดตามรายงานการบุกรุก (รายไตรมาส) (เอกสารแนบที่ ๑)

นิติกร สชป.๑๑ : รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ผู้บุกรุกเดิม ๑๒,๗๖๐ ราย แจ้งความดำเนินคดี ๒,๑๑๕ ราย ศาลพิพากษา ๖๓๔ ราย คงเหลือ ๑๒,๕๗๘ ราย ผู้บุกรุกใหม่ ๖๑๔ ราย แจ้งความดำเนินคดี ๘๒ ราย ศาลพิพากษา ๒ ราย รื้อถอน ๑ ราย คงเหลือ ๖๑๓ ราย ขอให้ทุกโครงการฯ ดำเนินการทำบัญชีการบุกรุกที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้นิติกรประจำสำนัก รวบรวมและเสนอกรม ต่อไป

๓.๑.๒ การบันทึกสินทรัพย์โครงสร้างปรับพื้นฐานในระบบ Asset

พด.ชป.๑๑ : สืบเนื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสินทรัพย์เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ส.ค.๖๕ สินทรัพย์ในระบบของ สชป.๑๑ ทุกโครงการ มีผลข้อมูล ครบ ยกเว้น รังสิตใต้ และ ชลหารพิจิตร ขอให้รีบดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องมีรหัส จึงขอให้ พด.โครงการ ทุกโครงการ เร่งดำเนินการ โดยด่วน

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ (เอกสารแนบที่ ๒)

บน.ชป.๑๑ :

- การคาดการณ์สภาวะอากาศและติดตามสถานการณ์ฝน
- สถานการณ์ฝน
- ปริมาณฝนสะสม ปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค.- ปัจจุบัน)
- ปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมา
- การกระจายของฝนในช่วง ๗ วันที่ผ่านมา (๒๖ ก.ค.- ๑ ส.ค.๖๕)
- พยากรณ์อากาศในระยะ ๗ วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
- พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน ๗ วันล่วงหน้า (วันที่ ๒-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- คาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือน
- การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
- สถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออก สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
- สถานการณ์น้ำฝั่งตะวันตก สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
- สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
- ผลการเพาะปลูกข้าวรายโครงการ ฤดูฝนปี ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
- พื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

- ติดตาม...

- ติดตามการดำเนินงาน
- รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ
- รายงานสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
- รายงานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกำจัดวัชพืชและผลการดำเนินงานกำจัดวัชพืช
- รายงานผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วงฤดูฝน ๒๕๖๕
- ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลคันกันน้ำและถนนเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัย

๓.๓ ส่วนแผนงาน

นางสาวดวงพร พงษ์กำเนิด แทน ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

- กราฟแสดงผลเบิก-จ่ายรายสำนัก ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕
- กราฟแสดงคาดการณ์ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย (โอนเปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕
- กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ (งบกลาง ๖๕)
- ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๕
- ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๕
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบกลาง)
- ติดตามงบบันไดเลื่อนปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ติดตามการดำเนินการงบประมาณเงินพับ ๓ รายการ รั้งสถิติได้ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนวิศวกรรม

ผศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรอง

ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

- ฝ่ายพิจารณาโครงการ งานตามแผน ๔๐ งาน แล้วเสร็จ ๓๒ งาน
 - ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ งานตามแผน ๓๘ งาน แล้วเสร็จ ๒๔ งาน
 - ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา งานตามแผน ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๓ งาน
 - ฝ่ายออกแบบ งานตามแผน ๒๕ งาน แล้วเสร็จ ๒๑ งาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๗๖.๙๒%

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ส่วนเครื่องจักรกล

วค.ชป.๑๑ แทน ผคก.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

๓.๕.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผคก.ชป.๑๑ : ในภาพรวมของ สชป.๑๑ มีจำนวนสถานี ๒๐๗ สถานี จำนวนเครื่อง ๗๗๒ เครื่อง สามารถใช้งานได้ ๖๓๗ เครื่อง คิดเป็น ๘๒.๗๗% ข้ำรุด ๑๑.๑๔% เครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓.๕.๒ รายงานการใช้เครื่องจักร และยานพาหนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สรุปอัตราค่าล้างเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมของ สชป.๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ส่วนเครื่องจักรกล...

- ส่วนเครื่องจักรกล สขบ.๑๑ สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับภารกิจของหน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสูบน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักเครื่องจักรกล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผลก.๘ : มีงานในพื้นที่ของ สขบ.๑๑ คือ ปตร.ปลายคลองระพีพัฒน์ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

นายเรวัตติ ชัยศักดิ์านุกุล ผง.๑๑ พก. แทน ผลก.๑๑ :

สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๑ มีงานในพื้นที่ สขบ.๑๑

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๕

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงาน ๘๘.๖๓% ผลงาน ๖๕.๓๐%

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงาน ๑๐๐% ผลงาน ๒.๒๐% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร แผนงาน ๑๐๐% ผลงาน ๘๗.๖๕% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

๕. โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาครแผนงาน ๑๐๐% ผลงาน ๙๓.๒๓%

๖. โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงวัดเชิงเลน แผนงาน ๑๐๐% ผลงาน ๘๖.๑๖%

๗. โครงการ ปตร.อ้อมตัน และสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แผนงาน ๖๔.๒๖% ผลงานอยู่ที่ ๑๕.๘๓%

๘. โครงการปตร.กลางคลองประยูรศักดิ์ บริเวณ กม.ที่ ๔๐+๕๕๐ จังหวัดนครนายก แผนงาน ๗๗.๙๖% ผลงาน ๓๗.๕๕%

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการส่งมอบ

๑. โครงการสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการเจรจาผู้รับจ้างทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ได้

๓. โครงการ ปตร.กลางคลอง ๑๓ จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการส่งมอบ

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคอง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

วศ.๒๒ จด. แทน ผจจ.๒๒ : มีงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน คือ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (คลองรากผักชี) ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สร.รว.๑๑ แทน สก.๓ สธ. : ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน คือคั่นกันน้ำสาย ๑ คั่นกันน้ำริมคลองพระยาบรรลือ คลองญี่ปุ่น ขณะนี้กำลังเข้าดำเนินการปักหลัก และซ่อมเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ผด.๑๑ สธ. งานในพื้นที่ของ สชป.๑๑ ทุกงานเบิกจ่ายและส่งมอบงานให้ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ทน.๕ บอ. : การเบิกจ่ายและการดำเนินงานเป็นตามแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผอส.๒ ลก. : มีงานซ่อมแซมบ้านพัก ๒ หลัง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานด้านอื่นๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓.๗ ผคป. ผคบ. ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.สมุทรสาคร : สถานการณ์น้ำ และค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือผลที่กระทบมาจากถนนพระราม ๒ ในเรื่องการสัญจรทำให้มีการเลี่ยงมาใช้เส้นทางหน้าหน้าโครงการชลประทานสมุทรสาคร ซึ่งอาจมีข้อร้องเรียนบ้าง ผลการเบิกจ่ายขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๘๐ % คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ตามแผน

ผคป.นนทบุรี : ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ได้ค่อนข้างต่ำ และอยู่ระหว่างการคืนเงินงบประมาณประมาณ ๑๒ ล้านบาท ส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ ๘๓% และจะมีการเร่งรัดเบิกจ่ายภายในเดือนนี้ทั้งหมด งานที่เหลือจะเป็นงานในเขตพระราชฐาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำจะประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแต่ละจุดจากสำนักเครื่องจักรกลต่อไป

ผคป.ปทุมธานี : ผลการเบิกจ่ายขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๙๐% และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน

วศ.คบ. แทน ผคป.สมุทรปราการ : สถานการณ์น้ำเบื้องต้นได้มีการแจ้งกับทางจังหวัดสมุทรปราการถึงสถานการณ์การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการเตรียมความพร้อมของปตร.คลองลาดโพธิ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปิด-เปิดเพื่อช่วยเหลือทางปลายน้ำ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ล่าช้า คืองานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนขยายแบบ

ผคบ.รังสิตเหนือ : (เอกสารแนบที่ ๖)

- สถานการณ์ฝนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๕)
- แผนการรับน้ำในช่วงน้ำหลาก
- สถานการณ์น้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
- สถานการณ์น้ำ การประปาท่าโหล่ง, บริษัทคอสโมส (เบียร์ช้าง)
- การเตรียมความพร้อม ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
- การดำเนินงานกำจัดวัชพืช ปี พ.ศ.๒๕๖๕

จน.คบ.รังสิตใต้ แทน ผคบ.รังสิตใต้ :

- ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๔๖.๒๙ % ส่วนแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาคำกำจัดวัชพืช ค่าบริหารการส่งน้ำและค่าบำรุงรักษา และค่าชุดลอกคลองโดย รถชุด (จ้างเหมา) คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ส่วนงานที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมี ๓ งานคือ งานปรับปรุงคลองบึงฝรั่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา , งานก่อสร้างสะพาน คสล. ปากคลอง ๑๔ อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา , งบกลางปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งาน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ งาน คงเหลือ ๑ งาน

- การบริหาร...

- การบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่และมีการรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ระดับน้ำในพื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ฝักระวังปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทาง ปตร.จุฬาลงกรณ์ และสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกผ่านสถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี และสถานีสูบน้ำสมบูรณเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือต่อไป สำหรับการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเครื่องกลจากสำนักเครื่องจักรกล

วศ.คบ. แทน ผคบ.ชลหารพิจิตร : (เอกสารแนบที่ ๗)

- สรุปข้อมูลเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบ พรบ.) รายงานความก้าวหน้างบประมาณปี ๒๕๖๕ แผนงานทั้งหมด ๔๔ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน ๖๙.๙๒ %

- งานปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ผลเบิกจ่าย ๑๕.๘๙ % ผลงาน ๒๐.๕๒ % (ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงหินคลุก พร้อมบดอัด) คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า

- การบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับฝักระวังจึงพร่องน้ำในคลองชายทะเลโดยสถานีสูบน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเลควบคุมให้อยู่ในระดับ ๐.๐๐ ม.รทก. และต้องพร่องระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับ -๐.๓๐ ม.รทก. (ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ ๐.๕๐ ม.) ซึ่งตามแนวคันพระราชดำริจะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ำหลากเข้าไปในกรุงเทพฯ(พื้นที่ขึ้นใน) กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสำโรง มีระดับสูงกว่าระดับฝักระวังโดยจะประสานกับสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และ อปท.เพื่อระบายน้ำผ่านแนวคันพระราชดำริ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- แผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม (เสริมสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ) รวมทั้งหมด ๑๗ ชุด

- แผน/ผลการกำจัดวัชพืช ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกำจัดวัชพืชในคลองลำปลาทิว คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองสุวรรณภูมิ คลองเนื่องเขต

ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต : (เอกสารแนบที่ ๘)

- การระบายน้ำ (วันที่ ๑ สค.๖๕)

- การฝักระวังติดตามสถานการณ์น้ำ

- แผนเตรียมความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปตร.สน.บางขนาก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด จำนวน ๒๐ เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

- แผนเตรียมความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปตร.สน.พระยาวิสูตร เครื่องสูบน้ำเดิม จำนวน ๔ เครื่อง ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ทั้ง ๔ เครื่อง

- แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ต้องเร่งดำเนินการ สำรอง ออกแบบ ๓ งาน การควบคุมความเค็มที่ ปตร.วัดบางขนาด โดยบริหารจัดการร่วมกับ สขป.๙

- สรุปผลก้าวหน้า ปรับปรุง ปตร.คลองจระเข้ข้อย

- คาดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๔

- คาดการใช้น้ำมันเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก

- สรุปข้อมูลผู้บุกรุก

ผผง.ขป.๑๑ : การประชุมเรื่องบุกรุก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการชลหารพิจิตรจึงขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจาก รรส.ได้ประสานให้ กพก. และ สพญ. เข้าร่วมประชุมด้วย

ผคบ.เจ้าเจ็ด...

ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน :

- การบริหารจัดการน้ำสามารถดำเนินการได้ตามที่กรมกำหนด ผลการเพาะปลูกได้ ๑๐๐% คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตามที่กรมกำหนด

- การเบิกจ่ายงบประมาณ มีงบกันเหลือในปี ๒ รายการ คือ ถนนสาย ๑ ได้ทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานปรับปรุงคลองพระยาบรรลือ คาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบกลาง คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา งบประมาณปี ๒๕๖๕ งานซ่อมงานปรับปรุงคาดว่าจะมีกันเหลือในปี ๒ รายการ คืองานปรับปรุงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำถาวร ปตร.บ้านโคกและงานก่อสร้างสะพาน คสล. การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและงบประมาณซ่อมเครื่องสูบน้ำที่มีความจำเป็นที่ สถานีสูบน้ำเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา ๒

- งบประมาณ ๒๕๖๖ กำลังดำเนินการแผนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนที่กรมกำหนด

- งบประมาณปี ๒๕๖๗ โครงการ ได้ส่งประมาณการจำนวน ๑๐๕ รายการ เรียบร้อยแล้ว

ผคบ.พระยาบรรลือ :

- สถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ การเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำปัจจุบันได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักเครื่องจักรกลจำนวน ๘ ซึ่งขณะนี้สำนักเครื่องจักรกลได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

- การเบิกจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๖ จะดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จตามที่กรมกำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๙๖ รายการงานซึ่งได้ส่งประมาณการแล้ว ๙๐ รายการงาน

ผคบ.พระพิมล :

- การบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ การเตรียมความพร้อมในการกำจัดวัชพืชได้ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ งบ พรบ. คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๖ คาดว่าจัดทำได้ตามที่กรมกำหนด

ผคบ.ภาษีเจริญ :

- สถานการณ์น้ำปัจจุบัน ระบายเฉพาะน้ำฝนเนื่องจากน้ำหลากยังไม่ถึงจะมีการสูบน้ำตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเล ส่วนปัญหาที่โครงการภาษีเจริญคาดว่าจะได้รับคือ ที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากการก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้าง สขป.๑๑ ที่สถานีสูบน้ำบางเตย ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่จะผันน้ำจากคลองบางเตยออก หากฝนตกในพื้นที่จะทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากแม่น้ำท่าจีนจะเริ่มหนุนในช่วงเดือนกันยายน

- สถานีสูบน้ำสามบาท ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเครื่องสูบน้ำสูบน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพจึงขอให้ส่วนเครื่องจักรกลเข้าตรวจสอบ

- สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ แห่งใหม่ยังไม่สามารถสูบน้ำได้ จึงประสานส่วนเครื่องจักรกลดำเนินการแก้ไข

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ ๒๕๖๕ มีเงินกันเหลือปีคาดว่าจะคืนเงิน งบประมาณ แล้วเสร็จภายในกำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๖ กำลังดำเนินการ งบประมาณปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑ : รายงานผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลือในปี จะดำเนินการเร่งรัด เบิกจ่ายให้เสร็จในแผนที่กำหนด

รอง ผส.ขป.๑๑...

รอง ผส.ชป.๑๑ (ประธาน) : ขอให้ชี้แจงเรื่องเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำ บางเตย
วศ.คส.๑๑ : ขณะนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำรองรับเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕

ผบท.ชป.๑๑ : จากการที่ได้เข้าประชุมแทน ผส.ชป.๑๑ ได้ข้อสรุปภาพรวมในการจัดงาน
เกษียณอายุราชการครั้งนี้ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และที่กรมชลประทาน
สามเสนจัดงานเกษียณวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ บริเวณหน้าตึก SWOC ส่วนที่สชป.๑๑ ขอความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุม

รอง ผส.ชป.๑๑ (ประธาน) : การกำหนดวัน ลักษณะรูปแบบคือจัดร้านข้างนอกส่วน
รายละเอียด ขอประชุมหารืออีกครั้ง

๕.๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสา

- วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่ อุทยานชลประทาน
- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ประชุมรับทราบ

รอง ผส.ชป.๑๑ (ประธาน) : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวพุทธารัตติ วังโน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ)
ชก.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางพนาวัลย์ ผาสุก)
ผบท.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บัญชีรายงานการบูรณการที่ราชพัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 11
ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	โครงการ	ผู้บูรณการเดิม						ผู้บูรณการใหม่					หมายเหตุ
		ลักษณะ ประเภท ที่ดิน	จำนวน (ราย)	แจ้ง ความ ดำเนินคดี (ราย)	ศาล พิพากษา (ราย)	รื้อถอน (ราย)	คงเหลือ (ราย)	จำนวน (ราย)	แจ้ง ความ ดำเนินคดี (ราย)	ศาล พิพากษา (ราย)	รื้อถอน (ราย)	คงเหลือ (ราย)	
1	โครงการชลประทานนนทบุรี.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*ไม่มีผู้บูรณการ
2	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	คั่นคลอง	182	-	-	-	-	47	-	-	-	47	*กรมฯ ให้เช่า 182 ราย (ร.ค.58)
3	โครงการชลประทานปทุมธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*ไม่มีผู้บูรณการและไม่มีการรายงาน
4	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*ไม่มีผู้บูรณการและไม่มีการรายงาน
5	โครงการฯ รังสิตเหนือ	-	2,202	1,224	4	-	2,202	29	-	-	-	29	
6	โครงการฯ รังสิตใต้	-	5,934	33	229	2	5,934	389	-	-	-	389	
7	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	-	1,303	178	-	-	1,303	30	30	-	-	30	
8	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต	-	488	222	218	-	488	13	-	-	-	13	
9	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	
10	โครงการฯ พระยาบรรลือ	-	746	-	-	-	746	106	52	2	1	105	
11	โครงการฯ พระพิมล	คั่นคลอง	1,193	458	183	-	1,193	-	-	-	-	-	
12	โครงการฯ ภาษีเจริญ	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	
	รวม		12,760	2,115	634	-	12,578	614	82	2	1	613	

ตัวอย่าง

โครงการ.....

การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทาน

ปีงบประมาณ....(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม)

ปีงบประมาณ....(ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม)

ปีงบประมาณ....(ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน)

ปีงบประมาณ....(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวนราย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ตรวจสอบบริเวณที่มีการบุกรุก			
๒	แจ้งเตือนครั้งที่ ๑		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๓	แจ้งเตือนครั้งที่ ๒		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๔	ร้องทุกข์		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๕	ศาลมีคำพิพากษา		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๖	ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและที่ดิน		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๗	ปิดประกาศให้รื้อถอน		เช่น-รื้อถอนออกไป ... ราย เช่น-ไม่รื้อถอน ... ราย	
๘	รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ตั้งแต่ลำดับที่ ๒ - ๘)			