

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายวรชัย	สุขผลธรรม	แทน ผวศ.ชป.๑๑	
๓. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๔. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๕. นางสินอุตม	อุตมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๖. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	แทน ผอ.คป.นนทบุรี	
๗. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๘. นายรณย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	ผจน.คป.นนทบุรี	
๙. นายชินุชา	วงศ์ด้วง	แทน ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๐. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรภักษ์	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายชัยรัตน์	เปี่ยมมาลา	แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๘. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร์	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๑๙. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๒. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	แทน ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายพงศกร	อุตตนางกูร	ผอ.คป.พระยาบวรลือ	
๒๗. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คป.พระยาบวรลือ	
๒๘. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.พระยาบวรลือ	
๒๙. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คป.พระยาบวรลือ	
๓๐. นางณภัทร์	รอยบุญส่ง	บท.คป.พระยาบวรลือ	
๓๑. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คป.พระพิมล	
๓๒. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คป.พระพิมล	
๓๓. นายทวีวัฒน์	สืบสุขมันสกุล	ผจน.คป.พระพิมล	
๓๔. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คป.พระพิมล	

๓๕. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	แทน บท.คบ.พระพิมล
๓๖. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	ผวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผจน.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นายพิลธิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๒. นายพิมาย	จันทะชิต	แทน ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นายพฤทธิพงษ์	ทัศนัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๖. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๗. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒน์านนท์	ผจน.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ผชก.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
๕๐. นายสุรัช	ธนศิลป์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๓. นายทินกร	โมฬี	ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๔. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๖. นายจิรศักดิ์	ลิปิกการวงศ์	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๗. นายสหัส	อังสนันท์สุข	แทน ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๘. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.ขป.๑๑
๕๙. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผสก.๑๑ พก
๖๐. นายวีรุฒิ	เฉวียงวาศ	ผจม.๑๑
๖๑. นายพรชัย	ส้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๒. นายทรงพล	สวยสม	ผอน.๒
๖๓. นายเกรียงศักดิ์	ธนพรภิบาลชน	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๔. นายอุดม	ปานขวัญ	ผน.คก.๖
๖๕. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๖๖. นายศราวุธ	สากล	ผจ.ขป.๑๑
๖๗. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ขป.๑๑
๖๘. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ผจน.ขป.๑๑
๖๙. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ผปค.ขป.๑๑
๗๐. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ผปท.ขป.๑๑
๗๑. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผปน.ขป.๑๑
๗๒. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ผงส.ขป.๑๑
๗๓. นายนิติ	พานิชการ	ผปช.ขป.๑๑
๗๔. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑

๗๕. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ชป.๑๑
๗๖. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ฝวก.ชป.๑๑
๗๗. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ชป.๑๑
๗๘. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๗๙. นายชัยโรจน์	อุปรัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๐. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๑. นางอรุณา	เจริญฤกษ์	พต.ชป.๑๑
๘๒. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๘๓. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๔. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๘๕. นายวิภพ	ทิมสุวรรณ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๘๖. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๘๗. นางมาลีรัตน์	เทียนฉาย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	รท.ผบร.ชป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	
๓. นางกรพรรณ	สังข์จันทร์	บท.คป.รังสิตเหนือ	
๔. นายอนุชา	ลองทอง	ฝชก.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๕. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๖. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คป.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการ
๗. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการ
๘. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑	ลาพักผ่อน
๙. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝวศ.คน.๑๑	
๑๐. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑	
๑๑. นายทรงวิทย์	เหลืออ่อน	กวบ.๑๑ พก	
๑๒. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปค.๑๑ พก	
๑๓. นางอมรา	นิลวัฒน์	บท.๑๑ พก	
๑๔. นายจรงค์	ผลวิเศษ	กปค.คส.ชป.๑๑	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมประชุมหลายครั้ง สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีภารกิจที่ต้องร่วมกับกรมชลประทานในการดำเนินการจัดงานฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและเตรียมการ คาดว่าภายในเดือนนี้เสร็จเรียบร้อย

ในส่วนของสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ

- KM ของสำนักฯ มีการจัดนิทรรศการซึ่งได้จัดเตรียมไว้เกี่ยวกับระบบโทรมาตรหรือระบบบังคับประตูน้ำทางไกลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำนักฯ ได้รับรางวัล

- กิจกรรมการบริการโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ ใคร่ขอความร่วมมือโครงการฯ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริการโลหิตในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันนั้นจะติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเกี่ยวพันกับงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑

(๒) ในปี ๒๕๕๗ สำนักชลประทานที่ ๑๑ จะมึงบซ่อมแซมฯ ขอให้สำรวจตรวจสอบในสถานที่ทำงานว่าตรงจุดใดมีปัญหาควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด สะดวกและปลอดภัย เช่น หลังคามีน้ำฝนหยด กระเบื้องแตก การปรับปรุงห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องความผาสุก ให้เตรียมตั้งแผนซ่อมแซมปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่ทำการของสำนักฯ และหน่วยงานจะได้พิจารณาให้ก่อนเป็นลำดับต้น

(๓) ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๒๖๖/๒๕๕๖ ย้ายข้าราชการ นายวีรุฒิ เฉยียงวาศ เป็น ผจก.๑๑ ในนามสำนักชลประทานที่ ๑๑ ขอแสดงความยินดี ต้อนรับเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ผบ.ท.ขป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ผส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ขอทราบความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ของแต่ละโครงการฯ

ผจก.ขป.๑๑ สำหรับความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ที่รวบรวมข้อมูลได้จากเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและโครงการฯ ที่ประกาศแล้วในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ มาตรา ๕ = ๓๘๐ ทางน้ำ และมาตรา ๘ = ๒๗ ทางน้ำ คงเหลือ มาตรา ๕ ที่ยังไม่ประกาศเป็นมาตรา ๘ = ๓๕๓ ทางน้ำ ปลายปี ๒๕๕๕ ได้เสนอแผนการประกาศมาตรา ๘ ทั้งหมด ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ = ๒๖ ทางน้ำ เฉพาะในปี ๒๕๕๖ แผนการประกาศ ๖ ทางน้ำ เป็นของโครงการฯ สมุทรสาคร ๑ ทางน้ำ โครงการฯ พระพิมล ๑ ทางน้ำ โครงการฯ พระยาบรรลือ ๑ ทางน้ำ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๒ ทางน้ำ และโครงการฯ รังสิตเหนือ ๑ ทางน้ำ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผอ.โครงการต่างๆ โดย ผช.ขป.๑๑ เป็นประธาน พิธีกรรมจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เริ่มประชุมประมาณสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเรียนให้ ผส.ขป.๑๑ ทราบอีกครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกจะเชิญกรมฯ มาให้แนวทาง

ผส.ขป.๑๑ ประกาศมาตรา ๕ ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ = ๓๘๐ ทางน้ำ เพิ่มเติมไม่มีถือว่าประกาศหมดแล้ว

ผจก.ขป.๑๑ ประกาศยังไม่หมด ยังมีอีก คือเดิมไม่ได้ทำแผนที่จะประกาศมาตรา ๕ ไว้ ส่วนประกาศมาตรา ๘ มีแต่แผน

ผส.ขป.๑๑ ความมีแผนที่หมด ประกาศมาตรา ๘ ที่ตั้งไว้น้อยเพราะเหตุใด

ผจก.ขป.๑๑ ปีที่ผ่านมา รอบแรกตั้งไป ๑๐ คลอง ขณะนั้น อ.เลอศักดิ์ฯ เป็นประธาน ให้กลับมาทบทวนใหม่ทำเท่าที่เป็นไปได้จริงๆ

(๒) ความก้าวหน้าเรื่องพื้นที่ชลประทาน รว.๔๓ ก

นิติกร สปข.๑๑ ได้มีการหารือในที่ประชุมคณะทำงานว่า รว. ๔๓ ก และแผนที่กันเขต ถ้าโครงการฯ ใดไม่มีขอย้ายเอกสารจาก ผจก.๑๑ และ ผส.รว.ภาคกลาง แต่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ขอให้โครงการฯ ทำเรื่องส่งมาที่ประธานคณะทำงานเพื่อจะรายงานให้ ผส.ขป.๑๑ ทราบต่อไป ขณะนี้มี ๒ โครงการที่มีครบทั้ง รว.๔๓ ก และแผนที่กันเขต คือ โครงการฯ ชลหารพิจิตร และโครงการฯ พระพิมล

ผส.ขป.๑๑ รว.๔๓ ก และแผนที่กันเขต ขอให้โครงการฯ ประสานโดยตรง

นิติกร สปข.๑๑ เอกสารต้องใช้ประกอบทั้ง ๒ อย่าง คือทั้ง รว.๔๓ ก และแผนที่กันเขต ถ้าโครงการฯ ขอย้ายเอกสารขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้วย

ผจก.๑๑ เพื่อความสะดวกขอให้โครงการฯ ทำหนังสือถึง ผส.มด. พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ฝปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ

เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม จะมีกระแสลมตะวันตกพัดผ่านและแนวร่องความกดอากาศต่ำจะแผ่ขึ้นมาประเทศไทย ปัจจุบันผลกระทบจากประเทศไทยคือแนวกระแสลมตะวันตกกับความกดอากาศสูงทางตอนเหนือจะมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกหรือจะมาจากประเทศจีนแล้วแต่จังหวะ แต่ปัจจุบันจะมีทางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจะทำให้มีผลกระทบ มีฝนตกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างเล็กน้อย จะเห็นว่าความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกมีผลต่อประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ส่วนแนวปะทะระหว่างความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้น เลื่อนลงไปในประเทศไทย ชั้นของความกดอากาศสูงจะย้ายมาทางฝั่งประเทศจีน ถ้าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาจะมีผลทางภาคเหนือ

สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO

เดือนมกราคม ๒๕๕๖ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอยู่ในภาวะใกล้เคียงปกติ เมื่อพิจารณาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกและด้านตะวันออกอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเย็นกว่าปกติใกล้เคียงช่วงเดือนที่ผ่านมาสำหรับในระบบบรรยากาศ ที่ระดับ ๘๕๐ hPa และระดับ ๒๐๐ hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนืออาน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะใกล้เคียงปกติ เว้นแต่ด้านตะวันออกของมหาสมุทรที่ระดับ ๒๐๐ hPa เป็นลมตะวันตกมีกำลังแรงกว่าปกติ จากการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบบรรยากาศและในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นยังอยู่ในภาวะปกติ

การคาดหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันและผลจากแบบจำลอง มีความเป็นไปได้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เอลนีโญ/ลานีญา) จะอยู่ในภาวะปกติไปจนถึงกลางปี ๒๕๕๖

ผลกระทบกับประเทศไทย สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยในระยะนี้ อย่างไรก็ตามหากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลโดยรอบบริเวณประเทศไทยสูงกว่าปกติ คาดว่า จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูร้อน

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ฝจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สภาพฝนในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ ตั้งแต่ต้นเดือนจะสังเกตว่าน้ำฝนที่กระจายอยู่ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝน ๗.๙๘ มม. ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝน ๗.๘๔ มม. ถือเป็นผลดีที่มีฝนตกเป็นระยะๆ ทำให้ความแห้งแล้งน้อยลง

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๖,๐๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๒๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๕.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๕๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๓๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา+๑๕.๗๙ เมตร รทก. ท้าย+๕.๗๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๕๙ เมตร รทก. ท้าย +๐.๒๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๓.๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศัลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน

๒๓.๐๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไชฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๔.๖๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
 ปตร. ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๔๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๘๑
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
 ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๐.๑๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๔.๑๐
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ผักไห้-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๒.๐๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย
 ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๖๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๓๘ ลูกบาศก์เมตร/
 วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปิดการระบาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน
 ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แผ่น ๑,๕๓๗,๑๐๗ ไร่ ปลูกจริง ๑,๓๗๐,๕๙๑ ไร่ เก็บเกี่ยว
 ๙๑๗,๖๓๓ ไร่ นาปรังครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปลูกจริง ๑๕๖,๗๙๗ ไร่ เก็บเกี่ยว - ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่
 พืชผัก ๓๗,๒๒๓ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๗๑,๑๑๐ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่ บ่อปลา ๒๑๐,๗๑๙ ไร่
 บ่อกุ้ง ๕๓,๘๕๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๘,๖๖๗ ไร่

ผล.ขป.๑๑ เกษตรกรทำนาปรังครั้งที่ ๒ จะมีปัญหาการเพาะปลูกหรือไม่

ผจน.ขป.๑๑ ฝั่งตะวันตกคาดว่าไม่น่ามีปัญหา ฝั่งตะวันออกคาดว่าคงเป็นปัญหาเดิมๆ ในเขตโครงการฯ
 รังสิตใต้ แกวคลอง ๑๔, ๑๕ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ปลูกน้อยแต่จะมีปัญหาความเค็มของการประปา
 ฉะเชิงเทราตั้งแต่ต้นเดือนความเค็มอยู่ประมาณ ๐.๓ ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่ ๐.๔ ซึ่งเราก็พยายามควบคุมไม่ให้เกิน
 ถ้าเกินจริงๆ ก็คงต้องขอให้สำนักฯ ช่างบนรับน้ำมาเป็นระยะๆ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ผจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ
 จำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖
 ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี/การขอขยายเงินกันฯ

- การขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑
 จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๓,๘๗๘,๘๘๒ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๐%
- การขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ
 ที่ได้รับ ๘๙,๒๒๐,๘๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๙๖๐,๑๖๒ บาท คิดเป็น ๑๓.๔๑%
- เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร
 โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ แล้วเสร็จ
 ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๕๔,๗๘๑,๑๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๔,๐๙๑,๕๐๓ บาท คิดเป็น ๑๕.๕๖%
- โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๖ รายการ แล้วเสร็จ ๕๓
 รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๑๐,๓๔๙,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๕๑,๙๕๐,๔๑๘ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๙%
- โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 ปี ๒๕๕๕ (งบ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๙ รายการ แล้วเสร็จ ๑๐๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๘๘,๖๖๕,๓๕๕ บาท
 เบิกจ่ายได้ ๓๘๕,๔๒๔,๗๐๐ บาท คิดเป็น ๔๓.๓๗%

งบประมาณปี ๒๕๕๖ ปัจจุบันเบิกจ่ายในภาพรวมงบลงทุน ทั้งงานปรับปรุงและงบ lumpsum
 คิดเป็น ๑๔.๓๒% ตามเป้าหมายของกรมฯ ๑๗.๕๐% เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนี้หน่วยงาน
 ที่เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์คือ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ
 สมุทรปราการ ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

- เงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๔๙,๗๕๙,๘๐๐ บาท ได้รับการโอนจัดสรรแล้ว ๒๔๕,๗๐๔,๘๐๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๕๐,๔๗๓,๗๖๕ บาท คิดเป็น ๒๐.๕๔%

- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (lumpsum) อนุมัติแผนงานซ่อมแซมบำรุงฯ จำนวน ๒๕๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๒,๒๙๔,๒๖๐ บาท ส่งประมาณการแล้ว จำนวน ๒๔๒ รายการ งบประมาณ ๑๙๖,๖๙๐,๒๖๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๕,๖๐๔,๒๖๐ บาท อนุมัติเงินงวดแล้ว จำนวน ๒๒๘ รายการ งบประมาณ ๑๗๑,๖๐๕,๖๖๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณ ๓๐,๖๘๘,๖๐๐ บาท หน่วยงานใดที่ยังไม่ส่งประมาณการเร่งดำเนินการจัดส่งโดยเร็ว

การติดตามการลงข้อมูลในระบบ Online เนื่องจากในปี ๒๕๕๖ การลงข้อมูลในระบบการติดตาม Online กรมฯ ใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ จะเห็นว่ามีเกณฑ์การประเมิน ๓ เกณฑ์ คือ ร้อยละ ๐-๕๐ = น่าเศร้าใจ, ร้อยละ ๕๑-๘๐ = น่ายินดี, ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ = ขึ้นเทพ จะมีประมาณ ๗ หน่วยงานที่ทำผลงานอยู่ระดับค่อนข้างดี ส่วนหน่วยงานที่เหลือติดปัญหาประการใด ผจ.ขป.๑๑ ยินดีสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ขอให้โครงการฯ ช่วยลงระบบข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cash Flow จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลประมาณการ พิกัด รูปภาพ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการให้ด้วย ในส่วนสรุปผลการประเมิน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาจะนำลง Web Site และจัดส่งให้ผู้ประสานของแต่ละโครงการต่อไป

ผล.ขป.๑๑ ผลเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับของกรมฯ อยู่ลำดับที่เท่าไร

ผจ.ขป.๑๑ เปรียบเทียบของกองการเงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ ๑๑ อยู่ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ได้แก่สำนักชลประทานที่ ๑๐

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผปค.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การจัดทำแผนงานปรับปรุง ปังงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับความร่วมมือจากโครงการฯ ส่งประมาณการให้สำนักฯ บ้างแล้ว แต่ยังมีประเด็นน่าเป็นห่วงอยู่ ๒ โครงการ คือ โครงการฯ รังสิตใต้ สถานะภาพความพร้อมของแบบก่อสร้างยังอยู่ระดับ ๑ ทั้ง ๑๑ รายการ และโครงการฯ ภาษีเจริญ จำนวน ๖ รายการ ไม่ทราบว่าปัจจุบันความก้าวหน้าของแบบก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนใด เพราะว่าถ้าได้รับงบประมาณในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จะเกิดผลเสียหายต่อสำนักฯ และต่อกรมฯ ด้วย ประกอบกับงานของโครงการฯ รังสิตใต้ เป็นงานนโยบายสำคัญของกรมฯ เนื่องจากอาคารอยู่ในแนว KING DIKE ใหม่ด้วย

ผอ.คบ.รังสิตใต้ เรื่องแบบประตูปากคลองตลอดตามแนวคลองรังสิตที่เป็นกำแพงกั้นน้ำริมคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๕๖ ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำและทำท่อนบชั่วคราวปิดกั้น ส่วนอาคารถาวรขอเรียนว่าเรื่องแบบเป็นปัญหามาโดยตลอด ส่งเรื่องขอความสนับสนุนครั้งแรกเป็นในส่วนของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการ ภายหลังทราบว่าส่งให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จากบันทึก ผวศ.ขป.๑๑ ให้ติดตามเรื่องได้ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงานออกแบบ ๗ ต้องการ Side Plan ในส่วนที่ขาดคืออาคารบางแห่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติม แต่ Side Plan ที่ส่งไปไม่ครบ โครงการฯ ได้ทำเรื่องประสานกับฝ่ายสำรวจฯ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เพื่อทำการสำรวจ Side Plan เพิ่มเติมอีก ส่วนที่มี Side Plan อยู่แล้วกลุ่มงานออกแบบ ๗ จะดำเนินการทยอยทำให้

ผล.ขป.๑๑ สำนักฯ จะประสานสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้อีกครั้ง

ผอ.คบ.ภาษีเจริญ โครงการฯ ภาษีเจริญได้ดำเนินการประสานกับส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ ๑๑ ขณะนี้แบบเสร็จประมาณ ๘๐%

ผู้แทน ผวศ.ขป.๑๑ ขอรายละเอียดชื่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามต่อไป

ผล.ขป.๑๑ ผวศ.ขป.๑๑ ช่วยติดตามให้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงดค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% ยังไม่ส่งมอบงานเนื่องจากมีปัญหา รั่ว และป้อมยาม ทุดเอียง ซึ่งเกิดจากเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘%

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ชป.๑๑ ผสก.๑๑ พก รายงานความก้าวหน้า

ผู้แทน ผอ.คส.ชป.๑๑ - งานก่อสร้างอาคารประกอบประตุระบายน้ำคลองบางกรวย เป็นเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตุระบายน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๐๕,๒๖๑,๒๘๖ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๒๔๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๒๒.๕๓% ผลงานสะสม ๑.๖๙% ซ้ำกว่าแผน ๒๐.๘๔% เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่สามารถหาปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันมีปั้นจั่น ๑ ชุด ผู้รับจ้างแจ้งว่าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จะหาปั้นจั่นเพิ่มเติมอีก ๒ ชุด

ผปก.ชป.๑๑ - เชื้อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชะลอ ส่งผลสำรวจให้ส่วนวิศวกรรมบริหารออกแบบแล้ว

ผสก.๑๑ พก - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด งบประมาณ ๕๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งบประมาณ ๕๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานสะสม ๖๒.๐๒๐% ผลงานสะสม ๔๗.๗๖๐%

- งานก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อยจากคลองเปรมสหกรณ์ถึงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๔๗๒,๖๘๘,๘๗๓ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๓๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๓ เมษายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๙๒.๕๑๒% มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง บริเวณใต้สะพาน เสร็จวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคา เพื่อสรุปเสนอกรมฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๓๔,๐๓๙,๙๐๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๖๖.๙๘% เป็นความล่าช้าสะสมตั้งแต่เริ่มต้น เพราะไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างทางฝั่งทิศใต้ของคลองรังสิต จนถึงขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการได้แล้ว ซึ่งต้องการระยะเวลาเพิ่มในการดำเนินการก่อสร้าง

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๑ รั้งสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๒๑๒,๕๙๙,๙๖๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๓๘.๗๖๖% ผลงานสะสม ๔๒.๒๕๕%

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๒ รั้งสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๒๑๕,๘๙๖,๓๕๕.๗๓ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๓๔.๘๓% ผลงานสะสม ๒๒.๖๖% เนื่องจากประสิทธิภาพการตอกเสาเข็ม ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีบ่อบนพื้นที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

- สำหรับงานในแผนปี ๒๕๕๗ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดม อยู่ระหว่างออกแบบ

ผอ.คบ.รั้งสิตใต้ งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรั้งสิต ฝั่งทิศใต้ ๔ สัญญา ผลการดำเนินงาน

- สัญญาที่ ๑ ผู้รับจ้าง บริษัท จักรवालบูรวิรัมย์ วงเงินการก่อสร้าง ๑๖๐,๔๗๗,๒๖๓.๖๒ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผลงาน ๑๒%

- สัญญาที่ ๒ ผู้รับจ้าง บริษัท จตุศร์การช่าง วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๓๒๔,๘๒๕.๙๔ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผลงาน ๑๓% งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานได้ ๑๓%

- สัญญาที่ ๓ ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดิ์ทองพูน วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๕๘๒,๔๙๓.๐๘ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงาน ๒๗.๕๙%

- สัญญาที่ ๔ ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดิ์ทองพูน วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผลงาน ๑๘.๗%

รวม ๔ สัญญา ผลการดำเนินงาน ๑๗.๘๒% ผลการเบิกจ่าย ๑๑.๕๖% เงินที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๑๘๓,๑๗๔ บาท เนื่องจากการดำเนินการต่อเนื่องกัน ในการดำเนินงานจะต้องทำ **Photography** ก่อนเข้าดำเนินการ และต้องดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำให้ต้องมีการปรับกำแพงกันน้ำเพื่อทำการสำรวจและร่วมดำเนินการกำหนดแนวกับเทศบาล จึงต้องขอขยายอายุสัญญา ครั้งที่ ๑ คือสัญญาที่ ๑ ขยายเวลา ๔๔ วัน สัญญาที่ ๒ ขยายเวลา ๔๐ วัน สัญญาที่ ๓ ขยายเวลา ๓๘ วัน สัญญาที่ ๔ ขยายเวลา ๔๒ วัน ได้ดำเนินการหมดในช่วงสัญญาแล้ว ยกเว้นสัญญาที่ ๓ จะหมดในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด ๔ แบบ เมื่อดำเนินการในภูมิประเทศจริงแล้วสามารถดำเนินการได้เพียงแบบเดียว คือ Sheet Pile คอนกรีต เนื่องจากติดในเรื่อง ถนน เทศบาล แนวเขตชลประทาน ช่องทางจราจร และบ้านรูกกล้า จำเป็นต้องแก้ไขในส่วนนี้ ผู้รับจ้างทั้ง ๔ สัญญา ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาให้หยุดงาน คือสัญญาที่ ๑ ติดปัญหาอุปสรรคบ้านรูกกล้า สัญญาที่ ๒ ติดปัญหาอุปสรรคบ้านรูกกล้า แก้ไขแบบและแก้ปริมาณงาน สัญญาที่ ๓ ติดปัญหาอุปสรรคบ้านรูกกล้า แก้ไขปริมาณงาน สัญญาที่ ๔ ติดปัญหาอุปสรรคบ้านรูกกล้า แก้ไขแบบ ขณะนี้สัญญาที่ ๔ ได้ดำเนินการส่งเรื่องขอแก้ไขแบบและปริมาณงานแล้ว สัญญาที่ ๓ เป็นการแก้ปริมาณงานอย่างเดียว วันพรุ่งนี้จะนำเสนอสำนักฯ สัญญาที่ ๒ ติดตามเรื่องการออกแบบเพิ่มเติม ผู้รับจ้างนำเสนอแบบมาเมื่อวาน เนื่องจากในสัญญาผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบและแก้ไขแบบใหม่ สัญญาที่ ๑ เรื่องบ้านรูกกล้า ขณะนี้กำลังดำเนินการพบปะผู้รูกกล้าเป็นรายครัวเรือน สัญญาที่ ๑, ๒, ๔ ถ้าการรื้อถอนเป็นไปตามแผนคิดว่าในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สัญญาที่ ๓ คิดว่าในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ น่าจะมีความก้าวหน้าและแล้วเสร็จตามสัญญา

ผส.ชป.๑๑ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งหมด การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญถ้าสามารถเข้าถึงจุดได้

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้แทน ผวศ.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

การออกแบบของ ปตร. เสร็จประมาณ ๙๘% เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้เดินทางไป กับ ผส.ขบ.๑๑ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ราชินีมูลนิธิ ได้สั่งการให้ฝ่ายสำรวจฯ ดำเนินการลง พื้นที่สำรวจฯ คาดว่าประมาณ ๒ อาทิตย์จะแล้วเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนัก ชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๑ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๗๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๒๕ เครื่อง ชำรุด ๔๗ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๔๐	๗
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๒๙	๔
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๔	๖
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๔	๔๘	๔๕	๓
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๑๕	๒๔
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๓	๑
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๙	-
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๗	๒
รวม		๑๑๑	๔๗๒	๔๒๕	๔๗

ส่วนที่ชำรุด ๔๗ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ ไม่มาประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจก.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขบ. ๑๑ นิติกรฯ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑ ลาพักผ่อน

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ขณะนี้ช่วยงานที่โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนงานที่สนับสนุนอยู่ในแผนหลักของสำรวจฯ

โครงการฯ ชลหารพิจิตร เสร็จประมาณ ๒๐%

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

(๓) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่ติดตั้งอยู่ตามโครงการต่างๆ ขณะนี้ถอนกลับหมดแล้ว เนื่องจากหมดภารกิจ แต่เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรขนาด ๓ คิว และ ๖ คิว ที่ติดตั้งฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก จำนวน ๒๖๘ เครื่อง ขณะนี้ยังติดตั้งอยู่

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรที่ติดตั้งในเขตโครงการฯ พระยาบรรลือมีหลายแห่งที่เปิดบานไม่ได้ เนื่องจากไปติดตั้งตรงท่อ และมีกรณีชาวบ้านร้องเรียนประตูกีดขวางทางเรือเข้า-ออก ได้ทำหนังสือขอให้รื้อถอน เฉพาะเครื่องที่จำเป็นก่อน

ผน.คก.๖ ให้โครงการฯ พระยาบรรลือ ทำหนังสือถึง ผส.คก เนื่องจากขณะนี้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งยังอยู่ในข้อกำหนดของสัญญาจะไปขยับ รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ ต้องรอให้ครบเงื่อนไขของสัญญาก่อนประมาณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ ขอให้สำนักเครื่องจักรกลทำหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อจะได้ นำเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป

ผอ.คบ.ปทุมธานี เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง ปัญหาถ้าติดตั้งผิดจะขอย้ายได้ไหม คือเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งหน้า ปตร. สามแล ไม่สามารถสูบน้ำได้

ผน.คก.๖ โครงการฯ ปทุมธานีทำหนังสือแจ้งมา

ผส.ขป.๑๑ ผศป.ที่ ๖ ประสานถ้ามีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

งานในช่วงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีงานด้านการควบคุมการจราจร ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าข้างสำนักฯ ในช่วงนี้ทางเดินรถจะโล่งเป็นพิเศษ ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการประกาศใช้ มาตรการลือคล้อ ประกาศตั้งแต่ก่อน ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถือว่าประสบความสำเร็จไม่มีรถจอดกีดขวางทางจราจร

ผส.ขป.๑๑ ประตูทางฝั่งด้านทิศตะวันตก (ฝั่งลาว) ปิดหรือยังเพราะช่วงกลางคืนจะไม่ให้รถมอเตอร์ไซด์ วิ่งผ่าน

ผอน.๒ ตรงจุดนั้นตอนกลางคืนจะมีหน่วยเคลื่อนที่ของตำรวจอยู่ประจำ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผอ.คบ.รังสิตใต้ เครื่องสูบน้ำที่ ผคก.ขป.๑๑ เสนอมา มีการซ่อมแซมอะไรต่างๆ ของโครงการฯ รังสิตใต้ มีเครื่องสูบน้ำ ๗ เครื่อง ในการดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์อะไรก็ตามที่อยู่ในตัวอาคารทั้งหมดขอให้มีการจัดทำ แผนให้โครงการฯ รับทราบ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง มีเวลา ๓, ๔ เดือนหลังจากนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝน เพราะฉะนั้นอยากได้แผน ระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะซ่อมแซมเมื่อใด เสร็จเมื่อไหร่ เพราะบทเรียนจากปีที่แล้ว การซ่อมแซมอยู่ในช่วงฤดูน้ำมาพอดี ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคราดขยะ ตะแกรง ถ้าถอดไปแล้วไม่มีอุปกรณ์สำรอง โครงการฯ ต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่เวร ๓ กะ เพื่อจะดึงสวะ ทั้งลอยน้ำ จมน้ำ กิ่งลอยกิ่งจมนอก หมดค่าใช้จ่ายสูง ปีนี้โครงการฯ มีงบประมาณน้อย ถ้าเป็นอย่างปีที่แล้วไม่ทราบจะขอประมาณสนับสนุนจากไหน เพราะฉะนั้น แผนการซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหลาย เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ขอให้ชัดเจนและมีการทดลองก่อนที่จะเข้าสู่ ฤดูน้ำหลาก เครื่องสูบน้ำของสำนักเครื่องจักรกลที่ติดตั้งในเขตโครงการฯ ขอให้ตรวจสอบเช็คเรื่องอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ เท่าที่ทราบบางที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่เลย โครงการฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเฝ้าเพราะเกรงว่าจะมีของ สูญหาย ขอให้เช็คเรื่องอัตรากำลังว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ ตอนไหน บอกให้ชัดเจนจะได้หาวิธีและดูแลต่อเนื่องกัน

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตเหนือมีเครื่องสูบน้ำ โครงการฯ ไม่ได้กลัวว่าของจะหายแต่ขณะนี้ ขโมยสายไฟไปแล้ว ขอให้เช็คอัตรากำลังด้วย

ผล.ขป.๑๑ มอบ ผคก.ขป.๑๑ , ผศป.ที่ ๖

ผคก.ขป.๑๑ งบประมาณ ๒๑ ล้านบาทเป็นงานดำเนินการเองและได้จัดเข้าแผนแล้ว สถานีที่มีการซ่อมแซม
ระยะเวลาที่จะเข้าดำเนินงาน และระยะเวลาในการซ่อมแซมจะแจ้งให้โครงการฯ ทราบทั้งหมด

ผล.ขป.๑๑ ให้ ผคก.ขป.๑๑ ดำเนินการจะซ่อมแซมจุดไหนตั้งแผนให้เรียบร้อยแจ้งโครงการฯ รับทราบ
เพื่อที่จะวางแผน ส่วนอัตรากำลังที่เฝ้าเครื่องสูบน้ำเป็นเช่นไร

ผคก.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่สำนักเครื่องจักรกลไปติดตั้งในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ ขนาด ๓ คิว
๒๔๐ เครื่อง ขนาด ๖ คิว ๒๘ เครื่อง รวมทั้งหมด ๒๖๘ เครื่อง ขนาด ๖ คิว ไม่มีปัญหาเพราะอยู่ในสถานีซึ่งมี
เจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ จะมีขนาด ๓ คิว ซึ่งบางแห่งอยู่ไกลจากโครงการฯ ทราบมาล่าสุดสายไฟเริ่มหายแล้ว ที่เป็นห่วง
เกรงว่าเครื่องสูบน้ำจะหายด้วย การดำเนินงานสำนักเครื่องจักรกลกับสำนักชลประทานที่ ๑๑ จะต้องมีการ
ประชุมร่วมกัน แต่เดิมมีนโยบายว่าจะโอนเครื่องสูบน้ำ ๑๒๐ เครื่องให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ ดูแล แต่ก่อนที่
จะโอนควรจะต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนเพราะยังอยู่ในช่วงประกัน ถ้าหากมีความเสียหายจะได้ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการซ่อมแซมให้ก่อนส่งมอบ ทราบว่าบางแห่งเครื่องสูบน้ำเสียหายค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นประเด็นนี้
ต้องขออนุญาตหารือและประชุมร่วมกันระหว่างสำนักเครื่องจักรกลกับสำนักชลประทานที่ ๑๑ อีกครั้งหนึ่ง

ผล.ขป.๑๑ - ผาก ผคก.ขป.๑๑ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ดำเนินการโดยด่วนตรวจสอบเพื่อให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขเพราะยังอยู่ในสัญญา

- สถานีสูบน้ำที่ตั้งใหม่ อัตรากำลัง ที่ได้สั่งการว่าโครงการต่างๆ ที่มีสถานีสูบน้ำเพิ่มมาให้ตั้ง
เรื่องขออัตรากำลังในการที่จะบริหารจัดการควบคุมดูแลในเรื่องนี้ คาดว่าปีนี้จะได้พนักงานราชการมา

- ข้อมูลที่ใช้รายงานในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ทำเป็น Power Point เพื่อจะได้มองเห็น
ชัดเจน

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จตุรายนงานการประชุม