

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์	บุญเนตร	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยศ	เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	ผผง.ชป.๑๑	
๕. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางพนาวลัย	ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายศราวุธ	สากล	บน.ชป.๑๑	
๘. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	
๙. นายสมิตร	สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๑๐. นายสุนัย	กฤษณจินดา	คพ.ชป.๑๑	
๑๑. นายสรสิช	ตรีเนตร	นิติกร สชป.๑๑	
๑๒. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ฟท.ชป.๑๑	
๑๓. นางสาวยุพยงค์	ชื่นอุระ	ธก.ชป.๑๑	
๑๔. นางสาวรุ่งนภา	ชั้นทอง	บส.ชป.๑๑	
๑๕. นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑	
๑๖. นางเสนาะ	เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑	

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายชัชชม	ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑
๒. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	ปน.ชป.๑๑
๓. นายณัฐ	ก้านทอง	ปบ.ชป.๑๑
๔. นายจำนง	ภัทรวิหค	สพ.ชป.๑๑
๕. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๖. นายนิติ	พานิชการ	อบ.ชป.๑๑
๗. นายรัฐธีรย์	ทัศนนะนาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๘. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๙. นายไพฑูรย์	เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑
๑๐. นายธีระวุฒิ	ศิลาปะคุปต์	ปธ.ชป.๑๑

๑๑. นายชาญ...

๑๑. นายชาญ	พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑
๑๒. นายณรงค์ชัย	แสนพรรณ	ชบ.ชป.๑๑
๑๓. นายพิเชษฐ์	สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑
๑๔. นายทรงพล	สวยสม	ผคป.นนทบุรี
๑๕. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.นนทบุรี
๑๖. นางรุ่งกานต์	จินดารัตน์	บท.คป.นนทบุรี
๑๗. นายสากล	ชลศิริ	ผคป.สมุทรสาคร
๑๘. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร
๑๙. นายสุพจน์	เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๒๐. นางอารีย์	ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๒๑. นางสาวณัฐนรี	ช้วนรักธรรม	สบ.๑ คป.สมุทรสาคร
๒๒. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี
๒๓. นายพิมาย	จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี
๒๔. นายอมร	นवलเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๒๕. นายคณพศ	วัตอักษร	สบ.๑ คป.ปทุมธานี
๒๖. นางสาวธัญพร	นิยม	บท.คป.ปทุมธานี
๒๗. นายรัตพล	ดาวลอย	ชก.คป.ปทุมธานี
๒๘. นายฐิติกร	ศรีนิตวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ
๒๙. นายภูมิวิทย์	นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ
๓๐. นางสาวกัญญานันท์	แย้มสระโส	บท.คป.สมุทรปราการ
๓๑. นายชุติมันต์	สกุลพราหมณ์	ผคป.รังสิตเหนือ
๓๒. นายสุภชัย	ยังพึง	วศ.คป.รังสิตเหนือ
๓๓. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	จน.คป.รังสิตเหนือ
๓๔. นายธีรพงษ์	เกิดนรินทร์	ชก.คป.รังสิตเหนือ
๓๕. นางสาวสุธิญา	ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๓๖. นายโบว์แดง	ทาแก้ว	ผคป.รังสิตใต้
๓๗. นายปวีตร	สุขวัจน์	วศ.คป.รังสิตใต้
๓๘. นายสุเมธ	บุญโฉม	จน.คป.รังสิตใต้
๓๙. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๔๐. นายภูวดล	คำพุด	ผคป.ชลหารพิจิตร
๔๑. นายมานพ	แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๔๒. นางสาวพิลาวัลย์	นาคพนม	บท.คป.ชลหารพิจิตร
๔๓. นายโอรส	ใจเสมอ	สบ.๑ คป.ชลหารพิจิตร
๔๔. นายสิทธิวิช	ดีศิริ	สบ.๔ คป.ชลหารพิจิตร
๔๕. นายสมศักดิ์	ธิมา	ผคป.พระองค์ไชยานุชิต
๔๖. นายวรา	กัลดเนียม	วศ.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๔๗. นายสรยุทธ	กสิษฐ์มานะวาท	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต

๔๘. นายวุฒิชัย...

๔๘. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	(แทน) บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายนิคม	สุคันธพฤกษ์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๕๐. นายรุ่งโรจน์	พึงอ่อน	วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๕๑. นายนำมนต์	งามปัญญา	จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๕๒. นางสุรินทร์	วรฤทธิ์	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๕๓. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผคบ.พระยาบรรลือ
๕๔. นายสนธยา	จันทำรุง	วศ.คบ.พระยาบรรลือ
๕๕. นายจिरพงษ์	ศาสตร์แย้ม	จน.คบ.พระยาบรรลือ
๕๖. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ
๕๗. นายอนุชา	ลองทอง	ชก.คบ.พระยาบรรลือ
๕๘. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผคบ.พระพิมล
๕๙. นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	วศ.คบ.พระพิมล
๖๐. นางสาวจิรัตติกาล	สุขสิงห์	บท.คบ.พระพิมล
๖๑. นายกิตติคุณ	เรืองรังษี	สบ.๑ คบ.พระพิมล
๖๒. นายเพชรรัตน์	บุญยรัตพันธ์	สบ.๒ คบ.พระพิมล
๖๓. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพันธ์	รอดเนียม	ชก.คบ.พระพิมล
๖๔. นายปิยะ	ลืออุติกุลวงศ์	ผคบ.ภาษีเจริญ
๖๕. นายกีรวิทย์	ศรีสำราญ	วศ.คบ.ภาษีเจริญ
๖๖. นายธีร	ธรรมศิริ	จน.คบ.ภาษีเจริญ
๖๗. นางสาวชญัญพัทธ์	เอมโกษา	บท.คบ.ภาษีเจริญ
๖๘. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ผคส.๑๑
๖๙. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	วศ.คส.๑๑
๗๐. นางกาญจนา	โยอาศรี	บท.คส.๑๑
๗๑. นายเจษฎา	โทศิริกุล	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
๗๒. นายพิษณุ	ช่วยเวช	วศ.๑๑ พก. แทน ผสก.๑๑
๗๓. นายมิตร	บุญจันทร์	ผจจ.๒๒
๗๔. นายธีรวัฒน์	ชนะภัย	สร.รว.๑๑ แทน สก.๓ สธ.
๗๕. นายภูริพัฒน์	ช่วยความดี	ผด.๑๑ สธ.
๗๖. นายวศิน	เกิดบุญ	ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๓
๗๗. นายธีระ	ระเด่น	นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๗๘. นายสุรศักดิ์	สังวรกาญจน์	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๗๙. นายวสันต์	ดวงรัตน์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
๘๐. นายศรชัย	สิทธิรักษ์	ทน.๕ บอ.
๘๑. นายสุรชัย	คงไชศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผอส.๒ลก.

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพินทิพย์	ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒. นายปริญญา	หนูอินทร์	นายช่างชลประทาน
๓. นายธีรพงษ์	เกตุรินทร์	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๔. นางสาวพุทธาวดี	วังโน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายณัฐวุฒิ	คำเหล็ก	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๖. นางสาวชลากร	พันธ์หงษ์	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายไตรทิพย์	มังกรไทย์	จน.คป.นนทบุรี	ติตราชการ
๒. นายสุวรรณ	มณีคนกสกุล	จน.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๓. นายวิรวัดน์	ผสมทรัพย์	จน.คป.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ฝบท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝส.ชป.๑๑ : การประชุมจะเป็นประชุมในลักษณะ Video Conference ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ Covid 2019 โควิด จะคลี่คลาย เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ Covid ได้ระบาดไปทุกจังหวัด และแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี จะอยู่ในลำดับที่ ๔ ของจำนวนผู้ติดเชื้อ และขณะนี้จังหวัดในพื้นที่เขตของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นพื้นที่สีแดงทุกจังหวัด มีการติดเชื้อในวิทยาลัยการชลประทานจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันของระดับรัฐบาล ระดับจังหวัด กรม และโครงการของตนเองอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข ได้นำลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

๓.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา (ผจบ.ชป.๑๑)

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

ปน.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๑)

* สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ปัจจุบันเป็นภาวะลานีญา การคาดการณ์ปรากฏการณ์ลานีญาจะต่อเนื่องไปถึงเดือนเมษายนและจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเดือน เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๔

* พยากรณ์...

- * พยากรณ์ฝนสะสม ๗ วัน (ล่วงหน้า ๒ สัปดาห์) ช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย.- ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔
- * ปริมาณน้ำใช้การ ๔ เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * แผนผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กลุ่มเจ้าพระยา
- * กราฟแสดงแผน-ผล การระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * กราฟติดตามการรับน้ำ ท่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก
- * กราฟติดตามการรับน้ำ ปตร.พระศรีศิลป์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * กราฟติดตามการรับน้ำ ปตร.พระศรีเสาวภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * กราฟติดตามการรับน้ำ ทรบ.บึงฝรั่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๗ วัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- * จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ สขป.๑๑ แสดงสถานะตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
- * ระดับน้ำสถานีเหนือ ปตร.พระธรรมราชา ณ สถานีผลิตน้ำประปาอัญบุรี
- * ค่าคุณภาพน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำประปา กปภ. บางปะกง
- * สรุปผลการผันน้ำผ่านคลองพระยาบรรลือ (๑๘ ก.พ. - ๑๖ เม.ย. ๖๔)
- * รายงานความช่วยเหลือด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วงสถานการณ์ภัยแล้งปี

๒๕๖๓/๒๕๖๔

- * รายงานสรุปตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน เตรียมความพร้อมฤดูฝน ปี ๒๕๖๔
- * รายงานการติดตั้งป้ายเขตปลอดผักตบชวา จำนวนทั้งสิ้น ๙๖ แห่ง
- * รายงานสถานะพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูแล้งนอกแผน ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รายโครงการ

ในเขต สขป.๑๑

- * ความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าว ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รายโครงการ
- * การติดตามข้อมูลอายุข้าวโดยใช้ข้อมูล GISTDA
- * แผนที่รายงานวัชพืช ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๓.๑.๒ ความก้าวหน้าในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ สพ.ขป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๒)

- การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ มีส่ง ๑ โครงการคือกลุ่มบริหารการใช้น้ำ สภาพพัฒนาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระพิมล

- ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทโครงการชลประทานได้แก่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร โดยนายสากล ชลศิริ ผคป.สมุทรสาคร และนางสาวณัฐนรี ช้วนรักษธรรม สบ.๑ คป.สมุทรสาคร เป็นตัวแทน ประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โดยนายภูวดล คำพุดิ ผคป.ชลหารพิจิตร และ นายสิทธิวิษ ดิศิริ สบ.๔ คป.ชลหารพิจิตร

ผส.ขป.๑๑ : ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ สขป.๑๑ และคาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบให้กับโครงการต่างๆ ในปีต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ หน่วยงาน...

๓.๒ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผสภ.๘ : งานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ สขป.๑๑ คืองานปรับปรุงกำแพงกันดินหน้าไซฟอน พระธรรมราชา ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อส่งมอบให้ผู้รับจ้าง และจะสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามอายุสัญญา ๑๒๐ วัน

ผสภ.๑๑ : งานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ สขป.๑๑ มีดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ความก้าวหน้า ๓๒% สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ ๓๔.๖๐% สถานีสูบน้ำปากตะคอง ๕๘.๖๔% สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ๑๙.๗๗ % โครงการป้องกันน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสามง่าม จ.สมุทรสาคร ๙๓.๒๓% ในเขตจังหวัดนนทบุรี ๔๓.๒๒% อาคารรับน้ำคลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี ๑๐๐% ปตร.ปลายคลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี ๙๙.๘๔% โครงการก่อสร้าง ปตร.และ สถานีสูบน้ำ คลองอ้อมตัน ๐.๙ % คลองระบายน้ำชลหารพิจิตร อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

ผส.ขป.๑๑ : ขอให้ บณ.ขป.๑๑ กำหนดเตรียมความพร้อมในการรับน้ำ

ผจจ.๒๒ : งานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ สขป.๑๑ มีดังนี้ ความก้าวหน้าโครงการ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีความก้าวหน้า ๗๐ % คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.๒๕๖๔ ที่มีปัญหาอุปสรรคคือ อาคารบังคับน้ำที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน กำลังเร่งรัดดำเนินการ

ผส.ขป.๑๑ : ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าเป็น Paper รายเดือน ย่อยๆ เพื่อจะได้ส่งให้ทางโครงการเพื่อให้นำเรียนชี้แจงหากมีการร้องเรียน

สภ.๓ สธ. : ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน มีงานซ่อมเขต ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้ จำนวน ๑๓๐ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันมีงานโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๖ %

ผด.๑๑ สธ. : ปัจจุบันมีงานนโยบายเร่งด่วนให้เข้าทำการสำรวจถนนเลียบบคลอง ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ระยะทาง ๖ กิโลเมตรขณะนี้ได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ต่อไป

ผคส.คก. : ผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีดังนี้ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดต่างๆ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๑๑๐ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยแบ่งเป็นงานช่วยเหลืออุทกภัย ๑๐๐ เครื่อง งานช่วยเหลือภัยแล้ง ๓ เครื่อง งานก่อสร้าง ๔ เครื่อง งานเพื่ออุปโภค-บริโภค ๑๓๘ เครื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๔๖ เครื่อง ส่วนงานที่กำลังดำเนินการขณะนี้คือตรวจสอบเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรที่อยู่บริเวณสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ และมีขออนุญาตเรียนในการขอลอนเครื่องผลักดันน้ำที่คลองพระยาบรรลือตามที่ได้นำเสนอแล้ว

ผส.ขป.๑๑ : เนื่องจากแนวทางแผนการลำเลียงน้ำค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ และได้ทำหนังสือหารือกับ สบอ. จึงเห็นควรมติเห็นชอบให้ถอดถอนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานต่อไป

ผบค.๖ คก. : รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย

- งานกำจัดวัชพืช ผลเบิกจ่าย ได้ ๑๐๐ %
- งานขุดลอกคลองโดยเรือขุด ผลเบิกจ่ายได้ ๖๘ % ผลการปฏิบัติงานได้ ๘๙ %

- งานขุดลอก...

- งานชุดลอกคลองโดยรถชุด ผลเบิกจ่ายได้ ๓๘ % ผลการปฏิบัติงานได้ ๔๐ %
- ผลงานรวมทั้งหมดเบิกจ่ายได้ ๖๐ % ผลการปฏิบัติงานได้ ๖๙ %

ผอส.๒ลก. : งานที่ดำเนินการในปัจจุบันคือ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๘ ชั้น ขณะนี้สำนักงานประมาณได้เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากทางส่วนกลางได้มีบันทึกให้ สชป.๑๑ และส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการวางแผนมาตรการป้องกัน เรื่องจุดที่เฝ้าระวังความเข้มงวดทางเข้า-ออก และการงดใช้บริเวณสระหยดน้ำในการออกกำลังกาย

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๓.๑ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19

นางสาวชลากร พันธุ์หงษ์ (แทน ปท.ชป.๑๑) : (เอกสารแนบที่ ๓)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม ๖๑,๖๙๙ ราย เพิ่มขึ้น ๒,๐๑๒ ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศ ๑๑ ราย ซึ่งทั้งหมดได้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐบาล ติดเชื้อภายในประเทศ ๑,๘๙๓ ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน ๑๐๘ ราย รักษาหายแล้วรวม ๓๔,๔๐๒ ราย เสียชีวิต ๑๗๘ ราย จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๙๑ ราย จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงในความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ มีผู้ติดเชื้อแล้วทุกจังหวัด บุคลากร ใน สชป.๑๑ พบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังจำนวน ๖ ราย ส่วนมาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงานจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๗๓๐ ราย มีการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ๑๗๙ ราย ๒๔ % ปฏิบัติงานจากบ้าน ๓๔๗ ราย คิดเป็น ๔๘ % ปฏิบัติงานภาคสนาม ๒๐๔ ราย ๒๘ % มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ สชป.๑๑ ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด

ผส.ชป.๑๑ : ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานียังมีการแพร่ระบาด จึงขอให้ทุกโครงการมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓.๓.๒ เรื่องบุกรุก

นิติกร สชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

รายละเอียดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการรुक้าแนวเขตชลประทานมียอดบุกรุกทั้งหมด ๑๓,๐๑๔ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๒,๑๕๙ ราย พิพากษาแล้ว ๖๒๘ ราย มีการรื้อถอน ๕๖๖ ราย เหลือผู้บุกรุกเดิม ๑,๒๓๑๖ ราย ผู้บุกรุกใหม่มี ๔๖๕ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๖ ราย รื้อถอนแล้ว ๒ ราย คงเหลือ ๔๖๓ ราย

๓.๓.๓ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสตุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน

พด.ชป.๑๑ : การจัดซื้อ SME ที่ขึ้นทะเบียนกองพัสดุได้ให้ข้อสรุปคือ

๑. ให้ดูหน่วยจัดซื้อว่าในจังหวัดที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่มีผู้ขายสินค้า SME ถึง ๓ รายหรือไม่ ถ้ามี ให้ใช้วิธีคัดเลือกได้เลย

๒. ถ้าในจังหวัดที่หน่วยจัดซื้อตั้งอยู่ มีไม่ถึง ๓ รายให้ดูว่าสินค้าที่ขายที่จังหวัดใกล้เคียงมีรวมถึง ๓ รายหรือไม่ถ้าถึงให้ใช้วิธีคัดเลือกเช่นกัน

ราคา
๓. หากกรณีข้อที่ ๑ และ ๒ มีไม่ถึงให้ใช้วิธี E-bidding แล้วใส่เงื่อนไขในการประกวด

ผล.ชป.๑๑ :

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนแผนงาน

ผผง.ชป.๑๑ : มีวาระที่เสนอดังนี้

๓.๔.๑ ผลการจัดการแผนจัดซื้อจัดจ้างและผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

๓.๔.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๔.๓ ติดตามผลการจัดการดำเนินงานกันไว้เบิกเหลือมปี/กันขยายปี ๒๕๕๕-๒๕๖๒

๓.๔.๔. ทบทวนกรอบครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน

ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- กราฟแสดงการคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่

๒๖ เม.ย.๒๕๖๔

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔

- กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตาม พรบ.ปีงบประมาณ๒๕๖๔ แยกงานงบประมาณอำนาจ

กระทรวง ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

- กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เบิกจ่ายได้ ๒๖.๒๖ %

- ติดตามงบกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓ (สายส่งน้ำและบำรุงรักษา) ณ วันที่

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

- รายงานสรุป ฝ่ายติดตามงบประมาณและประเมินผล ส่วนแผนงาน ประจำวันที่

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลือมปี/กันขยาย พ.ศ.๒๕๖๒ (เงินงบประมาณที่

ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

-รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งานที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)

ผล.ชป.๑๑ ด้วยกรมได้มีการให้ทบทวนกรอบโครงสร้างของมาตรฐานของเงินทุน

หมุนเวียนใหม่ จึงขอให้ทุกสำนักทบทวน

คพ.ชป.๑๑ : สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้เคยส่งรายละเอียดการทบทวนกรอบครุภัณฑ์

เงินทุนหมุนเวียนแล้วในเดือน ก.พ.และได้มีการประชุมกำหนดทบทวนกรอบครุภัณฑ์ใหม่ทางสำนักงาน

ชลประทานที่ ๑๑ แต่ละโครงการขอยืนยันกรอบมาตรฐานเดิมแล้วทบทวนจะเพิ่มหรือลดแต่ต้องมีคำอธิบายที่

ชัดเจนเหตุผลเป็นเช่นไร เนื่องจากคำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียน ปี ๒๕๖๕ จะใช้กรอบใหม่กำหนดเป็น

เกณฑ์แทนปี ๒๕๕๘ ฉะนั้นจึงต้องเร่งรัดในการดำเนินการ จึงขอให้ทุกโครงการทบทวนกรอบครุภัณฑ์ขอให้ส่ง

ให้สำนักภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ผล.ชป.๑๑...

ผส.ขป.๑๑ : ขอให้ทุกโครงการทุกส่วนสรุปทบทวนพร้อมเหตุผล
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ส่วนวิศวกรรม

๓.๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สํารวจ
ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

ผวศ.ขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๖)

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ งานพิจารณา
โครงการ ๕๘ งาน แล้วเสร็จ ๒๓ งาน คิดเป็น ๓๙.๖๖ % งานสำรวจภูมิประเทศ ๒๘ งาน แล้วเสร็จ
๒๓ งาน คิดเป็น ๘๒.๑๔ % งานปฐพีและธรณีวิทยา ๙ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน คิดเป็น ๗๗.๗๘ %
งานออกแบบ ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๒งาน คิดเป็น ๕๐.๐๐ % ผลการดำเนินงานได้ ๘๙.๑๗ %

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ ผคก.ขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๗)

๓.๖.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขต สขป.๑๑ ทั้งหมด ๑๙๓ สถานี มีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น ๗๓๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๖๕๐ เครื่อง
ชำรุด ๔๔ เครื่อง รื้อถอน ๔๓ เครื่อง ใช้งานได้ ๘๘.๒๐ % คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชำรุด ๕.๙๗ % รื้อถอน ๕.๘๓ %
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๖.๒ รายงานผลการการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและยานพาหนะของ สขป.๑๑

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆ ใน
ภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

- เรือเก็บวัชพืชนานเล็ก (รุ่นแรก) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชนานเล็ก(รุ่นใหม่)และเรือ
นวัตกรรมที่ขอเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

- รายชื่อโครงการที่แจ้งขอรับการจัดสรรเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชนานเล็กเพิ่มเติม
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

- ผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยรถขุดดินตะขาคอนกรีตขนาดยาว ส่วนเครื่องจักรกล
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรเข้าดำเนินการ
กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ จุดตัดคลองคลองสำโรงและคลองสุวรรณภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องคุณภาพน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ปริมาณวัชพืชและผักตบชวาที่จัดเก็บ
ได้ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔๐ ตัน

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ ผคป.ผคบ.ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.นนทบุรี : ปัจจุบันมีงานของสถาบันขณะนี้กำลังเร่งรัดผลดำเนินการยังไม่มี
เบิกจ่าย ส่วนงานปรับปรุง ขณะนี้อนุมัติแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างขอชะลอการเข้าดำเนินงาน
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะสั่งเข้า
ทำงานอีกครั้ง งานกำจัดวัชพืชนานเล็กคลองบางตลาดกำลังดำเนินการจัดเก็บคาดว่าจะจัดเก็บเรียบร้อยภายใน
เดือน พ.ค.

ผส.ขป.๑๑ : การชะลอการสั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานขอให้ดูระเบียบของจังหวัดนนทบุรี ใน
การเคลื่อนย้ายคนงาน

ผคป.สมุทรสาคร...

ผศ.ป.สมุทรสาคร : รายงานผลปฏิบัติงานดังนี้

- สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนยังมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ สถานการณ์น้ำที่ลำเลียงน้ำมาจาก สขบ.๑๓ อยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

- สถานการณ์ Covid-19 ปัจจุบัน สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มาตรการของจังหวัดก็ยังเข้มข้นการฉีดวัคซีนขณะนี้ในส่วนของโครงการชลประทานสมุทรสาครได้มีการฉีดแล้ว ๙ ราย ผลการฉีดไม่มีผลข้างเคียง

- ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ ๓๒ % คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๖๐ % ผลการดำเนินในพื้นที่งานซ่อมแซมทั้งหมด จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ภายในสิ้นเดือนเมษายน งานปรับปรุงขณะนี้ดำเนินการได้เป็นปกติ ส่วนงานดำเนินการเอง ดำเนินการได้ตามแผน

- งานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๑ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทาง ผศก.๑๑ ได้ประสานกับพื้นที่ให้เข้าใจถึงแผนงาน และเตรียมแผนในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำหลากต่อไป

ผศ.ป.พุมธานี : ผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้ ๓๔ % การบริหารจัดการน้ำช่วงนี้จะมีการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่วนความพร้อมของอาคารรับน้ำได้มีการปิดป้ายครบทุกสถานี ในภาพรวมของสำนัก

ผศ.ป.สมุทรปราการ : สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ลัดโพธิ์ ค่าความเค็มและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แผนการปฏิบัติงานผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ผศ.ป.รังสิตเหนือ : ผลการเบิกจ่ายคาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานก่อสร้างมีการแก้ไขสัญญา และจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

ผศ.ชป.๑๑ : ผาก ผบท.ชป.๑๑ ช่วยดูเกี่ยวกับสัญญาของรังสิตเหนือ

ผศ.ป.รังสิตใต้ : ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ ๕๒.๑๒ % และจะมีเบิกจ่ายเพิ่ม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๕๖ % งานกันเหลื่อมปี มีการติดตั้ง โทรมมาตรบานระบายและขยายเขตไฟฟ้า ขณะนี้ได้ทำการส่งเบิกจ่ายแล้ว สถานการณ์น้ำ ขณะนี้ในคลองรังสิตจะรักษาระดับอยู่ที่ ๐.๖ ทรก. ส่วนคลองต่างๆ มีการพร่องน้ำรอและมีฝนตกสะสมในพื้นที่ ส่วนที่โรงสูบน้ำจุฬา ๒ ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน จึงได้แจ้งสำนักเครื่องจักรกล มาดำเนินการแก้ไข ส่วนที่ปากคลองรังสิต หากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดในการทำการซ่อมแซมเพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูน้ำหลาก

ผศ.ป.ชลหารพิจิตร : การบริหารจัดการน้ำ ปัจจุบันมีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ย และได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอในการรับฤดูน้ำหลาก การจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา ในภาพรวมจะมีจำนวนน้อยแต่จะมีการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ ผักตบชวาจะมีปริมาณมากเฉพาะที่มีการระบายน้ำมา ผลการเบิกจ่าย ได้ ๘๕.๗ % ส่วนสถานการณ์ Covid ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มข้น

ผศ.ป.พระองค์ไชยานุชิต : ผลการเบิกจ่าย ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๘๐ % การบริหารจัดการน้ำ ได้มีการเตรียมความพร้อมของอาคารสถานีสูบน้ำสถานการณ์น้ำประปาอะเชิงเทราได้มีการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากน้ำน้อย แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำมากขึ้นต้องมีการสูบน้ำออกเพื่อพร่องน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต และเนื่องจากมีการร้องขอของผู้ใช้น้ำขอตั้งสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง จึงได้มีการพบปะกับตัวแทนผู้ใช้น้ำซึ่งโครงการก็ได้ประสาน เพื่อดำเนินการต่อไป

ผศ.ป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน...

ผศ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้ ๔๕ % คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน พื้นที่เพาะปลูกข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว ๑๐๐ % การบริหารจัดการน้ำปัจจุบันได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักและกรมในทุกเรื่อง ทั้งการกำจัดวัชพืช การตัดป่า และความพร้อมของอาคารชลประทานและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนน้ำที่จะใช้สนับสนุนบ่อกักขังขณะนี้มีน้ำเพียงพอ

ผศ.ชป.๑๑ : เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน เป็นแก้มลิงในการเตรียมความพร้อม ดังนั้นในการนำน้ำเข้าพื้นที่ขอให้ได้รับการแจ้งข้อมูลจากส่วนกลางก่อน เพราะการนำน้ำเข้าพื้นที่เร็วเกินไปอาจจะมีผลกระทบกับการปลูกข้าวเร็วเกินไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการรับน้ำ

ผศ.พระยาบรรลือ : ผลการเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ ๕๓ % คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน ส่วนการเตรียมความพร้อมในฤดูฝน ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกแห่งทุกประตูระบายน้ำ

ผศ.พระพิมล : ผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้ ๖๐ % และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน สถานการณ์น้ำปัจจุบัน สภาพน้ำค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างต่อเนื่อง วัชพืชมีความหนาแน่นในพื้นที่ เนื่องจากเครื่องกว้านบานระบายยังเปิดปิดไม่ได้หลายแห่ง จึงได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซม

ผศ.ชป.๑๑ : การกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะคลองมหาสวัสดิ์ ขอให้ดูลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรของส่วนกลาง หากมีความจำเป็นต้องใช้ขอให้แจ้งมาที่ ผศก.ชป.๑๑

ผศ.ภาชีเจริญ : การบริหารจัดการน้ำค่าความเค็มแม่น้ำท่าจีน พบเฉพาะปากแม่น้ำ ปริมาณน้ำเสียลดลง การกำจัดวัชพืช ได้มีการแจ้งให้ทางศูนย์ ๖ เข้าดำเนินการแล้วการเตรียมความพร้อมของอาคารชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฤดูฝน ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ ส่วนสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid ได้มีการเน้นย้ำบุคลากร ให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด

ผศ.๑๑ :

- สถานการณ์การระบาด Covid ขอรายงานความเสี่ยงของบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ๑๑ มีจำนวน ๒ ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน และจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๔

- งานปรับปรุง รื้อย้ายของการไฟฟ้า คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน พ.ค.๒๕๖๔

- งานปรับปรุงอ่างหยก ทดปัญหาเรื่องหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอุโมงค์กรองน้ำ

- สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ซึ่งได้เข้าพบเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป

- ผลเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ ๕ % คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐%

ผศ.ชป.๑๑ : ขอให้ประสานงานเกี่ยวกับงานประตูเรือให้มีความชัดเจนเนื่องจากเงื่อนไขหลายอย่าง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ผส.ชป.๑๑ :

- ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คือ นางพนาวลัย ผาสุก
- มีการโยกย้าย นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ บท.คบ.พระพิมล เป็น บท.คบ.รังสิตใต้ และ

นางสาวจิรัตติกาล สุขสิงห์ พต.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็น บท.คบ.พระพิมล

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวยุพยงค์ ชื่นอรุระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพุททาวดี วังโน)
ผู้จัดรายงานการประชุม