

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เขตจันทบุรี	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑ และรท.ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	แทน ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายชูชาติ	ศุภวรรธนาถ	แทน ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายเอกชัย	ภู่ออบ	แทน ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนาถ	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายชัยรัตน์	เป่ามาลา	แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๘. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๑๙. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบุญ	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๒. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายพงศกร	อดิตนาถ	ผอ.คป.พระยาบรลือ	
๒๗. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คป.พระยาบรลือ	
๒๘. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.พระยาบรลือ	
๒๙. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คป.พระยาบรลือ	
๓๐. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คป.พระพิมล	
๓๑. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คป.พระพิมล	
๓๒. นายทวีวัฒน์	สืบสุขมันสกุล	ผจน.คป.พระพิมล	
๓๓. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คป.พระพิมล	
๓๔. นางกัลยารัตน์	เต็ยรัตน์	บท.คป.พระพิมล	
๓๕. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คป.ภาษีเจริญ	
๓๖. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผจน.คป.ภาษีเจริญ	

๓๖. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นางมาลินี	มีชัย	บพ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายพิไลษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๑. นายพฤทธิพงศ์	ทัศนัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๒. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒน์นันท	ฝจน.คบ.รังสิตใต้
๔๓. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๔. นางปรียา	บุสสา	บพ.คบ.รังสิตใต้
๔๕. นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๖. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๗. นายทินกร	โมหี	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๘. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายวรพงศ์	ยงวิชเศรษฐ์	แทน ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๐. นาย		แทน ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๑. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๒. นายสหะ	อังสนันท์สุข	กวบ.คส.ขป.๑๑
๕๓. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บพ.คส.ขป.๑๑
๕๔. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	แทน ผสภ.๑๑ พก
๕๕. นายบัณฑิต	คล้ายขยาย	ผคน.๑๑
๕๖. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝวศ.คน.๑๑
๕๗. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑
๕๘. นายวีรุฒิ	เฉวียงวาศ	ฝจน.๑๑
๕๙. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๐. นายสิทธิพร	สุทธิรักษ์	แทน ผอน.๒
๖๑. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๒. นายพรชัย	ทริยาภรณ์	แทน ฝน.คก.๖
๖๓. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑
๖๔. นายทองธัช	เฟื่องถิ	แทน ฝงจ.ขป.๑๑
๖๕. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๖๖. นายนพสัณญ์	ตรวจมรคา	แทน ฝชน.ขป.๑๑
๖๗. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ฝปก.ขป.๑๑
๖๘. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	แทน ฝปท.ขป.๑๑
๖๙. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ฝปน.ขป.๑๑
๗๐. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ขป.๑๑
๗๑. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ขป.๑๑
๗๒. นายพิชา	วงษาไฮ	ฝคพ.ขป.๑๑
๗๓. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๗๔. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ขป.๑๑
๗๕. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ฝวก.ขป.๑๑
๗๖. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ขป.๑๑
๗๗. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ขป.๑๑

๗๘. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๗๙. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๐. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๑. นางอรญา	เจริญฤกษ์	พต.ชป.๑๑
๘๒. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๘๓. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๔. นายวิรัตน์	บุญช่วยเรืองชัย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการ
๘๖. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอนุชา	ลองทอง	ฝชก.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๒. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๓. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๕. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบวรลือ	
๖. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝวศ.คป.ภาษีเจริญ	อบรม
๗. นายธานีรินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คป.รังสิตเหนือ	
๘. นางพนาวลัย	ผาสุก	บท.คป.รังสิตเหนือ	
๙. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ฝวศ.คป.รังสิตใต้	
๑๐. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คป.ชลหารพิจิตร	
๑๑. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการ
๑๒. นายจรงค์ษ์	ผลวิเศษ	กปค.คส.ชป.๑๑	
๑๓. นายทรงวิทย์	เหลืองอ่อน	กวบ.สก.๑๑ พก	
๑๔. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปค.สก.๑๑ พก	
๑๕. นางอมรา	นิลวัฒน์	บท.สก.๑๑ พก	
๑๖. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ฝต.ฝต.๑๑	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) กิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ณ บริเวณหน้าสำนักชลประทานที่ ๑๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ สำนักฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้โครงการฯ หน่วยงานต่างๆ ทราบแล้ว และในการบริจาคโลหิตครั้งนี้จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้ ซึ่งในใบประกาศเกียรติคุณจะเป็นโลโก้วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ และมีรูปบุคคลที่บริจาคโลหิตติดในใบประกาศฯ ด้วย

(๒) วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักชลประทานที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูฝน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างบูรณาการ ในช่วงวิกฤตและช่วงน้ำเค็ม การบริหารงานช่วงฤดูแล้งกับการที่จะต้องวางแผนการเพาะปลูกที่จะถึงนี้ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ จากที่รายงานฤดูกาลเพาะปลูก นาปรังครั้งที่ ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ปลูกน้อยกว่าแผนแต่ปริมาณน้ำใช้เท่ากัน ข้อเสนอเกิดกลายเป็นว่านาปรังครั้งที่ ๒

ปลูกมาก รวมทั้งฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก ประมาณ ๓, ๔ แสนไร่ เช่นเขตจังหวัดปทุมธานีอาชีพทำนาแต่ขอ
กำชับต่อไปต้องวางแผนว่าจะแก้ไขปัญหานาปรัง ๒ ได้อย่างไร ลำดับแรกต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำพยายามโน้มน้าว
หรือหาจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำว่ามีจุดใดบ้างที่ควรแก้ไขและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

ผอ.คป.ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีมีการทำนาปรังเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุที่ ผส.ขป.๑๑ ได้
กล่าวถึง อีกส่วนก็คือด้วยระบบชลประทานตรงนี้มีแต่คลองส่งน้ำสายหลัก ไม่มีคลองส่งน้ำสายซอย จึงควบคุม
เกษตรกรเรื่องการทำนาปรังไม่ได้และเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานีก็มีความสามารถในเรื่องการสูบน้ำ แต่ด้วยว่า
โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ มีข้อตกลงและวันนั้นได้เรียนจังหวัดว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัด
ปทุมธานีที่มีการแบ่งรอบระยะเวลาการสูบน้ำในคลองสายเมน ผอ.คป.รังสิตเหนือเพิ่งทราบว่ที่นี่ทำนาไม่มี
ระบบ เข็ญ ผอ.คป.รังสิตเหนือ เรียนชี้แจง

ผอ.คป.รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตเหนือ เป็นทุ่งมาเกือบ ๑๐๐ ปี ไม่มีแผนการส่งน้ำ เกษตรกรไม่รู้จัก
แผนการปลูกพืช นาปีเริ่มเมื่อใด นาปรังเริ่มเมื่อใด มีน้ำปลูกตลอด ได้มีการประชุม อำเภอลองหลวง อำเภอบึง
หนองเสือ อบต. เกษตรกร กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมด ถามว่าทราบถึงแผนการเพาะปลูกหรือไม่ เกษตรกรตอบ
ว่าไม่รู้ มีน้ำปลูกหมด ถ้าน้ำไม่มีจะหั่นการเมืองท้องถิ่นบังคับให้น้ำให้ได้ แล้วว่าชลประทานบริหารน้ำไม่
เป็น เตือร้อนต้องไปขอน้ำสำนักชลประทานที่ ๑๐ เรื่องนี้มีบันทึกไว้

ผส.ขป.๑๑ ขอให้สร้างจิตสำนึกการเพาะปลูกขึ้นมา พุดถึงน้ำเค็มโดยเฉพาะแถวโครงการฯ พระยาบรรลือ
โครงการฯ พระพิมล โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ต้องวางแผนทั้งหมดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต้องเตรียม
เครื่องสูบน้ำ เตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะต้องสู้กับน้ำเค็ม ถึงเวลาที่ต้องผลักดันออกไปจะต้อง
ใช้เครื่องสูบน้ำเป็นจำนวนเท่าใด วางแผนให้เป็นถาวร

(๓) ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (จากปัญหาน้ำเสีย) โครงการฯ รังสิตเหนือรายงานแล้วนำขึ้น Web Site ของโครงการฯ เพื่อให้
โครงการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รายงานพิจารณานำมาปรับใช้

(๔) ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๒๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง
มอบหมายภารกิจการตรวจราชการกรมฯ รับผิดชอบการตรวจราชการเขต ๑, ๓, ๕ กรมฯ ได้ส่งเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๖ การอบรมฯ เป็นช่วงๆ เริ่มวันที่ ๒๙ เมษายนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ผบ.ท.ขป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว หน้า ๙ ย่อหน้าที่ ๓ สำหรับงานในแผนปี ๒๕๕๗ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและ
สถานีสูบน้ำพระอุดมอยู่ระหว่าง “การออกแบบ” แก้ไขเป็น “การก่อสร้าง” รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๖ ผส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ขอทราบความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ของแต่ละโครงการฯ
เท่าที่ทราบในปี ๒๕๕๖ ตั้งแผนการประกาศไว้ ๖ ทางน้ำ มีการประชุมไปบ้างแล้วขอทราบความก้าวหน้าการดำเนินการ

รท.ผบ.ท.ขป.๑๑ ขณะนี้ยังไม่มีการประชุม แต่จะพุดถึงฐานข้อมูลและสิ่งที่จะต้องรวบรวม เรื่องนี้ได้ให้เลขฯ ทำตารางให้
โครงการฯ เสนอข้อมูลเข้ามาเพื่อรวบรวมสรุปให้เห็นภาพทั้งหมด และจะเชิญประชุมตามที่ได้เรียนไว้ครั้งก่อน ในส่วนนี้ให้เลขฯ
นำเรียนเรื่องแนวทาง เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ ผส.ขป.๑๑ ให้แนวทางไว้

ผจน.ขป.๑๑ ข้อมูลทางน้ำชลประทาน มาตรา ๕ = ๓๘๐ ทางน้ำ มาตรา ๘ = ๒๗ ทางน้ำ แผนที่จะประกาศในรอบ ๕ ปี
๒๖ ทางน้ำ ปี ๒๕๕๖ แผนประกาศ ๖ ทางน้ำ ประกอบด้วย คลองขุนศรี โครงการฯ พระยาบรรลือ คลองโยงบางใหญ่
โครงการฯ พระพิมล คลองเชียงรากน้อย โครงการฯ รังสิตเหนือ คลองวังซื่อ-บางบัว คลองบางสมัคร-ตันโพธิ์ โครงการฯ
พระองค์ไชยานุชิต คลองเกาะ โครงการฯ สมุทรสาคร ทุกคลองอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและจัดทำแผนที่แนบท้าย
ของโครงการฯ ปทุมธานี ต้องระงับไว้ก่อนเพราะประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ต้องเป็นของโครงการฯ รังสิตใต้ ได้สอบถามแล้ว

โครงการฯ ปทุมธานีสามารถประกาศทางน้ำได้แต่ต้องมีเอกสารมอบกรรมสิทธิ์ในตัวคลองให้โครงการฯ ปทุมธานีเป็นผู้ดูแล สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ใช้เวลาทั้งหมด ๘๐ วัน รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม Web Site

ผล.ขป.๑๑ นโยบายกรมฯ ทางน้ำต่างๆ ต้องพยายามประกาศมาตรา ๘ ให้ได้ หน้าที่ของเราคือต้องเร่งดำเนินการ

(๒) ความก้าวหน้าเรื่องพื้นที่ชลประทาน รว. ๔๓ ก และแผนที่กันเขต ที่ให้ทุกโครงการฯ ดำเนินการเท่าที่ทราบโครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ พระพิมล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบโครงการฯ ที่เหลือได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

นิติกร สปข.๑๑ ช่วงรายงาน ผล.ขป.๑๑ เมื่อเดือนที่แล้ว โครงการฯ ไม่ได้รายงานเข้ามาว่ามีปัญหาหรือติดขัดประการใด แผนที่ รว.๔๓ ก และแผนที่กันเขตมีความสำคัญเพื่อนำมาประกอบการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ทุกโครงการฯ ต้องมี

ผล.ขป.๑๑ ขอให้ทุกโครงการฯ เร่งดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไปคงจะได้คำตอบที่ชัดเจน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องสถานการณ์น้ำ ที่เข้าร่วมประชุมได้มีการติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ในระยะปลายฤดู ปัญหาที่ประสบคือเรื่องประปาสามแล โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ช่วยอย่างเต็มที่ทำให้ประปาสามแลผ่านลู่วง ประกอบกับการบริหารน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ลงมาช่วยมีเจ้าพระยาเป็นเมนหลักทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ดียังคงต้องดำเนินการไปจนเข้าสู่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมฯ วางแผน ปีนี้ น้ำน่าจะมาตามปกติถึงแม้จะไม่มาก ผบ.ขป.๑๑ จะได้นำเรียนสภาภูมิอากาศเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกโดยรวมๆ แล้วน้ำทำเงินที่มาจากแม่กลองและน้ำบางส่วนที่ได้จากฝนช่วง ๓, ๔ วันตกลงมา สถานการณ์ไม่มีปัญหาอะไร เรื่องพื้นที่นาปริงครั้งที่ ๒ ผบ.ขป.๑๑ จะได้นำเรียน ดูแล้วยังไม่น่าวิตกกังวลอย่างไร ฝั่งตะวันออกขณะนี้แม้ฝนตกมาเป็นระยะๆ ก็ยังมีน้ำค่อนข้างต่ำอยู่โดยรอบ นาปริงครั้งที่ ๑ เกือบเกี่ยวค่อนข้างหมดแล้ว นาปริงครั้งที่ ๒ เริ่มปลูกเรื่อยๆ ซึ่งถ้าไม่มีฝนตกลงมาช่วย และน้ำกว่าจะลงมาจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ต้องใช้เวลา ต้องติดตามอย่างระมัดระวัง นาปริงครั้งที่ ๒ จากนั้นไปกรมฯ ให้สำนักฯ ประชาสัมพันธ์ โดยตลอด เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และป้องกันภารกิจตามนโยบายของกรมฯต่อไป เรื่องน้ำเค็มที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๓ แห่ง คือ บางคล้า บางปะกง และฉะเชิงเทรา หลังจากมีการประชุมที่สำนักชลประทานที่ ๑๒ ผล.ขป.๑๐ เห็นชอบกับสำนักชลประทานที่ ๑๑ ในการปล่อยน้ำลงมาช่วย ถัดไปกรมฯ โดย รทบ. เห็นด้วย เมื่อเช้า รทบ. โทร. มาเรื่องการกำจัดวัชพืช ขณะนี้ น้ำปล่อยลงมาแล้วขอให้ช่วยกันดูแล มีปัญหาตรงไหนให้รีบรายงาน เรื่องประปาในเขตโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต หลักๆ จะมีโครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ ชลหารพิจิตร ต้องช่วยกันดู

เรื่องที่ รทบ. ให้ติดตามได้เชิญ ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ผอ.คบ.รังสิตใต้ มาประชุมร่วมกัน ปัญหาหลักๆ เรื่องวัชพืชที่คลองนครเนื่องเขตซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำลงมาที่ประปาฉะเชิงเทรา เมื่อวาน รทบ. ให้ คุณชัชชมา ไปตรวจและรายงาน ต้องใช้งบประมาณเท่าไร โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ประสานรถชุดแล้วให้รีบทำเรื่องเสนอ ผล.ขป.๑๑ เรียน รทบ. ของงบประมาณต่อไป ส่วนเรื่องการสูบน้ำที่จะสูบออกจากประตูนครเนื่องเขตคงสูบน้ำไม่ได้เพราะว่าระดับท่อสูบน้ำสูงกว่าระดับน้ำเนื่องจากเป็นท่อที่ใช้สำหรับสูบน้ำท่วม คลองพระองค์ไชยานุชิตที่ประปาฉะเชิงเทรา โครงการฯ ชลหารพิจิตรก็ช่วยอย่างเต็มที่ดูแลตลอด โครงการฯ รังสิตใต้คลองไม่มีปัญหาและจะช่วยบริหารต่อจากโครงการฯ รังสิตเหนือเพื่อให้ น้ำลงไปในช่วงที่สำนักชลประทานที่ ๑๐ ระบายลงมาขอให้โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตติดตามเพราะน้ำชุดนี้เข้าใจว่าจะเป็น้ำชุดสุดท้ายที่โครงการฯ ป่าสักจะระบายลงมาประสานประปาให้ชัดเจน เพราะถ้าเกิดปัญหาอะไรเราจะได้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาระเบิดน้ำ ฝปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ

ช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ร่องความกดอากาศเลื่อนขึ้นมาซึ่งทำให้มีฝนตกในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลและที่อยู่ลึกลงไปมีภาวะใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรบริเวณตอนกลางอยู่ในภาวะปกติถึงต่ำกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนด้านตะวันตกและด้านตะวันออกอุณหภูมิสูงกว่าปกติ บริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้อุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติ สำหรับในระบบบรรยากาศ ที่ระดับ ๘๕๐ hPa ลมตะวันออกพัดปกคลุมเหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรบริเวณตอนกลางและด้านตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกเป็นลมตะวันตกกำลังแรงกว่าปกติ ที่ระดับ ๒๐๐ hPa ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกและมีกำลังแรงกว่าปกติโดยเฉพาะด้านตะวันออกเหนือหน้าน้ำ มหาสมุทรแปซิฟิก ผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบบรรยากาศและในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นยังอยู่ในภาวะปกติ

การคาดหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าในระยะนี้ไปจนกระทั่งกลางปีนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในภาวะปกติ

ผลกระทบต่อประเทศไทย สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ อย่างไรก็ตามสภาวะอากาศของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ของแต่ละฤดูกาล

รท.ฝปน.ชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ได้ประชุมกับสำนักชลประทานที่ ๑๒ ได้หารือ ฝจน.ชป.๑๑ ฝปน.ชป.๑๑ หลักการคือต้องดูลักษณะการเพาะปลูก ว่าถ้าสามารถเลื่อนไปได้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ๓ สำนักฯ เห็นชอบเพื่อให้มีช่วงระยะน้ำหลากให้มากที่สุด พื้นที่ฝั่งตะวันออกนาปรังจะเริ่มสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ถัดจากของเดิมประมาณอาทิตย์กว่าๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการเพาะปลูกบวกับนโยบายต้องปรับตัวนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตรงนี้ ฝจน.ชป.๑๑ จะวิเคราะห์โดยรวมข้อมูลจากโครงการฯ แล้วสรุปนำเสนอ ฝส.ชป.๑๑ พิจารณา ส่วนฝั่งตะวันตกการเพาะปลูกจะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๒ และค่อนข้างมีปัญหาน้อยในเรื่องน้ำต้นทุน ประกอบกับวันนั้นที่ ฝส.ชป.๑๑ ให้ผมไปออกทีวีกับ ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน คือพื้นที่ตรงนี้ต้องรีบดำเนินการเพราะในขณะนี้ปัญหาร่องเรียนเดือดร้อน ผวก ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน กับผู้เกี่ยวข้องประสานกลุ่มเกษตรกร อะไรต่างๆ ดำเนินการตามลักษณะการปรับรอบการปลูกพืชใหม่ต่อเนื่องกันไป จะได้หลีกเลี่ยงน้ำท่วมปัญหาตรงนี้จะได้บรรเทา และจะเสนอกรมฯ กระทรวงฯ เพื่อปรับมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ ฝั่งตะวันตกคงเป็นโครงการฯ เดียวที่จะเริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากโครงการฯ พระยาบรรลือ จะเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และนาปรังครั้งที่ ๒ จะเริ่มตอนนั้นคงจะใช้น้ำไม่มากเพราะรอเก็บเกี่ยว ถ้าปล่อยน้ำมามากก็ต้องเสียค่าสูบน้ำและบริหารจัดการต่อเนื่องกับน้ำท่วมด้วยก็จะเป็นปัญหาใหญ่

ฝส.ชป.๑๑ ปัญหาจากนาปรังครั้งที่ ๒ เราถึงพยายามเร่งช่วงแรกเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม น้ำจะหลากมาเดือนกันยายน พยายามที่จะหลบ แผนต่อไปกรมฯ จะปรับแผนการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น เลี่ยงน้ำหลากเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

รท.ฝปน.ชป.๑๑ จากรูปแบบการเพาะปลูกพืชแต่ละฝั่งจะมีการเพาะปลูกเหลื่อมล้ำกันอยู่ประมาณ ๓ อาทิตย์ตามที่ ผอ.คบ.พระยาบรรลือ กล่าว และให้ ฝจน.ชป.๑๑ ประสานเรื่องการขอปรับการเพาะปลูกให้เหลื่อมล้ำและเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เชื้อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๔๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๗๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๐.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๐.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๒๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๗.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๒๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๖% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒.๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๒๑๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๔.๖๒ เมตร รทก. ท้าย+๕.๘๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๔๘ เมตร รทก. ท้าย+๐.๐๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๔.๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๐๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๖.๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟอนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๘.๖๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๘๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๖๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๕.๔๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๙๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๖๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปิดการระบาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แพน ๑,๕๓๘,๐๒๓ ไร่ ปลูกจริง ๑,๓๗๐,๕๙๑ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๒๔๑,๕๒๗ ไร่ นาปรังครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปลูกจริง ๖๐๕,๑๕๖ ไร่ เก็บเกี่ยว - ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่ พืชผัก ๓๕,๐๗๓ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๗๑,๑๑๐ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่ บ่อปลา ๒๑๐,๗๑๙ ไร่ บ่อกุ้ง ๕๓,๕๘๕ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๘,๖๖๗ ไร่

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ผู้แทน ผจก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลือมปี/การขอขยายเงินกันฯ

- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๑,๑๗๘,๙๑๓.๖๑ บาท คิดเป็น ๘๒.๖๕%
- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง ๑/๑๑ โครงการก่อสร้าง ๒/๑๑ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๔๘,๒๑๘,๓๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๖๖,๕๒๐,๐๒๓ บาท คิดเป็น ๔๔.๘๘%
- เงินกันเหลือมปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๖ รายการ แล้วเสร็จ ๘ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๖๘,๕๓๓,๘๕๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๕๙,๑๙๐,๗๐๕.๕๗ บาท คิดเป็น ๓๕.๑๒%
- โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๕ รายการ แล้วเสร็จ ๕๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๐๐,๓๔๙,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๕๑,๙๕๐,๔๑๘ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๙%

- โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ (งบฯ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๘ รายการ แล้วเสร็จ ๑๐๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๓๒,๓๙๙,๘๐๖ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๔๕,๐๔๗,๗๖๗ บาท คิดเป็น ๕๓.๔๗%

งานโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนและงาน กบอ.๑ ส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ๑๐๐% แต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่ ๑๐๐% เนื่องจากโครงการฯ ยังไม่คืนเงินเหลือจ่าย ขอให้โครงการฯ เร่งดำเนินการ คืนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางด่วน

ผล.ขป.๑๑ งบประมาณที่เหลือจ่ายจริงขอให้เร่งดำเนินการส่งคืนกองแผนงานโดยเร็ว

ผู้แทน ผงจ.ขป.๑๑ งบประมาณปี ๒๕๕๖ ปัจจุบันเบิกจ่ายในภาพรวมงบลงทุน ทั้งงานปรับปรุงและงบ lumpsum ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อมูลจากกองแผนงาน สำนักชลประทานที่ ๑๑ อยู่ลำดับที่ ๙ คิดเป็น ๓๐.๓๗% ตามเป้าหมายของกรมฯ ๓๓.๐๐%

- เงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕๗,๒๔๑,๕๒๘ บาท ได้รับการโอนจัดสรรแล้ว ๓๐๖,๙๑๖,๓๒๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๘๗,๐๘๖,๔๑๘ บาท คิดเป็น ๒๘.๓๗%

เนื่องจากในปี ๒๕๕๖ สำนักชลประทานที่ ๑๑ กำหนดให้การลงข้อมูลในระบบการติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวหนึ่ง ขอให้โครงการฯ ส่วน ฝ่าย ลงข้อมูลให้ครบถ้วน

รท.ผบร.ขป.๑๑ ตามที่ได้หารือกับหลายๆ ท่าน และ ผงจ.ขป.๑๑ เรื่องงบบฯ นี้เป็นเรื่องสำคัญของกรมฯ เรื่องการติดตาม Online จะรวดเร็ว ฉับไว ชัดเจน พยายามยึดเป็นแนวทางเพื่อที่จะช่วยในการบริหารจัดการในส่วนนี้ ขอให้ทุกโครงการฯ ร่วมมือเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ของกรมฯ และภาพรวมของสำนักฯ ขอให้ทุกโครงการฯ ช่วยตรวจสอบ ถ้าไม่ถูกต้องประการใด ให้ประสาน ผงจ.ขป.๑๑ หรือคุณทองทัชฯ เพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผค.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การจัดทำแผนงานปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งกรมฯ ให้สำนักฯ ส่งแผนงานภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย โดยที่ทุกโครงการฯ ส่งมาครบแล้ว ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ๒๒๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขุดลอกโดยเรือขุด ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเอง ๒๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ส่งมา ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขุดลอกโดยรถขุด จ้างเหมา ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมา ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานกำจัดวัชพืชงบประมาณ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท โครงการฯ ส่งแผนงาน ๓๗,๓๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งเกินวงเงินสำนักฯ จะจัดตามความสำคัญ โดยพิจารณาคลองที่ประกาศทางน้ำชลประทานมาตรา ๕ ก่อนถ้าเหลือจะนำคลองที่ยังไม่ประกาศทางน้ำเสริมต่อไป สำหรับงานขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเองและจ้างเหมา โครงการฯ ใดที่มีแผนเพิ่มเติมขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. สำหรับค่าบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำงานขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเอง จ้างเหมา ถ้าโครงการฯ ต้องการเพิ่มเติมให้ส่งเข้ามา สำหรับค่าบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ กรมฯ ใ้งบประมาณสถานีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการฯ ใดคิดว่ามากไปสามารถปรับลดได้ ประเด็นการตั้งงานถ้าตั้งงบประมาณรวมสามารถนำไปใช้เฉลี่ยกันได้แต่ถ้าตั้งงบประมาณเป็นรายแห่งหากเงินเหลือต้องคืน จึงขอให้โครงการฯ พิจารณาต่อไป

ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน งานขุดลอกที่กล่าวคืองานซ่อมปี ๒๕๕๗ กระทบมีงานซ่อมแซมที่ทำงานเสนอปี ๒๕๕๖ ถ้าไม่ได้จะนำเข้าแผนปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติมได้หรือไม่

ผล.ขป.๑๑ ขอให้โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หนประสานกับกรมฯ ให้ชัดเจน ถ้าไม่ได้จะได้เข้าแผนปี ๒๕๕๗

ผอ.คป.ปทุมธานี ตามที่ให้ตั้งแผนงานกำจัดวัชพืชเฉพาะที่มีการประกาศทางน้ำชลประทานมาตรา ๕ โครงการฯ ปทุมธานียังไม่มีคลองที่ประกาศทางน้ำชลประทานมาตรา ๕ แต่โครงการฯ มีประตูถ้าดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อไหร่ฝักตบขามาแน่ ดังนั้นกรุณาช่วยหาทางออกให้โครงการฯ ด้วย ตอนนี้ปัจจุบันโครงการฯ มีการสูบน้ำแต่โครงการฯ สูบน้ำจากเจ้าพระยาเข้าคลองเชียงรากน้อยก็จะมีฝักตบขามา แต่เมื่อถึงวิกฤติน้ำมาโครงการฯ ต้องเดินเครื่องสูบน้ำในคลองบางหลวงเชียงรากตรงหน้าวัดศาลเจ้าซึ่งฝักตบขามาจากกลุ่มน้ำ ซึ่งตรงนี้จะป็นคำตอบที่โครงการฯ จะต้องตอบสื่อมวลชน

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ คลองเชียงรากประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ที่โครงการฯ รังสิตเหนือ

ผอ.คบ.ปทุมธานี คลองเชียงรากน้อยของโครงการฯ รังสิตเหนือไม่เหมือนคลองเชียงรากน้อยของโครงการฯ ปทุมธานี คลองบางหลวงเชียงรากคือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าตรงนี้นักข่าวจะไปบันทึกภาพทุกวัน ขอให้สำนักฯ ช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วย

รท.ผบร.ขป.๑๑ โครงการฯ ปทุมธานีคิดว่าจะประกาศทางน้ำมาตรา ๕ หรือไม่

ผอ.คบ.ปทุมธานี โครงการฯ ปทุมธานียินดีที่จะประกาศทางน้ำมาตรา ๕ คลองบางหลวงเชียงรากแต่ต้องหาหรือกรมเจ้าท่าเพราะกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแล ส่วนทางออกที่ดินทั้งหมดเป็นของการประปานครหลวง ถ้าจะให้ประกาศทางน้ำมาตรา ๕ เรียนถามโครงการฯ รังสิตได้ว่าช่วงประตูน้ำจุฬาริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำอย่างไร เพราะปัจจุบันเอกสารทางน้ำ ผู้ดูแลอยู่ที่โครงการฯ รังสิตได้ ถ้าจะมอบให้โครงการฯ ปทุมธานีต้องมอบเป็นเอกสาร แต่ถ้าโครงการฯ รังสิตได้จะช่วยประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ให้จ้กขอบคุณอย่างยิ่ง

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตูระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% ยังไม่ส่งมอบงานเนื่องจากมีปัญหา รื้อ และป้อมยาม ทุดเอียง ซึ่งเกิดจากเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘%

(๒) ติดตามงานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ขป.๑๑ ผสก.๑๑ พก ผอ.คบ.รังสิตได้ รายงานความก้าวหน้า

ผอ.คส.ขป.๑๑ - งานก่อสร้างอาคารประกอบประตูระบายน้ำคลองบางกรวย เป็นเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตูระบายน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนจิเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๐๕,๒๖๑,๒๘๖ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๒๔๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๓๗.๓๕% ผลงานสะสม ๕.๕๓% ช้ากว่าแผน ๓๑.๘๒% เนื่องจากผู้รับจ้างเพิ่งสามารถหาบั้นจั่นในการตอกเสาเข็มเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันมีบั้นจั่น ๔ ชุด ซึ่งผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ผู้แทน ผสก.๑๑ พก - งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด งบประมาณ ๑๒๓,๔๑๒,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๖๖.๖๐% ผลงานสะสม ๕๑.๖๓% ช้ากว่าแผน ๑๔.๙๗%

- งานก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อยจากคลองเปรมประชากรถึงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๕๐๘,๓๕๕,๑๗๗.๓๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๓๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๓ เมษายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๙๒.๕๑๒% ซ้ำกว่าแผน ๗.๔๙% ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้างบริเวณใต้สะพาน และอยู่ระหว่างเสนอกรมฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๒๙,๐๒๔,๕๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๗๒.๘๗% ซ้ำกว่าแผน ๒๗.๑๒% เนื่องจากล่าช้าสะสมตั้งแต่เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง กรมโยธาได้เข้ามาทำเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณด้านทิศใต้ของคลองรังสิตทำให้ไม่สามารถทำทั้ง ๒ ฝั่งได้ แต่แผนของบริษัทฯ ต้องทำทั้ง ๒ ฝั่งพร้อมกัน ขณะนี้กรมฯ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๗๐ วัน

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๑ รังสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๒๑๒,๕๙๙,๙๖๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๖๙.๑๑% ผลงานสะสม ๖๙.๖๘% เร็วกว่าแผน ๐.๕๗%

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๒ รังสิต ผู้รับจ้าง บริษัท ไทย เอนิเนียร์ และอุตสาหกรรม จำกัด งบประมาณ ๒๑๕,๘๙๓,๕๘๘.๗๓ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๖๘.๙๙% ผลงานสะสม ๕๙.๕๖% ซ้ำกว่าแผน ๙.๔๓% ล่าช้าเนื่องจากช่วงแรกโป๊ะที่มาประกอบติดตั้งบั้นจั่นไม่สามารถรับน้ำหนักเสาเข็มได้เนื่องจากเสาเข็มมีขนาดใหญ่ต้องทำการตอกโป๊ะใหม่ ขณะนี้เริ่มดำเนินการได้แล้ว

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๐.๓๘๙% ผลงานสะสม - % ซ้ำกว่าแผน ๐.๓๘๙% เนื่องจากปัจจุบันยังดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น

ผอ.คบ.รังสิตใต้ งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ทั้ง ๔ สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้หยุดงาน

- สัญญาที่ ๑ ผู้รับจ้าง บริษัท จักรवालบูรวิรัมย์ วงเงินการก่อสร้าง ๑๖๐,๔๗๗,๒๖๓.๖๒ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในสัปดาห์หน้าสามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากผู้รื้อกล้ากำลังรื้อถอนเป็นบางส่วนแล้ว

- สัญญาที่ ๒ ผู้รับจ้าง บริษัท จตุศว์การช่าง วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๓๒๔,๘๒๕.๙๔ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผลงาน ๑๓% งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ

- สัญญาที่ ๓ ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดิ์ทองพูน วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๕๘๒,๔๙๓.๐๘ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้ตรวจสอบแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

- สัญญาที่ ๔ ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดิ์ทองพูน วงเงินการก่อสร้าง ๑๐๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้ตรวจสอบแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

ผบก.ขป.๑๑ ผ่าโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ ปตร.กลางคลองประเวศน์ที่โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างไว้ ขอให้เร่งดำเนินการส่งมอบให้โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้แทน ผศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ผลสำรวจบริเวณวัดชะลอ ขณะนี้แบบเสร็จแล้ว ส่วนการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ราชินีมูลนิธิ ขณะนี้เข้าดำเนินการสำรวจแล้วอยู่ระหว่างการทำผลสำรวจให้ชัดเจนเพื่อจะนำไปออกแบบ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๑ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๗๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๒๑ เครื่อง ชำรุด ๕๑ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๔๐	๗
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๑	๒
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๕	๕
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๔	๔๘	๔๖	๒
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๑๖	๒๓
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๒	๒
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๖	๓
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๒	๗
รวม		๑๑๑	๔๗๒	๔๒๑	๕๑

ส่วนที่ชำรุด ๕๑ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลจะได้จัดเข้าแผนการซ่อมคาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ คงจะแล้วเสร็จ

ในส่วนของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ๒๔๐ เครื่อง ขนาด ๓ ลบม./วินาที ที่สำนักเครื่องจักรกลติดตั้งไว้ตามสถานีต่างๆ ฝั่งตะวันออก ๑๒๐ เครื่อง ฝั่งตะวันตก ๑๒๐ เครื่อง ได้ประสานสำนักเครื่องจักรกล และเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมพร้อมแจ้งให้ทราบว่าจะประสานบริษัท ออกไปสำรวจเครื่องสูบน้ำช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อที่จะสำรวจความเสียหายและเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ คาดว่าปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทุกอย่างคงจะเรียบร้อยเพราะว่าสัญญาการรับประกันจะหมดภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผอ.คป.ปทุมธานี โครงการฯ ปทุมธานีได้ทำหนังสือถึงสำนักฯ เรียน ผคก.ชป.๑๑ ขอความกรุณาช่วยสำรวจสถานีสูบน้ำและได้รับความกรุณาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปตรวจสอบแล้ว ๒ ประตู คือ เกาะเกี๋ยง กับ ปตร. บางคูวัด ขณะนี้ยังเหลืออีกฝั่งมีอีก ๑๔ สถานี แต่มีความเห็นว่าที่ ปตร.บางคูวัด ด้วยว่าเครื่องสูบน้ำหัวสูบน้ำปลายหันตรงคอนกรีตกับคันดิน ได้ทำหนังสือขอให้ช่วยปรับหัวสูบน้ำออกมาหน่อย เพราะว่าทิศทางของการสูบน้ำไปเขาดตัวคอนกรีตกับตรงคันดิน ซึ่งขณะนี้เริ่มเสียหายบ้างแล้ว ถ้าจะดำเนินการเช่นใดช่วงก่อนนำมาช่วยกรุณาปรับแนวให้ด้วย

รท.ผบร.ชป.๑๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ประชุมกับ ผส.คก. ได้มีหลักเกณฑ์บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องของสัญญา เรียน ผคก.ชป.๑๑ ช่วยติดตามเพื่อที่จะสรุปเรียน ผส.ชป.๑๑ ผอ.ผง. รทบ. เพราะไม่เช่นนั้นปัญหาจะตกกับสำนักชลประทานที่ ๑๑ ปตร. กลางคลองประเวศน์ ที่จะแล้วเสร็จมีปัญหาบางส่วน และต้องใช้ส่วนนี้ใน

การบริหารจัดการน้ำ งานก่อสร้างบางตัวของโครงการฯ ชลหารพิจิตรที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับโครงการฯ และโครงการฯ ต้องตรวจความเรียบร้อย พอมีปัญหาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร้องเรียน ผวก ผก.ขป.๑๑ ในส่วนนี้ด้วย

ฝปน.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นผู้ดูแล เจ้าหน้าที่เปิด/ปิดเครื่องสูบน้ำเป็นของสำนักเครื่องจักรกล ซึ่งดูแลแล้วมีปัญหาได้หาหรือคุณวิเชียร แก้ววรรณดี แล้วยินดีที่จะโอนการดูแลให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ เพราะปัจจุบันพระมหาสมชายฯ โทรฯ มาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เปิด/ปิดเครื่องสูบน้ำ เพราะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนตกลงมาไม่มีเจ้าหน้าที่เปิด/ปิดเครื่องสูบน้ำ เกิดน้ำท่วมขึ้นมาสำนักชลประทานที่ ๑๑ ก็จะเสียหาย ผวก ผก.ขป.๑๑ จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลเครื่องสูบน้ำด้วย

ผส.ขป.๑๑ ผก.ขป.๑๑ รับไปพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ปีนี้ในพื้นที่ไม่มีแผนงาน แต่ว่าโครงการฯ ได้พยายามไปศึกษางานและได้ขอไปร่วมงานโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีงานก่อสร้าง ๒ งาน ส่วนงานในปี ๒๕๕๗ มีแผนงานก่อสร้างที่จะขอไปร่วมงานด้วย ๑ งาน คืองานก่อสร้างคันคูน้ำในเขตโครงการฯ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ความคืบหน้าการจัดหาที่ดินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ประตูสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย มีเจ้าของที่ดิน ๑ ราย ไม่พอใจราคาค่าทดแทนได้อุทธรณ์ค่าทดแทนเพิ่มเติมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ประชุมเข้าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมได้มีมติให้ยืนยันราคาค่าทดแทนในอัตราเดิม คือไม่เพิ่มราคาให้กับผู้อุทธรณ์

ผส.ขป.๑๑ ไม่เพิ่มราคาให้แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผจม.๑๑ ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิทางศาลต่อไปได้

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกรฯ แจ้งที่ประชุม

การรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ ขอให้โครงการฯ ส่งให้นิติกรฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักกฎหมายและที่ดินต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.ว.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผด.ผด.๑๑ ตีตราชการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖/ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผศป.ที่ ๖

แจ้งที่ประชุม

สำหรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปสำรวจเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรตามสถานีต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ตามสัญญา ขอความอนุเคราะห์โครงการฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ เมื่อไปตรวจเช็คในช่วงนั้นด้วยเพราะต้องเร่งตรวจสอบเนื่องจากเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรใกล้จะหมดอายุสัญญาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานได้และจะได้แจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาดำเนินการแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานในช่วงฤดูน้ำหลากต่อไป

ผล.ขป.๑๑ ก่อนเข้าดำเนินการได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้าหรือไม่

ผู้แทน ผศป.ที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผอ.คบ.รังสิตใต้ เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรถ้าหมดสัญญาแล้วบางจุดจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ผู้แทน ผศป.ที่ ๒ ถ้าหมดอายุสัญญาแล้วสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๒ เห็นควรที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ก่อน ถ้าหากน้ำมาหรือฝนตกกระผอมรับเลยเท่าที่เคยปฏิบัติเราไม่สามารถเข้าถึงจุดจริงๆ ได้ พอย้ายเครื่องสูบน้ำมีปัญหา ชาวบ้านร้อง โดยเฉพาะ นายก อบต.

ผล.ขป.๑๑ ดูแล้วซ้ำซากปัญหาที่เกิดขึ้นมาชัดเจน ถ้าอย่างไรเตรียมการไว้ก่อน

รก.ผบร.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรคงต้องดูเรื่องหลักการให้ชัดเจน เพราะเป็นภาพรวมระดับสำนักฯ และขณะเดียวกันภายในสำนักฯ ให้ ผคก.ขป.๑๑ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำจะได้มีทิศทางเป็นภาพรวมทั้งหมด

ผล.ขป.๑๑ ผคก.ขป.๑๑ เพื่อรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผู้แทน ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ขณะนี้ปฏิบัติงานพิธีวันพีชมงคลที่ท้องสนามหลวง

ผลงาน ๒๐%

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผอ.คบ.รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตใต้ได้ทำสถิติข้อมูลย้อนหลังเรื่องการระวางซีแนวจนในเขตโครงการฯ ตกปีละ ๕๐๐ ครั้ง เป็นภาระการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจออกไปซีแนวจนโดยเฉลี่ยไป-กลับ ระยะทาง ๓๐ กม. เป็นภาระที่โครงการฯ แบกรับไว้ เนื่องจากต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เจ้าหน้าที่ไปประสานกับสำนักงานที่ดินแล้วสืบค้นกับขอกฎหมายแล้ว การสนับสนุนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการออกไประวางซีแนวจนมีให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดินกับฝ่ายปกครอง ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดินข้างเคียงต้องอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่รังวัด คิดค่าน้ำมันปีละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ขอรื้อว่ามีช่องทางไหนที่จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโครงการฯ เพราะว่างบประมาณในการบริหารจัดการน้ำได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผล.ขป.๑๑ ตั้งเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณขึ้นมาเพื่อเสนอกรมฯ

รก.ผบร.ขป.๑๑ ทุกโครงการฯ พิจารณาสรุปให้ ผงจ.ขป.๑๑ เพื่อรวบรวมเสนอของบประมาณจากกรมฯ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผล.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่จะรับมอบซึ่งจะหมดสัญญา และสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำทั้งหมด ๑๑๑ สถานี การดูแลบำรุงรักษา ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ขอให้เสนอข้อมูลว่าต้องใช้งบประมาณเท่าใด โดยให้โครงการฯ ชลหารพิจิตรที่มีเครื่องสูบน้ำมากคิดค่าบำรุงรักษาต่อปีต้องใช้งบประมาณเท่าใดเพื่อที่จะได้ให้ส่วนเครื่องจักรกลนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อเสนอกรมฯ ของบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จตุรายนงานการประชุม