

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยศ	เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายนิติ	พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑	
๕. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางพนาวัลย์	ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายผดุงศักดิ์	ผ้าเจริญ	ผคป.นนทบุรี	
๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี	
๙. นายฐิติกร	ศรีนิติวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๐. นายโบว์แดง	ทาแก้ว	รก.ผคป.รังสิตเหนือ , ผคป.รังสิตใต้	
๑๑. นายอภากร	สนิกะวาที	ผคป.พระยาบวรลือ	
๑๒. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผคป.พระพิมล	
๑๓. นายสมเดช	ศรีวิเชียร	ผคป.ชลหารพิจิตร	
๑๔. นายนิคม	สุคันธพฤกษ์	ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๕. นายปิยะ	ลืออุติกุลวงศ์	ผคป.ภาษีเจริญ	
๑๖. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ผคส.๑๑	
๑๗. นายทรงพล	สวยสม	ผสก.๑๑	
๑๘. นายบรรพต	สุธรรมพันธุ์	ผบค.๖ คก.	
๑๙. นายโสภณ	เพชรกุล	คช. ๖ คก.	
๒๐. นายกีรวิทย์	ศรีสำราญ	วศ.คป.ภาษีเจริญ	
๒๑. นายไพศาล	ใจซื่อตรง	จน.คป.ภาษีเจริญ	
๒๒. นายสักกรินทร์	ทัศนมณเฑียร	จน.คป.พระพิมล	
๒๓. นายไตรทิพย์	มังกร้อย	จน.คป.นนทบุรี	
๒๔. นายนภดล	วิศาลกมล	วศ.คป.พระองค์ไชยานุชิต	
๒๕. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	บน.ชป.๑๑	
๒๖. นายไพฑูรย์	เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑	
๒๗. นายสุมิตร	สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๒๘. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	

๒๙. นายสุนัย...

๒๙. นายสุนัย	กฤษณจินดา	คพ.ชป.๑๑
๓๐. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๓๑. นางสาวยุพยงค์	ชื่นอรุระ	ธก.ชป.๑๑
๓๒. นางสาวรุ่งนภา	ชั้นทอง	บส.ชป.๑๑
๓๓. นางสาวสุนีย์	ชาติเชื้อ	งบ.ชป.๑๑
๓๔. นางเสนาะ	เพชรพราว	ปท.ชป.๑๑
๓๕. นางอรุณา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑
๓๖. นายสรสิข	ตรีเนตร	นิติกร สชป.๑๑
๓๗. นายชาญ	พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑
๓๘. นายพิเชษฐ์	สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑
๓๙. นายณรงค์ชัย	แสนพรรณ	ชบ.ชป.๑๑
๔๐. นายเทวพันธ์	เอกอนงค์	ปย.ชป.๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายรัฐธีร์	ทัศนนะมาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๒. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๓. นายจำนง	ภัทรวิหค	สน.ชป.๑๑
๔. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๕. นายสถาปัตย์	แซ่เฮง	สบ.๑.คป.นนทบุรี
๖. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร
๗. นายสุพจน์	เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๘. นางอารีย์	ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๙. นายพิมาย	จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี
๑๐. นายอมร	นวลเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๑๑. นางสาวฉันทพร	นิยม	บท.คป.ปทุมธานี
๑๒. นายภูมิวิทย์	นารณสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ
๑๓. นางสาวกัญญานันท์	แย้มสระโส	บท.คป.สมุทรปราการ
๑๔. นายสุภชัย	ยังพั้ง	จน.คป.รังสิตเหนือ
๑๕. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	วศ.คป.รังสิตเหนือ
๑๖. นายธีรพงษ์	เกิดนรินทร์	ชก.คป.รังสิตเหนือ
๑๗. นางสาวสุธิญา	ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๑๘. นายปวิตร	สุขวัฒน์	วศ.คป.รังสิตใต้
๑๙. นายสุเมธ	บุญโฉม	จน.คป.รังสิตใต้
๒๐. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๒๑. นายมานพ	แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๒๒. นายวิวัฒน์	ผสมทรัพย์	จน.คป.ชลหารพิจิตร

๒๓. นางสาวพิลาวัลย์...

- นายไพศาล ใจซื่อตรง จน.คบ.ภาษีเจริญ
- นายอุรุค สุบรรณเสนีย์ จน.คบ.พระยาบวรลือ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข ได้นำลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid- 19)

พท.ชป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๒)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม ๒,๑๘๓,๕๔๔ ราย
เพิ่มขึ้น ๒,๔๓๗ ราย รักษาหายแล้วรวม ๒,๑๒๘,๙๔๗ เพิ่ม ๓,๘๔๕ ราย) เสียชีวิต ๒๑,๔๘๖ ราย เพิ่มขึ้น
๑๘ ราย บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อ พบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
(เฝ้าระวัง จำนวน ๗ ราย) ส่วนมาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน จากบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๖๘๓ ราย ปฏิบัติงานจากบ้าน ๖๕ ราย คิดเป็น ๙ % ปฏิบัติงานภาคสนาม
๒๗๘ ราย คิดเป็น ๔๑ % ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ๓๔๐ ราย คิดเป็น ๕๐% มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
สชป.๑๑ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid ของ ศบค. และมาตรการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว๓๙๘๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้
หน่วยงานวางแผนบุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ร้อยละ ๘๐ เริ่ม ๔-๑๕
มกราคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ เรื่องบุกรุก

นิติกร สชป.๑๑ : เนื่องจากกรม ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการบุกรุก ที่ ข ๖๔๒/๒๕๖๔
เรื่องการจัดคณะทำงานขึ้นจัดการเรื่องการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ผส.ชป.๑๑
เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการชลประทาน และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ทุกโครงการ เป็น คณะทำงาน และมีคณะทำงานจากกรม เช่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการบุกรุก จากสำนัก
กฎหมาย ฝ่ายจัดหาที่ดินและหัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ข้อสั่งการ ผส.ชป.๑๑ : - ขอให้นิติกร สชป.๑๑ สรุปรายชื่อการบุกรุกทั้งหมด

-ขอทราบอัตราค่าล้างทั้งหมดของสชป.๑๑ (ผบท.ชป.๑๑)

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนแผนงาน...

๓.๒ ส่วนแผนงาน

ผผง.ชป.๑๑ : ส่วนแผนงานจะมีการรายงานเสนอข้อมูลงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ คือรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ผลการจัดหาประจำปี ๒๕๖๕ งบประมาณเงินกู้ งบประมาณงบกลาง งบประมาณเบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ งบประมาณเงินพับ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓

ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย รายสำนัก ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายสำนัก
- กราฟแสดงการคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔
- ติดตามงบเงินกู้ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่าย งบลงทุนตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔
- ติดตามงบกันเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานสรุปฝ่ายติดตามงบประมาณและประเมินผลส่วนแผนงาน
- งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่ถูกพับ ๒๕๕๕-๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนวิศวกรรม

๓.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรวจ

ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

ผวศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายพิจารณาโครงการ ๔๘ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน คิดเป็น ๘.๓๓ % ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ๑๕ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน คิดเป็น ๑๓.๓๓ % ฝ่ายปฏิรูปและธรณีวิทยา ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน คิดเป็น ๗.๑๔ % ฝ่ายออกแบบ ๒๕ งาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๕๐ % ๑ งาน ๔๐% ๒ งาน และ ๒๐ % ๑๗ งาน ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ มีงานนอกแผน ๑๗๘ งาน แล้วเสร็จ ๑๗๗ งาน คิดเป็น ๙๙.๔๔ %

๓.๓.๒ รายงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างแก้มลิงคลองเปรมประชากร พร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานออกแบบ ฝ่าย และคลองไส้ไก่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ.๖๕ ส่วนการแก้ไขสะพานคลองเปรมได้มีการประสานงานกับบริษัท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ม.ค.๖๕

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ผคก.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

๓.๔.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ในเขต สชป.๑๑ ทั้งหมด ๑๙๗ สถานี มีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น ๗๔๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๖๓๒ เครื่อง ขำรุด ๗๒ เครื่อง รื้อถอน ๔๓ เครื่อง ใช้งานได้ ๘๔.๖๐ % คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขำรุด ๙.๖๔ % รื้อถอน ๕.๗๖ % ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๔.๒ รายงาน...

๓.๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เกือบัวชพีช

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆ ในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

- เรือเกือบัวชพีชขนาดเล็ก (รุ่นแรก) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก (รุ่นใหม่) และเรือนวัตกรรมที่ขอเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

- รายชื่อโครงการที่แจ้งขอรับการจัดสรร เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็กเพิ่มเติม สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชของ สชป.๑๑ ในภาพรวมมีทั้งหมด รุ่นแรก ๒๔ ลำ ใช้การได้ ๒ ลำ รุ่นใหม่ ๒๖ ลำ สภาพพร้อมใช้งานทั้งหมด และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการทำบันทึกขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักเครื่องจักรกล เนื่องจากที่ผ่านมาเรือกำจัดวัชพืชไม่เพียงพอ

ข้อสั่งการ ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากได้มีการประสานกับสำนักเครื่องจักรกลทราบว่าจะมีการผลิตเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕๐ ลำ จึงขอให้รีบดำเนินการขอรับการสนับสนุน

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผส.๑๑ : สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๑ มีงานในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ทั้งหมด ๙ งานดังนี้

- โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาหน้างานคือเจ้าของพื้นที่ไม่ยอมให้มีการก่อสร้างปัจจุบันเรื่องอยู่ที่ศาลปกครอง รอคำสั่งศาลเพื่อที่จะได้มีการส่งมอบให้กับทางโครงการชลประทานสมุทรสาคร ต่อไป

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๘๕ % อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีพระยาวิสูตร ผลงาน ๓๕% กำหนดแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาบางส่วน

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีท่าถั่ว ผลงาน ๒% เนื่องจากผู้รับจ้างมีการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา ปรับการตอกเสาเข็ม

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสมบูรณ์ ผลงาน ๖๑% มีการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา ปัจจุบันอนุมัติแก้ไขแบบแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สถานีก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ งานสะพานมีการแก้ไขแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี ๒๕๖๕

- เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดแสงสิริธรรมถึงวัดเชิงเลน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ ผลงาน ๗๐%

- ปตร.อ้อมตัน พื้นที่จ.สมุทรสาครเป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน ๒๓%

- อาคารสร้าง ปตร.คลองรังสิต บริเวณ กม.ที่ ๔๐+๕๕๐ เพิ่งเริ่มเข้าพื้นที่ในการดำเนินการ

ผลงาน ๐.๑ %

ผบค.๖ คค. : มีงานในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คือ

- งานกำจัดวัชพืช ๓๘ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จำนวน ๓ โครงการ, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จำนวน ๓ โครงการ, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จำนวน ๙ โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จำนวน ๑๐ โครงการ, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน ๑๓ โครงการ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการบางส่วนตามแผนจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตามนโยบายจาก อธิบดีกรมชลประทาน ให้ตั้งแผนในการกำจัดวัชพืชไว้ ปีละ ๒ ครั้ง

- งานขุดลอกคลอง มีทั้งหมด ๗ รายการ ในการขุดลอกคลองตามแผนจะเริ่ม ๑ ม.ค. ๖๕ แล้วเสร็จเดือน ส.ค. ๖๕

ผส.ขป.๑๑ : อยากราบคลอง ๑๔ สายกลาง และ คลอง ๑๖ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ดำเนินการหรือไม่

ผบค.๖ คค. : ที่ดำเนินการคือ คลอง ๑๔ สายกลาง

ผคบ.รังสิตใต้ : เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้มีการตั้งแผน แต่ไม่ได้รับงบประมาณจึงอยากขอให้ตั้งแผนเพิ่มเติมขุดลอกคลอง เนื่องจากจะมีปัญหาช่วงฤดูแล้ง

ผสก.๘ : งานดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน ส่วนอาคารบ้านพักยังไม่มีการส่งมอบ

ผจจ.๒๒ : งบประมาณปี ๒๕๖๕ มีงานจัดระบบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ที่ ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นงานจ้างเหมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สก.๓ สธ. : งานที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มี ๕ โครงการ คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานสำรวจกันเขต สรุปแผน

ผด.๑๑ สธ. : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยังไม่มีงานในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ทน.๕ บอ. : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีงานซ่อมแซมโรงจอดรถ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนงานด้านอื่นๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผอส.๒ลก. : มีงานดำเนินการสร้างที่พักอาศัย ๘ ชั้น ๒ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่า งานจะแล้วเสร็จตามแผน ส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคาร ๘ ชั้นเพิ่มอีก ๒ หลัง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผคส.คค. : ผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีดังนี้ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่างๆ จำนวน ๕๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคขนาดต่างๆ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๑๐๙ เครื่อง โดยแบ่งเป็นงานช่วยเหลืออุทกภัย ๑๕๖ เครื่อง งานช่วยเหลือภัยแล้ง ๕ เครื่อง งานก่อสร้าง ๖ เครื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ เครื่อง

๓.๖ ผคป.ผคบ.ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.ปทุมธานี : การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายได้ตามแผนครบทุกรายการ และมีงบประมาณเพิ่มเติมคือ งบซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ผคป.นนทบุรี...

ผคป.นนทบุรี : งบประมาณปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน ปรับแผน
ปตร.บางภูมิภาค คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผน

ผคป.สมุทรปราการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีงานจำนวน ๒๑ รายการ อยู่ขั้นตอนจัดทำ
เอกสารประกอบราคากลาง คาดว่าจะเป็นไปตามแผน

ผคป.สมุทรสาคร : (วศ.คป.แทน) ผลการเบิกจ่ายได้ ๓๕.๔% งบกันเหลือในปี ๒๕๖๔
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๖.๒๕๖๔ ส่วนงบกลางดำเนินการอยู่ ๕ รายการงานปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย

ผคป.รังสิตเหนือ : (วศ.คป. แทน) งบลงทุนปี ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่าย ๖.๕๖% จะเร่ง
เบิกจ่ายตามที่กรมกำหนดต่อไป งบกันเหลือในปี ๒๕๖๔ งานปรับปรุงสถานีต่างๆ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน
เดือน มี.ค. ๒๕๖๕ งบกลาง เบิกจ่ายได้ ๘๙.๑๕% จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.๒๕๖๕ ตามเกณฑ์
ที่กรมกำหนด สถานการณ์น้ำในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากอธิบดีกรมชลประทาน จะมาตรวจงาน จึงขอเน้นย้ำเรื่องการ
กำจัดวัชพืช ขอให้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะโครงการฯรังสิตเหนือ และ โครงการฯรังสิตใต้

ผคป.รังสิตใต้ : งบประมาณปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างทำเอกสารจ้างเหมา งบกลาง เอกสาร
ดำเนินการได้ ๑๐๐ % คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายได้ครบ ส่วนกันเหลือในปี ๒๕๖๔ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ตามแผน
การกำจัดวัชพืช ปัจจุบันมีการนำเรือนวัตกรรมเข้าดำเนินการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากส่วนบริหาร
เครื่องจักรกลที่ ๖ เข้าช่วยดำเนินการ

ผคป.พระองค์ไชยานุชิต : (วศ.คป.แทน) ผลการเบิกจ่าย ๑๐ % เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน
แต่ในไตรมาสที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน การบริหารจัดการน้ำ การเพาะปลูกจะเก็บเกี่ยวได้ใน
เดือน มค.๖๕

ผคป.ชลหารพิจิตร (เอกสารแนบที่ ๖)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่ายและค่างานเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณปี ๒๕๖๔ (งบกลาง)
- รายงานสถานการณ์น้ำ
- รายงานการเพาะปลูกข้าว
- พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ชลหารพิจิตร

- เตรียมความพร้อมเสนอแผนความช่วยเหลือ ฤดูแล้ง (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ)

ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กรมกำหนด การบริหาร
จัดการน้ำจะมีการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ผคป.พระยาบรรลือ : งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน ผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่
กรมกำหนด การบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของโครงการฯพระยาบรรลือ อยู่ในเกณฑ์ปกติมี
ระดับน้ำเก็บกักในคลองสายหลัก ๘๕-๙๐ %

ผคป.พระพิมล...

ผศ.บ.พระพิมล : การบริหารจัดการน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แต่มีปัญหาเรื่อง การกำจัดวัชพืช เครื่องสูบน้ำเสียเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมแล้ว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๕ พยายามเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

ผศ.บ.ภาชีเจริญ : การบริหารจัดการน้ำ ปัจจุบันแหล่งน้ำต้นทุนมีเฉพาะจากแม่น้ำท่าจีน เท่านั้นการรับน้ำเป็นไปตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลส่วนปัญหาที่พบคือการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำเน่า น้ำเสีย ปัจจุบันสถานการณ์ยังเป็นปกติ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กรมกำหนด สำหรับเงินกันเหลือในปี ไม่มีการค้างเบิกจ่าย

ผศ.ชป.๑๑ : ขอขอบคุณและขอชมเชย โครงการชลประทานปทุมธานีเนื่องจาก ได้รับการ ชมเชยมาจากชาวบ้านเรื่องการกำจัดวัชพืชที่คลอง ๓

ผศ.ส.๑๑ : ผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน เงินกันเหลือในปีทั้งหมด ๑๕ รายการ เป็นไปตามสัญญา แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ๑ รายการ อีก ๑๔ รายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค.- ก.พ. งบประมาณปี ๒๕๖๕ คำนึงน้ำพระยาบรรลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.๖๕ อีก ๑ รายการคาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือนก.ย.๖๕ เนื่องจากเป็นระบบน้ำที่ทาง สททช. มอบหมายโครงการก่อสร้าง ๑๑ ดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.๖๕ งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ คาดว่าจะเร่งรัดให้ตาม ที่ กรมกำหนด

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. มอบหมายทุกโครงการให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ บานระบายและอาคารที่สำคัญต่างๆ ส่งให้ ผผ.ชป.๑๑ และ ผส.ชป.๑๑ โดยด่วน

๒. ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อมในการกำจัดวัชพืช เนื่องจากวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมชลประทาน จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นที่โครงการใด

๓. ขอให้งดการแต่งตั้ง บน.ชป.๑๑ เป็นกรรมการของโครงการก่อสร้าง ๑๑ เนื่องจากมี ภารกิจที่มากแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ติดตามเรื่องสินทรัพย์

พด.ชป.๑๑ : โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคือ โครงการฯ สมุทรสาคร ,โครงการฯ รังสิตเหนือ, โครงการฯ รังสิตใต้, โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน, โครงการฯ ชลหารพิจิตร, โครงการฯ ปทุมธานี, โครงการฯ นนทบุรี กำหนดส่งภายใน วันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๔ ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจ


ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวยุพยงค์ ชินนุระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพุทชาวดี วังโน)
ผู้จัดรายงานการประชุม