

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

**ผู้มาประชุม**

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำวงศ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผบร.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัจย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๖. นายทองอยู่	สินเพ็ง	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาทิ	แทน ผอ.คป.นนทบุรี	
๙. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัักษ์	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายชัยรัตน์	เป๋ามาลา	แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๑๘. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๑๙. นายธานี	มีชัย	รก.ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๒. นายศุภชัย	มะพล	ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน รก.บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายรมย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	ผวศ.คป.พระยาบรรลือ	
๒๕. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	ผจน.คป.พระยาบรรลือ	
๒๖. นายสมชาย	นุ่มบัว	ผชก.คป.พระยาบรรลือ	
๒๗. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ	
๒๘. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คป.พระพิมล	
๒๙. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คป.พระพิมล	
๓๐. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คป.พระพิมล	
๓๑. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.พระพิมล	
๓๒. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คป.ภาษีเจริญ	
๓๓. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผวศ.คป.ภาษีเจริญ	

๓๔. นายวิรัช	สารทรานูวัฒน์	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๓๕. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
<b>๓๖. นายธานินทร์</b>	<b>เนื่องทศเทศ</b>	<b>แทน ผอ.คบ.รังสิตเหนือ</b>
๓๗. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๓๘. นายอวยชัย	แย้มสำรวจ	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
<b>๔๐. นายพฤทธิพงษ์</b>	<b>ทัศน์อัญชุลีกุล</b>	<b>ผอ.คบ.รังสิตใต้</b>
๔๑. นายมนตรี	มณีวงษ์	ฝวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๒. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๓. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
<b>๔๔. นายนิเวศน์</b>	<b>ธวัชรุ่งโรจน์</b>	<b>ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร</b>
๔๕. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๖. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
<b>๔๗. นายสุรพล</b>	<b>อนุสรทิรัญการ</b>	<b>ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต</b>
๔๘. นายสนธยา	จันทบำรุง	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายจรัสศักดิ์	ลีปการวงศ์	ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๐. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
<b>๕๑. นายเกรียงไกร</b>	<b>ภาคพิเศษ</b>	<b>ผอ.คส.ชป.๑๑</b>
๕๒. นายชชุด	ธรรมนิตยกุล	กวบ.คส.ชป.๑๑
<b>๕๓. นายประพจน์</b>	<b>กระโจมแก้ว</b>	<b>แทน ผสท.๑๑ พก</b>
๕๔. นายวิชัย	ร่วมชาติ	แทน ผคน.๑๑
๕๕. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	ฝวศ.คน.๑๑
๕๖. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑
๕๗. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๕๘. นายทรงพล	สวยสม	ฝอน.๒
๕๙. นายสมพร	เหม่งเวหา	แทน ผศป.ที่ ๖, ฝน.คก.๖
๖๐. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑
๖๑. นายศราวุธ	สากล	แทน ฝงจ.ชป.๑๑, ฝปค.ชป.๑๑
๖๒. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ชป.๑๑
๖๓. นายทองรัช	เฟื่องถิ	ฝชน.ชป.๑๑
๖๔. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ชป.๑๑
๖๕. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝปน.ชป.๑๑
๖๖. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	แทน ฝงส.ชป.๑๑
๖๗. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ชป.๑๑
๖๘. นายกมลภพ	แสงจินดา	แทน ผคพ.ชป.๑๑
๖๙. นายเอวิสันต์	ภูเกียรติศักดิ์	กพค.ชป.๑๑
๗๐. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ชป.๑๑
๗๑. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ชป.๑๑
๗๒. นายจรงค์	โกมารทัต	แทน ฝปช.ชป.๑๑
๗๓. นายธีระวุฒิ	ศิลปคุปต์	กธว.ชป.๑๑

๗๔. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ผตว.ชป.๑๑
๗๕. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ผวก.ชป.๑๑
๗๖. นายอำนาจ	ถั่วลิสง	ผปก.ชป.๑๑
๗๗. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผสน.ชป.๑๑
๗๘. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ผสส.ชป.๑๑
๗๙. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ชก.ชป.๑๑
๘๐. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๑. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๒. นางอรุณา	เจริญฤกษ์	พต.ชป.๑๑
๘๓. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ประชาสัมพันธ์
๘๔. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๕. นายอดิศักดิ์	ศุภสีมานนท์	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพีระพงศ์	ลิมปนาธร	ผอ.คบ.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๒. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๓. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๔. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี	
๕. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๖. นายรุ่งโรจน์	พื้งอ่อน	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๗. นายเสรี	ปี่มณี	ผจน.คบ.พระพิมล	
๘. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คบ.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คบ.รังสิตใต้	
๑๐. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร	ลาพักผ่อน
๑๑. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ลาพักผ่อน
๑๒. นางสาวอนุสร	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑	
๑๓. นายวิเชียร	ยางงาม	ผจม.๑๑	ติตราชการ
๑๔. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑	ติตราชการ

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้ลำดับที่ ๑๖ ใน ๑๗ สำนัก ต้องเร่งดำเนินการ ทุกโครงการควรประเมินว่าสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเท่าใด

๒. ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๑๐๐๕/ว ๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้กรมชลประทานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และตามหนังสือที่ ผขอ.๓/๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อธิบดีกรมชลประทานเห็นสมควรให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้แทนกรม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้ประสานกับผู้ตรวจราชการกรม ในทุกสำนักงานชลประทาน และทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ...

โครงการฯ ให้กระทรวงทราบ กรมชลประทานมีเป้าหมายการปลูก จำนวน ๑๔๘,๗๑๐ ต้น ขอความร่วมมือ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรภาคีเครือข่าย ปลูกไม้ผลยืนต้นจำนวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๖ ต้น และ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย ผชน.ชป.๑๑ ได้สรุปรายละเอียดการปลูกไม้ผลยืนต้นเรียบร้อยแล้วและจะได้จัดส่งให้โครงการดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักทราบต่อไป

#### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ผบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องติดตาม

#### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เนื่องจากในช่วงนี้เข้าฤดูแล้งแล้วการทำนาปรังขอให้งด ส่วนการทำนาปีต่อเนื่องตั้งแต่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม น่าจะเก็บเกี่ยวหมดแล้ว นาปรังถ้าจะมีการปลูกน่าจะปลูกตาม พื้นที่ที่ติดคลองส่งน้ำ ช่วงนี้มีน้ำเค็มขึ้นสูงผลักดันเข้ามาในแม่น้ำต่างๆ ซึ่งจะมีปัญหาตอนล่างของแม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนน้ำเค็มเข้าข้างในจะไหลออกยากเพราะแม่น้ำท่าจีนคดปลายทำให้มีน้ำเค็มสะสม

การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติปรากฏว่า ในระยะนี้ ๑-๒ เดือนข้างหน้า มีความน่าจะเป็น ๕๐-๖๐% ของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ หลังจากนั้นแนวโน้มลดลง ขอเชิญ ผจน.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำและ ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำปัจจุบันจากจำนวนอ่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ๓๓ อ่าง ความจุ ๗๐,๓๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ ๔๒,๕๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๑% น้ำใช้การ ๑๙,๐๗๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๑%

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๙๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์ เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๕,๖๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒.๙๑ ล้านลูกบาศก์ เมตร ระบาย ๑๐.๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย ๕๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๙% น้ำไหลเข้า อ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๕๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๐% ไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อน เจ้าพระยามีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหล ผ่าน ๓.๖๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๙.๔๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันออก ไชยพอนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓.๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๘๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ระบาย ๓๕.๘๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้ำที่เพิ่มสมทบจาก สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ที่ ปตร...

ที่ ปตร.ท่าสาร-บางปลา ๒๒.๒๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

การจัดสรรน้ำที่กรมกำหนด ปตร.พระศรีศิลป์ ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ไม่ต่ำกว่า ๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปัญหาโครงการฯ ป่าสักชลสิทธิ์ ลดบานที่ ปตร.พระศรีเสาวภาค ไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้ระดับน้ำตก ขอให้ผู้บริหารสำนักประสานให้ด้วย บึงฝรั่ง ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้นสัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์น้ำตอนบนมาไม่ถึง รทบ. สั่งการว่าไม่ควรต่ำกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

**ผล.ขป.๑๑** โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต น้ำประปาขณะนี้เป็นอย่างไรร

**ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต** น้ำประปามีความเค็มขึ้นเป็นระยะได้สูบระบายถ่ายเทน้ำออกทำให้ค่าความเค็มของน้ำประปาไม่เกินค่ามาตรฐาน

**ผจน.ขป.๑๑** ค่ามาตรฐานการประปาภูมิภาค ๐.๕ การประปานครหลวง ๐.๒๕ การประปาทรบปัญหาได้เตรียมติดต่อ East Water ไว้แล้วเพื่อจะนำน้ำมาเจือจางถ้าน้ำเค็ม และสำนักได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในเขต สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ปลูกจริง ๑,๓๙๘,๔๓๔ ไร่ เก็บเกี่ยว ๒๑๓,๖๔๕ ไร่ ฤดูแล้ง ๒ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปลูกจริง ๑๕,๐๒๐ ไร่ ฤดูฝน ๒ ปี ๒๕๕๗ ปลูกจริง ๓๖๒,๘๔๙ ไร่ เก็บเกี่ยว ๒๖๙,๘๔๙ ไร่ รวมแล้ง ๑,๒ ฝน ๒ รวม ๑,๗๗๖,๓๐๓ ไร่พืชไร่ ๓,๗๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๙,๐๖๐ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๖๖,๙๘๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๓๓๘ ไร่ บ่อกุ้ง ๙๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๖๕๓ ไร่ ขอเชิญ ผปน.ขป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

**ผปน.ขป.๑๑** สถานการณ์น้ำเค็ม จุดเฝ้าระวัง แม่น้ำท่าจีน ที่ ปตท.กระทุ่มแบน อ.สามพราน แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ กรมฯ สามเสน สถานีสูบน้ำดิบสำแล แม่น้ำบางปะกง ที่จุดสูบน้ำประปาบางปะกง จุดสูบน้ำประปาเทพราช จุดสูบน้ำประปาคลองนครเนื่องเขต โครงการฯ พระองค์ สีแยกคลอง ๑๗ ปตร.บางขนาก

การบริหารจัดการน้ำเสียภายในโครงการฯ ภาษีเจริญ สภาพโดยทั่วไป พื้นที่โซนด้านล่างบริเวณ ปตท. กระทุ่มแบน ยังคงได้รับอิทธิพลของน้ำเค็มอยู่และมีแนวโน้มค่าการตรวจวัดความเค็มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเปิดรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนทางด้าน ปตท.กระทุ่มแบน (แปะกง) โครงการฯ ภาษีเจริญ ต้องทำการตรวจวัดคุณภาพความเค็มทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านใน และระยะนี้ไม่ได้ทำการเปิดระบายในการนี้ โครงการฯ ภาษีเจริญ เห็นควรเพิ่มปริมาณการรับน้ำจากเดิมให้มากขึ้นไปอีก (โพธิ์พระยา+บางปลา) ขอเชิญโครงการฯ ภาษีเจริญ อธิบายเพิ่มเติม

**ผอ.คบ.ภาษีเจริญ** ในแม่น้ำท่าจีนช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคม น้ำเค็มจะขึ้นแถวๆ นครชัยศรี ช่วงวันที่ ๔, ๕ มกราคม ๒๕๕๘ น้ำเค็มเข้าในพื้นที่ ขณะนั้น ปตร.โพธิ์พระยา ปล่อยน้ำเพียง ๑.๘๐ คิว พอดีมีเรื่องที่คลองจินดา รทบ. ให้เพิ่มน้ำเข้า ท่าสาร-บางปลา และ ปตร.โพธิ์พระยา มีช่วงหนึ่งน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่ประตูกระทุ่มแบน อยู่ช่วงประมาณ ๑๗ กว่า ปัจจุบันลงมาเหลือประมาณ ๓-๔ ในช่วงน้ำลง ถ้าในช่วงน้ำขึ้นประมาณ ๖-๘ ถือว่าสูงเพราะน้ำปริมาณเท่าเดิมส่งมาเท่ากัน เท่าที่มองดูในช่วงที่น้ำลงมาครั้งแรกๆ ขอว่าอย่ารับน้ำเข้าพื้นที่ ช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาโครงการฯ ภาษีเจริญ ปริมาณน้ำลงมาเท่าเดิมแต่ความเค็มยังเพิ่มขึ้น วิเคราะห์ว่าด้วยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า

๑. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาด การไหลของน้ำไม่สะดวก คลอง แม่น้ำ คดเคี้ยวไปมาน้ำขึ้นลงช้า

๒. พื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้าในพื้นที่ เช่น ของเรารับน้ำเข้าอีกฝั่งก็รับน้ำเข้า แต่น้ำต้นทุนที่จะลงผ่านน้ำเค็มก็ลดน้อยลง ทำให้น้ำเค็มไม่ยอมลง ได้หารือ รทบ. ว่าที่ ปตร. กระทุ่มแบน พยายามไม่ต่ำกว่า ๒ และได้รายงานให้ทราบทุกช่วง

**ผชช.ขป.๑๑** ประเด็นนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ำจาก สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ กรมสำรองน้ำไว้จำนวนหนึ่ง รทบ. ทรบปัญหาคงต้องรับน้ำจากแม่กลองมา

**ผส.ขป.๑๑** สภาพพื้นที่ตลอดทั้งปีเป็นอย่างไร

**ผอ.คบ.ภาษีเจริญ** ทางพื้นที่ได้ชี้แจง ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มผู้ใช้น้ำ รับทราบแล้ว โชนตอนล่างชุมชนเมือง และอุตสาหกรรม ไม่มีผลจะมีช่วง ปตท.กระทุ้มแบน น้ำขึ้นลงไม่มาก

**ผส.ขป.๑๑** ผคก.ขป.๑๑ รถน้ำไปช่วยที่นครปฐม ยังปฏิบัติงานอยู่หรือไม่

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** ขณะนี้ส่งกลับหมดแล้ว

**ผอ.คบ.ภาษีเจริญ** ช่วงนี้ปริมาณน้ำเค็มลดลงแล้ว น้ำใช้ได้ปกติ

**ผอ.คบ.พระพิมล** แม่น้ำท่าจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม มกราคม การบริหารจัดการน้ำเค็มที่คลองจินดา ช่วงทุ่งตะวันตกตั้งแต่ โครงการฯ เจ้าเจ็ด โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ พระพิมล โครงการฯ ภาษีเจริญ ห้ามรับน้ำเข้าพื้นที่ แต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องขอรับน้ำเข้าทุ่งเพราะระดับน้ำอยู่ระดับต่ำสุดของคลอง และอาจมีผลในเรื่องดินสาลี ค่า DO เริ่มต่ำลง เพราะฉะนั้นต้องรับน้ำเข้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ อีกส่วนต้องยอมรับว่าถ้ามีน้ำนอนคลองเกษตรกรก็นำน้ำไปใช้ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน จะต้องพิจารณาปรับน้ำเข้าเป็นรอบเวรอยู่ในทุ่งฝั่งตะวันตก

**ผชช.ขป.๑๑** ประเด็นนี้คงต้องทำเรื่องเรียน รทบ. ขณะนี้การบริหารจัดการเรื่องสำคัญ ถ้าดำเนินการและไม่ได้รายงานเกิดผลกระทบขึ้นมาจะได้รับข้อตำหนิ คงต้องสรุปให้ชัดเจนว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ขณะนี้มีหน่วยงานของ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ไปตรวจเป็นระยะๆ คงต้องระมัดระวัง

**ผอ.คบ.พระพิมล** เห็นตัวอย่างน้ำเค็มเข้าคลองจินดา การที่จะนำน้ำจืดเข้าเพื่อไล่น้ำเค็มออกจะต้องใช้น้ำจำนวนมาก เสียค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ก็มาตั้งจุดเฝ้าระวังที่ศิริราช คือจุด A จุด B ที่วัดชัยพฤกษ์ จุด C หน้าฉิมพลี จุด D วัดใหม่ผดุงเขต พยายามไม่ให้น้ำเค็มเข้าในพื้นที่ซึ่งมี สวนผลไม้ ที่อยู่อาศัย และจะเข้าไปในเขตทวีวัฒนา ได้ทำเรื่องชี้แจงสำนักเพื่อเฝ้าระวัง ๔ จุดนี้ ปีนี้ไม่สามารถรับน้ำได้ตลอด เพราะฉะนั้นจึงแบ่งการบริหารจัดการในทุ่งพระพิมลคือในช่วงของ อำเภอบางเลน กับ อำเภอนครชัยศรี ประตูที่อยู่ทางด้านบางเลน ให้น้ำทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เขตนครชัยศรีให้น้ำทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ วันอาทิตย์หยุดรับน้ำ ตรงนี้ฝากสำนักช่วยดูการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำที่ลัดโพธิ์ด้วย

**ผชช.ขป.๑๑** สรุปเสนอเป็น ๒ เรื่อง

๑. โครงการฯ พระพิมล เรื่องรับน้ำเข้า เรื่องการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ภาษีเจริญ รทบ. เป็นห่วงพื้นที่ฝั่งตะวันตก เรื่องน้ำเสียที่มีปัญหา รทบ. ให้ สบอ. ทำหนังสือเรียน ผวจ. ที่เกี่ยวข้องมาดูแล

๒. การติดตามเฝ้าระวังของโครงการฯ พระพิมล ที่มีปัญหา ในปีนี้ รทบ. เน้นเรื่องการบริหารน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา คงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนที่เคยประชุมต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าต่อไปในแล้งหน้าต้องมีมาตรการให้ชัดเจนในการป้องกันภัย เรื่องสิ่งก่อสร้างถาวรต้องดำเนินการต่อ สรุปเรื่องเรียน ผส.ขป.๑๑ และกำหนดเป็นแผนงาน เรียงกรมให้ชัดเจนต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาเหมือนกับคลองจินดา ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำปีหน้าที่ประชุมกับ รทบ. กรมอุตุฯ นิคมวิทยา และหลายกรม ค่อนข้างชัดเจนว่าปีหน้าจะแล้ง

**ผส.ขป.๑๑** เรื่องสิ่งก่อสร้างถาวรที่รวบรวมทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกดำเนินการถึงไหนแล้ว

**ผชช.ขป.๑๑** เป็นลักษณะต้องก่อสร้างประตู มีหลายคลอง เป็นการบริหารของโครงการฯ พระพิมล กับโครงการฯ นนทบุรี ส่วนเรื่องคั่นกันน้ำต่างๆ ผคก.ขป.๑๑ รวบรวมสรุป เรียน ผส.ขป.๑๑ รทบ. อชช. ต่อไป

**ผอ.คบ.พระพิมล** ปตร.บางกอกน้อย จะเหมือนกับคลองจินดา เดิมประตูน้ำคลองจินดาชาวบ้านไม่ต้องการ ปีนี้น้ำเค็มเข้าพื้นที่ชาวบ้านต้องการแล้ว ไม่ทราบว่าโครงการนี้ยังอยู่ในแผนงานของสำนักหรือไม่

**ผอ.คบ.ชลหารพิชิต** ปตร.บางกอกน้อยพร้อมสถานีสูบน้ำ ขณะที่เป็น ผสก.๑๑ พก. พิจารณาสร้างแล้ว โดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจัดเข้าแผนปี ๒๕๕๕

**ผส.ขป.๑๑** ติดตามด้วยถ้าอย่างไรจะได้จัดเข้าแผนของสำนัก

**ผชช.ขป.๑๑** สอบถามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางให้ชัดเจน ถ้าไม่ดำเนินการจะจัดเข้าแผนของสำนักต่อไป ผอ.ค.บ.พระพิมล เรื่องประตูน้ำใต้คลองมหาสวัสดิ์กับเรื่องประปาในพื้นที่ที่จะช่วยเปิดประตูน้ำ ขอให้เขียนแผนที่บริเวณดังกล่าวให้ด้วย ผส.ขป.๑๑ ลงนามในหนังสือให้ ผอ.ค.บ.พระพิมล เป็นผู้ประสานงาน

**ผอ.ค.บ.พระพิมล** ประปาเป็นการแก้ไขปัญหาทำร่วมกันเมื่อปี ๒๕๕๗ พิจารณาจากข้อมูล คลองประปาปรับน้ำได้ ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไชฟอนจะรับน้ำได้ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่ประปามีความต้องการ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปัจจุบันแม่คลองส่งน้ำมาที่คลองประปา ๑๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพราะฉะนั้นคิดว่าคงยากพอสมควรที่จะนำน้ำเข้าผ่านประตูนี้ แต่ในเบื้องต้นคงต้องขอความร่วมมือไปก่อน

**ผชช.ขป.๑๑** ผป.ขป.๑๑ ร่างหนังสือ โครงการฯพระพิมล เรื่องแม่น้ำท่าจีน กับโครงการฯ ภาษีเจริญ เรื่อง แผนระยะสั้นระยะยาว ปตร.บึงฝรั่งน้ำจะต้องผ่านไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพราะฉะนั้นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ เช่น มีรอบเวรที่เคยปฏิบัติ มีการติดตามเผื่อระวังอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เริ่มมีนาปรังครั้งที่ ๒ ขึ้นแล้ว ต้องระมัดระวังเรื่องการรายงานและเรื่องผลกระทบที่จะตามมา ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ มีหนังสือแจ้งให้ชัดเจน รายงานสำนัก เพื่อสำนักจะได้มีข้อมูลในกรณีที่กรมสอบถาม

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม

#### Online

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑,๔๑๖,๖๔๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๖๔๖ รายการ แยกตามผลผลิต งานจัดการน้ำชลประทาน ๘๘๔,๓๐๔,๒๐๐ บาท งานก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๔๒๕,๔๗๔,๕๐๐ บาท งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๘๐,๘๗๐,๔๐๐ บาท

### มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ก็ให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๒ คือภายในสิ้นเดือน มีนาคม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

๑) รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินได้ก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงาน หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด

๒) รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

๓) รายการที่ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีมีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘

เป้าหมาย...

เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล และกรมฯ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ/กรม		แผน สชป.๑๑
	รายจ่าย ลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)	รายจ่าย ลงทุน (%)
๑	๒๙	๓๒	๒๑.๔๒
๒	๒๖	๒๓	๓๖.๒๐
๓	๑๙	๒๑	๒๘.๖๖
๔	๑๔	๒๑	๑๓.๗๒
รวม	๘๗	๙๖	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMS  
(ข้อมูล ณ ๕ ก.พ. ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๑๓ น.

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๓๘,๙๘๘.๘๓๙๔	๑๐,๒๒๔.๒๓๒๒	๒๓.๗๕	๕๕.๐๐	-๓๑.๒๕
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๓,๗๕๐.๓๘๗๗	๒,๒๖๙.๙๓๑๗	๓๐.๑๖	๕๕.๐๐	-๒๔.๘๔
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๒๓๘.๔๕๑๗	๗,๙๕๔.๓๐๐๕	๒๒.๓๙	๕๕.๐๐	-๓๕.๐๕

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกเป็นรายไตรมาส  
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย		
			ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	๒ ม.ค. ๕๘
๑	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐
๒	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๙.๖๐	๑๓.๘๑
๓	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.

ผลการ...



**ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) สำนักงานชลประทานที่ ๑๑** เบิกจ่ายได้ ๑๕.๑๕% อยู่ในลำดับที่ ๑๖ ใน ๑๗ สำนัก

ข้อมูลจากระบบ GFMS กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เบิกจ่ายได้ ๓๒.๖๘% เทียบกับงานที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๓ ใน ๑๗ สำนัก

ผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS จากกองการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๓๐๐ ล้านบาท และระบบ Online เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สขบ.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๒๗๔ ล้านบาท

การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานจะเห็นว่า หลักจาก ผส.ขบ.๑๑ ได้ติดตามและแจ้งปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ Online การเบิกจ่ายจะเห็นว่าค่าจากระบบ GFMS กับระบบ Online มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผลการเบิกจ่ายลำดับที่ ๑ คือ โครงการฯ นนทบุรี เบิกจ่ายได้ ๔๕.๓% สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (๓ หน่วยงาน ผคก.ขบ.๑๑ ผปก.ขบ.๑๑ ผอน.๒) โครงการฯ รังสิตใต้ เบิกจ่ายได้ ๑๖ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ทำให้ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการก่อสร้าง มีงานที่เป็นรายการใหญ่ เป็นอำนาจของกระทรวงที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผันทำให้ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหน่วยเบิกจ่ายอื่น เป้าหมายไตรมาส ๒ ที่ ๕๗.๖๒% ดูแล้วน่าเป็นห่วงพอสมควร

#### **ผลการก่องหนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘**

สขบ.๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๑ รายการ อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๔๙๓ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๑ รายการ ก่องหนผู้กผัน ๔๒๓ รายการ

งานที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผันเป็นงานไม่ต้องดำเนินการจัดหา ๑ รายการ ปัญหาที่ทำให้การก่องหนของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ไม่เต็ม ๕๐๑ รายการ เนื่องจากมีรายการงานอยู่ระหว่างการแก้ไข ๔๘ รายการ งานยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นปัญหา ๑ รายการ กำลังเร่งรัดประสานส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและโอนจัดสรรงบประมาณมาให้ อีก ๑ รายการ ที่ยังไม่ก่องหนจากระบบ Online มี ๒๕ รายการ งานที่มีการโอนงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ก่องหนผู้กผันเป็นของโครงการฯ สมุทรสาคร ๖ รายการ โครงการฯ พระยาบรรลือ ๖ รายการ โครงการฯ ภาษีเจริญ ๔ รายการ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๑ รายการ โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ขอเชิญโครงการชี้แจง

**ผู้แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร** ๖ รายการ ได้ลงในระบบ Online แล้ว ผก ผงจ.ขบ.๑๑ ประสานเจ้าหน้าที่กรมด้วย

**ผวศ.คป.พระยาบรรลือ** ๖ รายการ ได้ลงในระบบ Online แล้ว ขอตรวจสอบอีกครั้ง

**ผอ.คป.ภาษีเจริญ** ๔ รายการ คือ ๓ รายการ ยังไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากมีการแก้ไข ๑ รายการ ได้ลงในระบบ Online แล้ว ขอตรวจสอบอีกครั้ง

**ผอ.คป.พระองค์ไชยานุชิต** ๑ รายการ อยู่ระหว่างส่งเรื่องของงบประมาณจากกองแผนงาน

**กวบ.คส.ขบ.๑๑** สถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ อยู่ระหว่างรับราคาที่กระทรวง ได้ผู้รับจ้างแล้ว

**ผงจ.ขบ.๑๑** ประเด็นข้อผิดพลาดจากระบบจะได้ประสานผู้พัฒนาระบบต่อไป

**ผส.ขบ.๑๑** ทุกโครงการประเมินสิ้นไตรมาส ๒ สามารถเบิกจ่ายได้เท่าใด

**ผงจ.ขบ.๑๑** สิ้นไตรมาส ๒ เดือนมีนาคม แต่ละโครงการคาดว่าจะเบิกเพิ่มได้อีกเท่าไร เรียนเชิญ

**ผู้แทน ผอ.คป.นนทบุรี** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๖๘%

**ผวศ.คป.ปทุมธานี** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๕%

**ผอ.คป.สมุทรปราการ** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๖๐%

**ผู้แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๔๐%

**ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๒%

**ผวศ.พระยาบรรลือ** สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๗%

ผอ.คบ.พระพิมล สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๖๐%

ผอ.คบ.ภาชีเจริญ สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๖๐%

ผู้แทน ผอ.คบ.รังสิตเหนือ งานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เบิกจ่ายได้ ๒๖% งานที่สามารถควบคุมได้ เบิกจ่ายได้ ๖๖% รวม ๒ รายการ สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๔๐%

ผอ.คบ.รังสิตใต้ งานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เบิกจ่ายได้ ๓๐% งานที่สามารถควบคุมได้ เบิกจ่ายได้ ๖๐%

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๖%

ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๔๕%

ผอ.คส.ขป.๑๑ สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๔๕%

ผปก.ขป.๑๑ สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๒%

ผอน.๒ สิ้นไตรมาส ๒ เบิกจ่ายได้ ๖๐%

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

#### (๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบประมาณปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% อยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญาเพื่อสรุปเสนอกกรมเนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ส่งเอกสารมา

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) เชิญ ผสก.๑๑ พก ผอ.คส.ขป.๑๑ ผอ.คบ.รังสิตใต้ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ รายงานความก้าวหน้า ผู้แทน ผสก.๑๑ พก - ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า บีพีไอ วงเงินตามสัญญา ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๘๗๐ วัน ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๘๙.๗๕% ผลงานสะสม ๙๕.๓๑% เร็วกว่าแผนงาน ๕.๕๖%

- ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยีเนียร์ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกมาก อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๗๙.๗๒% ผลงานสะสม ๔๒.๙๖% ช้ากว่าแผนงาน ๓๖.๗๖%

ผปก.ขป.๑๑ ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ไม่ทราบมีแผนและแนวทางการระบายน้ำในช่วงหน้าน้ำอย่างไร

ผู้แทน ผสก.๑๑ พก ดำเนินการก่อสร้างป้องกันบ่อก่อสร้างและเปิดช่องให้น้ำสามารถระบายน้ำ ฟังขวามือ คาดการณ์ว่าช่องที่เปิดไว้สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ และมีการป้องกันด้านท้ายช่วงน้ำหลาก น้ำทะเลหนุน และในพื้นที่ ในปี ๒๕๕๘ มีงานใหม่ คือ จุฬาลงกรณ์ ๒ คลองจินดา อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวง และงานชลหารพิจิตร ๓

กบ.คส.ขป.๑๑ งานในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองสี กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา งบประมาณ ๑๘,๖๑๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๔,๔๑๓.๘๕ บาท

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๑๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๘๔๙,๘๗๕.๓๙ บาท

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบึงบัว กรุงเทพมหานคร งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๔,๕๐๕,๕๕๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๖,๗๒๗,๑๔๓.๘๘ บาท

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปูน จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๙๖๘,๕๙๑.๑๘ บาท

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบัว จังหวัดนนทบุรี งานจ้างเหมา งบประมาณ ๖,๑๔๒,๒๔๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๙๘,๒๔๘.๕๕ บาท

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๗๑,๕๕๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๐,๖๔๔,๒๖๖.๓๓ บาท

- งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ จังหวัดนครปฐม งานจ้างเหมา รอใบจัดสรรโอนมา ๓๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท

- ซ่อมแซมโรงจอตระยานพาหนะ หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

งานกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ คือ

๑. งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลเบิกจ่าย ๓๓,๓๒๗,๑๙๓.๑๐ บาท

๒. งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา งบประมาณ ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๔,๐๔๙,๐๗๗.๒๓ บาท

ผอ.คบ.รังสิตใต้ เปรมใต้ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว และเสนอเพื่อขออนุมัติรับราคา

ผจน.คบ.รังสิตเหนือ เปรมเหนือบางปะอิน อยู่ประกวดราคา กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เคารราคาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

#### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวค.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นงานบริการโครงการรับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๑๙	๔	๒๕.๐๐	-	-
กลุ่มปฏิรูปและธรณีวิทยา	๗	-	๐.๐๐	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๙	๒	๑๐.๕๔	-	-
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน	-	-	-	๓๕	๓๓
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๒๖ (๓๔)	๑๐	๓๘.๔๖	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๑๙๒	๑๘๔
<b>รวม</b>	<b>๗๑</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒๒.๕๓</b>	<b>๒๒๗</b>	<b>๒๑๗</b>

อัตราความสามารถของฝ่ายตรวจสอบฯ ประมาณเดือนละ ๔๐ โครงการ ฝ่ายตรวจสอบฯ ได้มีบันทึก ที่ สขป.๑๑/อ.๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และบันทึกสำนักวิจัยและพัฒนา ที่ สวพ.๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ผู้อำนวยการโครงการฯ ในเขตสำนักงานชลประทาน เป็นผู้ลงนามใน หนังสือนำเสนอตัวอย่างวัสดุ ส่งสำนักวิจัยและพัฒนา หรือมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่น โดยตรง

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๕ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๘๒ เครื่อง ขำรุด ๕๓ เครื่อง คิดเป็น ๘.๓๕% รายละเอียดให้ ผวก.ขป.๑๑ รายงาน

ผวก.ขป.๑๑ - เดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีสถานีสูบน้ำเพิ่ม ๑ สถานีของโครงการชลหารพิจิตร

- งบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๕๘ เป็นงบซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ๒๐ ล้านบาท ซ่อมใหญ่เครื่อง เกือบชยะ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เครื่องสูบน้ำที่เสีย จำนวน ๕๓ เครื่อง กำลังดำเนินการ มีการติดตาม มีการประชุม และมี บันทึกแจ้งโครงการให้ส่งรายชื่อสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ต้องการซ่อมในปี ๒๕๕๘ เพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์

- เครื่องสูบน้ำชั่วคราวที่ต้องการรื้อถอน ผศบ.ที่ ๖ ได้มีบันทึกถึงส่วนเครื่องจักรกล ให้แจ้ง โครงการใดที่ต้องการรื้อถอน ขณะนี้โครงการฯ พระยาบรรลือ แจ้งความจำนงรื้อถอน ๓ แห่ง ที่ ปตร.บางหวาย ปตร.บางไทรป่า ปตร.ประชาศรัย ส่วนเครื่องจักรกลได้ส่งเรื่องให้ ผศบ.ที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว

ผส.ขป.๑๑ เรื่องการถ่ายโอนเครื่องสูบน้ำและอัตรากำลัง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเพียงใด

ผวก.ขป.๑๑ เรื่องอัตรากำลังได้รับเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ คน

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ เรื่องครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ผบร.ขป.๑๑ ปัญหาเรื่องการรักษาความเรียบร้อย ขณะนี้เครื่องปั้มน้ำ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง เริ่มชำรุด ผวก ผอน. ๒ ดูแลด้วย

ผอน.๒ รับทราบ

ผอ.คบ.ภาษีเจริญ เครื่องปั้มน้ำโครงการฯ ภาษีเจริญ ที่ส่วนเครื่องจักรกล นำมาซ่อม ๒ ตัว ที่บ้านไร่ บางยาง ประมาณปีกว่าแล้วทราบว่าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่นำไปติดตั้งให้

ผส.ขป.๑๑ ดำเนินการอย่างไรรายงานให้ทราบด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สืบเนื่องในปี ๒๕๕๘ สำนัก CKO ได้แต่งตั้งทีมงานย่อยเพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนการจัดการ ความรู้ของสำนักนั้น คณะทีมงานย่อยได้กำหนดกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของบุคลากรในสำนัก กลุ่มสัมพันธ์ และขอเชิญชวน คือกิจกรรมโครงการบุญเดือนเกิด ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ที่อยู่ในส่วนโครงการและที่อยู่ในส่วนสำนักได้มีโอกาสร่วมทำบุญร่วมกัน เชิญประชาสัมพันธ์ของสำนักชี้แจง รายละเอียดของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นตัวแทนของทีมงานจัดการความรู้ ตามที่ท่านประธาน KM ย่อยได้รายงาน แผนการจัดการความรู้ของสำนัก เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ แผนการจัดการความรู้ที่จัดตั้งขึ้นเกี่ยวกับการ บริหาร การเปลี่ยนแปลง การปรับพฤติกรรม ซึ่งในการปรับพฤติกรรมจะมีกิจกรรมที่สำนักจะต้อง ดำเนินการคือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทีมงานได้ดำเนินการตามแผนโดยได้จัดตั้งกิจกรรมเรื่องโครงการทำบุญ เดือนเกิด ผส.ขป.๑๑ ได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการทุกวัน พุธที่สวดที่ ๓ ของทุกๆ เดือน ครั้งแรกในวันพุธที่สวดที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ เรียนรู้ สขป.๑๑ แผนประชาสัมพันธ์จะส่งไปตามโครงการและเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน

จะมีการ...

จะมีการทำบุญเลี้ยงพระเพล ถวายสังฆทาน ของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีเดือนเกิด ได้ส่งรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ไปยังทุกหน่วยงานแล้ว และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการเล่นเกมส เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจาก สวัสดิการ สชป.๑๑ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งรายชื่อให้ทีมงานภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้าที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูน้าที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างที่โครงการฯ บางบาล ไตรมาสแรก เบิกจ่ายได้ ๒๙.๗๙% ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายได้ ๕๕% คาดว่าสามารถทำทัน

### ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจม.๑๑

ติตราชการ

### ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกร สชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

### ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

### ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑

ติตราชการ

### ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

### ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ มีภารกิจที่จะโอนเครื่องจักรกลสูบน้ำให้ สชป.๑๑ ทั้งหมด ๓๒ เครื่อง เครื่องขนาด ๘ นิ้ว ๑๒ เครื่อง เครื่องขนาด ๑๒ นิ้ว ๒๐ เครื่อง ยานพาหนะ ๓ คัน รถบรรทุก ๒ คัน ๑ คัน รถบรรทุก ๖ คัน ๑ คัน รถบรรทุกติดเครนขนาด ๖ คัน ๑ คัน ขอให้ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ สรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จะส่งมอบว่าสามารถรับได้หรือไม่ มาที่สำนักเครื่องจักรกลเพื่อจะได้จัดทำบัญชี พด.๔๔ ส่งมอบให้ต่อไป

**ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑** ได้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำแล้ว บางเครื่องใช้ไม่ได้ บางเครื่องพอใช้ได้ รถเขี่ยถ้ำรับมา ต้องจำหน่ายใช้การไม่ได้ รถอีก ๒ คัน พอใช้งานได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการด้านเอกสาร

**ผส.ชป.๑๑** นโยบาย ครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ รับไว้ ถ้าใช้งานไม่ได้ไม่รับ ตรวจสอบให้เรียบร้อย

**ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร** สำนักเครื่องจักรกล มีรถเครน ขนาด ๒๕ ตัน ที่จะโอนให้โครงการบ้างหรือไม่เพราะโครงการต้องย้ายเครื่องสูบน้ำจำเป็นต้องใช้รถเครน

**ผส.ชป.๑๑** รถเครนจำเป็นต้องมีทั้งฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก ผคก.ชป.๑๑ ตั้งเรื่องเสนอ

### ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่าย...

(๓) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ไม่มีเรื่องรายงาน ขอฝากส่วนเครื่องจักรกล เรื่องการบำบัดน้ำเสียบริเวณสระหยดน้ำไม่ทราบเครื่องบำบัดน้ำเสียยังใช้การได้หรือไม่ จะได้บำบัดน้ำไว้ก่อนเพื่อเตรียมการรับเสด็จในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เพราะต้องใช้เวลาการบำบัดระยะหนึ่ง

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ ได้ติดต่อบริษัทแล้วให้เสนอราคา

ผอน.๒ เรื่องปลูกไม้ผลยืนต้น สำนักฯ ให้ปลูก จำนวน ๙๐๖ ต้น เนื่องจากบุคลากรมีประมาณ ๑๒๐ คน จะขอรับไม้ปลูก จำนวน ๗๒๐ ต้น

ผส.ขป.๑๑ ผชน.ขป.๑๑ ปรับยอดการปลูกไม้ผลยืนต้น ผอน.๒ เหลือ จำนวน ๗๒๐ ต้น

### ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ รายงานการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งประตู่ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผอ.คป.สมุทรปราการ แจ้งที่ประชุม

การปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายปากคลองของโครงการประตู่ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กำลังดำเนินการออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

### ที่ประชุมรับทราบ

ผชช.ขป.๑๑ ตามที่ ผส.ขป.๑๑ มอบหมายให้ประชุมกับกรมเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยใช้พื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นพื้นที่ในการรับเสด็จและจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทยน้อมถวายพระพรชัยมงคล” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณามหาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานจัดงานในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องมีแขกผู้ใหญ่และจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จะต้องจัดการพื้นที่และให้การต้อนรับ ผส.บค. ได้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ คณะ

๑. คณะอนุกรรมการด้านกำหนดแนวคิดและออกแบบรายละเอียดการจัดงาน โดยมี ผทว.บร. เป็นประธาน และ ผส.บค. เป็นเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยมี รชบ. เป็นประธาน และ ผอ.ปพ. เป็นเลขานุการ
๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โดยมี รชส. เป็นประธาน และ ผส.บค. เป็นเลขานุการ
๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับการทำงานของผู้รับจ้าง โดยมี รชว. เป็นประธาน และ ผส.สช. เป็นเลขานุการ
๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายเตรียมการรับเสด็จ พิธีเปิดงาน และดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รชธ. เป็นประธาน และ ผส.บค. เป็นเลขานุการ

รชส. ได้กำหนดแนวคิด วิธีการ และกรอบงบประมาณ โดยสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีหน้าที่หลักในการปรับปรุงพื้นที่ (ถนน ต้นไม้ ฯลฯ) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำ ชุมนิทรรศการโซนภาคเหนือ โซนภาคอีสาน โซนภาคกลางและตะวันออก โซนภาคใต้ เต็นท์ปะรำพิธีรับเสด็จ/การตกแต่ง และ Big Cleaning ก่อนวันเปิด ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทุกหน่วยงานจัดทำประมาณการ งบประมาณ เสนอให้ ผส.บค. รวบรวมภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ต่อไป ผส.ขป.๑๑ พิจารณามอบหมายผู้ประสาน ผส.คก. เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย เรื่องวางระบบโดยธรรมชาติตามแนวคิด ผก.ขป.๑๑ ได้นำเรียนที่ประชุม ไม่ขัดข้อง ขณะนี้ ผส.ขป.๑๑ ได้ลงนามในบันทึกเรียน ผส.คก.

เรื่องห้อง...

เรื่องห้องน้ำ-ห้องสุขา สำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่ชำรุด ต้องเสนอ รรส. เพื่อขอ  
งบประมาณมาดำเนินการ

**ผปก.ขป.๑๑** การกำหนดแนวทางการปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำ ตามรายละเอียด ส่วนเครื่องจักรกล  
สขป.๑๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำ กล้องทีวีวงจรปิด ซ่อมจอ LED ซ่อมแซมระบบสื่อสาร  
ส่วนพื้นผิวทางทรงรถกอล์ฟเป็นยางสังเคราะห์เสนอเป็นพื้นผิวคอนกรีตธรรมดา

**ผชช.ขป.๑๑** เรื่องตัวชี้วัด สืบเนื่องจาก ผส.ขป.๑๑ ได้มีการประชุมผู้บริหารของสำนักพบว่าการประเมิน  
จากกรมมาในเกณฑ์ที่มีค่าคะแนนตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๗ ค่อนข้างน้อย มอบ ผชช.ขป.๑๑ หาข้อมูลว่าเกิดปัญหา  
อะไร และเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือ พบว่ามีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างน้อย คือ

๑. ขป.๐๔ จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ไร่) ค่าคะแนนที่ได้ ๑.๐๐  
ผู้รับผิดชอบ ผบร.ขป.๑๑ ปัญหาคือค่าเป้าหมายกรมกำหนดมีความคลาดเคลื่อน การคำนวณผิดพลาด

๒. ขป.๑๑.๔ ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาภัยตามแผน ค่าคะแนนที่ได้  
๒.๘๐ ผู้รับผิดชอบ ผปก.ขป.๑๑ ปัญหาเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง การโอนจัดสรรงบประมาณล่าช้า การ  
เบิกจ่ายติดขัดไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

๓. ขป.๑๓ ขป.๑๔ ขป.๑๕ ผู้รับผิดชอบ ผวศ.ขป.๑๑ ตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนน้อย คือ ขป.๑๔  
ค่าคะแนนที่ได้ ๒.๗๖ ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  
ผวศ.ขป.๑๑ ทำสมบรูณ์ครบถ้วน แต่ไม่ทำรายงานเสนอ ผปก.ขป.๑๑ ภายในกำหนด

๔. ขป.๒๑ ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ ค่าคะแนนที่ได้  
๒.๐๐ เนื่องจากไม่มีผลงานการศึกษา แต่กรมให้ใช้ในลักษณะของกระบวนการได้ตาม Template ในป็นี่เสนอ  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาของโครงการฯ รังสิตใต้ ส่วนหัวข้ออะไรจะได้ประสานต่อไป

๕. ขป.๒๔.๒ ร้อยละ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ค่าคะแนนที่ได้ ๑.๐๐  
ผู้รับผิดชอบ ผงจ.ขป.๑๑/ผงส.ขป.๑๑ เนื่องจากช่วงปลายได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้ไม่  
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน

๖. ขป.๒๙.๑ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ Online ค่าคะแนนที่ได้ ๒.๔๕ รับผิดชอบ  
ผงจ.ขป.๑๑/ผงส.ขป.๑๑ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่ปกติมีปัญหาด้านการ  
โอนจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ Online ไม่ครบถ้วน

เรื่องการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังนี้ได้ทำบันทึกเสนอ ผส.ขป.๑๑ และแจ้งโครงการต่างๆ ทราบแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากกรอบโครงสร้างใหม่ของกรม ส่วนปฏิบัติการจะเป็นส่วนแผนงานและจะมี  
ภารกิจเรื่องตัวชี้วัดคำรับรอง ขอให้ ผปก.ขป.๑๑ พิจารณาดำเนินการเรื่องคำรับรองตัวชี้วัดปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ ผงจ.ขป.๑๑ จะได้ประสานเรื่องข้อมูลต่อไป

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนัก และส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ เห็นควรจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำนัก โดยมีการจัดปีละ ๑ ครั้ง ใน  
วันที่มีการประชุมประจำเดือนสำนัก ช่วงเช้า มีการแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย แบ่งเป็น ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก  
และมีการจัดประเพณีของสำนักในช่วงเย็น ซึ่ง ผส.ขป.๑๑ เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย ผวศ.ขป.๑๑  
เป็นประธานในการดำเนินการ

**ที่ประชุมรับทราบ**

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

**เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.**

.....  
(นางประจวบ พ่วงศรี)  
ผู้จตราายงานการประชุม