

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำนงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัถย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผผง.ชป.๑๑	
๖. นายทองอยู่	สินเพ็ง	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุตม	อุตมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี รก.ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผคป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรกีร์	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายอนุชา	ล่องทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन	
๒๒. นายศุภชัย	มะพล	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन,รก.บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन	
๒๓. นายรุ่งโรจน์	พิงอ่อน	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन	
๒๔. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन	
๒๕. นายพีรพงศ์	ลิมนารธร	ผคบ.พระยาบรรลือ	
๒๖. นายรมย์รวิวิท	กลิ่นศรีสุข	ผวศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๗. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๘. นางนวลจันทร์	ชมพูนุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๙. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	แทน ผคบ.พระพิมล ผจน. ผชก. บท.คบ.พระพิมล	
๓๐. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	แทน ผคบ.ภาษีเจริญ	
๓๑. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ผจน.คบ.ภาษีเจริญ	
๓๒. นายชัยณรงค์	คล่องวานิชย์	ผชก.คบ.ภาษีเจริญ	

๓๓. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาษีเจริญ
๓๔. นายอนุสรณ์	เจริญผล	แทน ผคบ.รังสิตเหนือ
๓๕. นายพทธีพงศ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผคบ.รังสิตใต้
๓๖. นายมนตรี	มณีวงษ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้
๓๗. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ผชก.คบ.รังสิตใต้
๓๘. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๓๙. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผคบ.ชลหารพิจิตร
๔๐. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๑. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๒. นายวิทยา	สายน้ำ	ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๓. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๔. นายสุรพล	อนุสรณ์รัญการ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๕. นายสนธยา	จันทบำรุง	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๖. นายอดิศักดิ์	ศุภสิมานนท์	แทน ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๗. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ผชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๘. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายชชุด	ธรรมนิตยกุล	แทน ผคส.๑๑
๕๐. นายประพจน์	กระโจมทอง	แทน ผสภ.๑๑
๕๑. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	แทน ผคน.๑๑
๕๒. จ.ส.อ.ณรงค์	วงศ์คงคำ	รก. ผจม.๑๑
๕๓. นายพรชัย	สื่อตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๕๔. นายทบ	มั่นคง	แทน ผอส.๒ ลก.
๕๕. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผบค.๖ คก.
๕๖. นายพรชัย	หุติยาภรณ์	แทน ผน.คก.๖
๕๗. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๕๘. นายรัฐธีร์	ทัศนนะนาคะจิตต์	แทน รก. ผจจ.ชป.๑๑, ผปค.ชป.๑๑
๕๙. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ชป.๑๑
๖๐. นายทองรัช	เฟื่องถิ	ผชน.ชป.๑๑
๖๑. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ผปท.ชป.๑๑
๖๒. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ผปน.ชป.๑๑
๖๓. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ผงส.ชป.๑๑
๖๔. นายนิติ	พานิชการ	ผปช.ชป.๑๑
๖๕. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ผคพ.ชป.๑๑
๖๖. นายเอวิสันต์	ภูเกียรติศักดิ์	กพค.ชป.๑๑
๖๗. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ชป.๑๑
๖๘. นายสินธิ	มีพงษ์	ผสร.ชป.๑๑
๖๙. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ผปช.ชป.๑๑
๗๐. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	กธว.ชป.๑๑
๗๑. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ผตว.ชป.๑๑
๗๒. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ผวก.ชป.๑๑

๗๓. นายอำนาจ	ถึถ้วน	ฝปก.ชป.๑๑
๗๔. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ชป.๑๑
๗๕. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ชก.ชป.๑๑
๗๖. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๗๗. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๗๘. นางอรญา	เจริญฤกษ์	พด.ชป.๑๑
๗๙. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ประชาสัมพันธ์
๘๐. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ฝวศ.คป.สมุทรสาคร
๒. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร
๓. นายนนทิกกร	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี
๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี
๕. นายธานี	มีชัย	รท.ฝชก.คป.สมุทรสาคร
๖. นายสมชาย	นุ้มบัว	ฝชก.คป.พระยาบวรลือ
๗. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คป.รังสิตเหนือ
๘. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คป.รังสิตเหนือ
๙. นางพนาวลัย	ผาสุก	บท.คป.รังสิตเหนือ
๑๐. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คป.รังสิตใต้
๑๑. นายสุธรรม	กอกแก้วปฐมกุล	ฝชก.คป.๑๑
๑๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑
๑๓. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑

ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. กรมชลประทาน สชป.๑๑ ร่วมจัดงาน “เดิน-วิ่ง เกลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญตราสัญลักษณ์ประดับบนเสื้อโปโลสีม่วง และถ้วยรางวัล จำนวน ๒ ถ้วย เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

๒. ทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณ โครงการตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ทำรายงานเป็นรูปเล่มต้องมีภาพก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ส่วนโครงการที่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท สรุปรวมมาด้วย ส่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอแต่งตั้งคณะทำงานของ สชป.๑๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ฝบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องติดตาม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผจบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่า เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อน

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติ ปรากฏว่า ตลอดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความน่าจะเป็น ๕๐-๖๐% ของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ เชิญ ผจน.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก ผจ.ชป.๑๑ รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๒๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๙% น้ำไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๘๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๓.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๓.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย ๒๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๙% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๒๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๖% ไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๘.๗๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศัลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๑.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไชยพอนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๑.๒๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๑๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๓๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ฤดูแล้ง ๑ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปลูกจริง ๑,๔๐๗,๘๓๔ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๔๐๗,๑๕๔ ไร่ ฤดูแล้ง ๒ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปลูกจริง ๕๖๙,๙๗๗ ไร่ เก็บเกี่ยว - ไร่ รวมปรี้ง ๑,๒ ฝน ๒ รวม ๒,๒๑๒,๓๑๒ ไร่ พืชไร่ ๓,๗๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๗,๓๒๑ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๕๘,๕๓๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๓๓๘ ไร่ บ่อกัก ๙๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๖๕๓ ไร่

(๒) รายงานสถานการณ์ความเค็ม ผปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- สถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำท่าจีนอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง คลองพระองค์ไชยานุชิตมีปัญหาด้านความเค็ม รวมถึงแม่น้ำบางปะกง ปตร.บางขนากยังเค็มอยู่

- การตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ สชป.๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ตามแผนของคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพชลประทาน

๒. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

๓. เพื่อการ...

๓. เพื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ สขบ.๑๑

๔. ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ พระตำหนักสวนปทุม

- การทрудตัวของคั่นคลอง ขอให้โครงการฯ รังสิตเหนือ รายงาน

ผู้แทน ผศบ.รังสิตเหนือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์คั่นคลอง ๙ ฝั่งขวา ทрудตัว สาเหตุจากน้ำที่ม้น้อยมากและการใช้ถนนในการสัญจรของรถขนาดใหญ่ รถดิน จึงเกิดการพังทลาย และมีผู้ขับรถมอเตอร์ไซด์ตกเสียชีวิตอบต. ได้นำแผนมากันไว้แล้ว ตรวจสอบแล้วเป็นถนนที่ได้ถ่ายโอนให้ อบจ.ปทุมธานี ไปแล้ว และอีกหนึ่งสายคือถนนเลียบบคลอง ๑๔ ทрудตัวซึ่งจะลึกกว่าคลอง ๙

ผศบ.ปทุมธานี เรื่องนี้ชาวบ้านเข้าใจว่าระดับน้ำในคลองน้อย วันจันทร์ที่ผ่านมา ผวจ.ปทุมธานี พร้อมคณะและผมได้ไปร่วมตรวจและชี้แจงสาเหตุที่น้ำในคลองน้อย กรมชลประทานได้มีการจัดสรรน้ำเพื่อปรับระบบนิเวศน์และน้ำส่วนหนึ่งเพื่อหนุนน้ำในคลองให้ได้ และเห็นเครื่องสูบน้ำเยอะมากพร้อมให้นักข่าวดูว่าเป็นเครื่องสูบน้ำที่เกษตรกรสูบขึ้นไปใช้เกินกว่าปริมาณน้ำในคลองที่จะมีเสถียรภาพอยู่ได้ ถนนบนคั่นคลองชลประทาน กรมชลประทานสร้างโดยใช้ดินจากในคลองสภาพของคลองมีไว้เพื่อรับน้ำหนักในการลำเลียงผลผลิตเท่านั้นไม่สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ กรณีดังกล่าวจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยชลประทานเป็นเลขานุการ ทางหลวงชนบท รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อหาข้อสรุป ถนนแต่ละถนนแบ่งกันดูแลอย่างไร ชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างไร ท้องถิ่นช่วยดูแลอย่างไร กรมทางหลวงกำหนดการบรรทุกอย่างไร คณะกรรมการชุดนี้ภายในวันศุกร์จะออกคำสั่ง และหาวิธีวิธีการแก้ไข ทั้งนี้ทั้งนั้นจะสอดคล้องกับโครงการฯ รังสิตใต้ คือ “โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต”

ผส.ขบ.๑๑ เรื่องเส้นทาง ต้องเน้นการรับน้ำหนักบรรทุกกว่ารับได้เท่าไรและต้องมีข้อมูลในเรื่องนี้ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผู้แทน ผวจ.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม

Online

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMIS

(ข้อมูล ณ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘)

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๒๓,๔๓๖.๑๙๕๕	๕๒.๑๑	๗๖.๐๐	-๒๓.๘๙
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๗,๗๘๐.๖๘๗๙	๔,๐๓๐.๘๗๓๓	๕๓.๕๖	๗๖.๐๐	-๒๒.๔๔
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๒๗๔.๐๗๕๖	๑๘,๔๐๕.๓๒๒๒	๕๑.๘๐	๗๔.๐๐	-๒๒.๒๐

ผลการ...

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘						
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย					
			ต.ค.๕๗	พ.ย.๕๗	ม.ค.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.๕๘	๑๗ เม.ย.๕๘
๑	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๑.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕	๕๒.๑๖	๕๖.๔๓
๒	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๒.๑๑	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐	๔๙.๑๓	๕๑.๑๗
๓	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๔.๑๕	๙.๖๐	๑๓.๘๐	๓๒.๔๒	๓๗.๘๖
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๕.๗๙	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘	๒๔.๙๓	๓๐.๕๔

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.
๒. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย ๓๖.๘๗%

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เบิกจ่ายได้ ๕๐.๑๘% อยู่ในลำดับที่ ๑๗ ใน ๑๗ สำนัก

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๓)

การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Online (ข้อมูล ๒๘/๐๔/๕๘) เบิกจ่าย ๖๐๗,๙๐๐,๗๙๓ บาท คิดเป็น ๔๕.๒๑% จากระบบ GFMS (ข้อมูล ๒๗/๐๔/๕๘) เบิกจ่าย ๖๒๗,๙๔๙,๕๑๔ บาท คิดเป็น ๔๖.๓๐%

แผน/ผลการเบิกจ่าย สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการก่อสร้าง ส่วนแผนงาน จะต้องทำการเบิกจ่ายให้ได้ในไตรมาส ๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายถึง ๗๔% ตามเป้าหมายของกรม เมื่อ ๒ วันที่แล้ว ผชช.ขป.๑๑ ผอ.โครงการ ได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุป ดังนี้ โครงการฯ รังสิตเหนือ คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๒ ล้านบาท ปัญหาเนื่องจากสถานีสูบน้ำแปรมหเหนือบางปะอิน ก่อหนี้ล่าช้า และอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ งานบำรุงรักษามิงบประมาณค่อนข้างสูงไม่สามารถเร่งดำเนินการเบิกจ่ายได้ โครงการฯ รังสิตใต้ คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๖.๙ ล้านบาท สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒๙.๓ ล้านบาท โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๓๒ ล้านบาท สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑๔.๑ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๒๐.๕ ล้านบาท ปัญหาเนื่องจากว่าสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ แผนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปตร.คลองบึงบัว มีปัญหาที่ดินไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ส่วนปฏิบัติการ คาดว่าสิ้นไตรมาส ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๖๓ ล้านบาท สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑๒.๓ ล้านบาท

ผส.ขป.๑๑ สัญญาใหญ่ทั้ง ๕ โครงการ กลับจากระทวงหมดแล้วหรือยัง

ผชช.ขป.๑๑ กลับมาหมดแล้ว จากการหารือ วิเคราะห์ตามตัวเลขที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนด ฝปค.ขป.๑๑ ชี้แจงมาตรการ

ผู้แทน ฝปค.ขป.๑๑ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดได้ออกแบบฟอร์มเพื่อให้แต่ละโครงการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ และสามารถตรวจสอบได้ว่าถึงสิ้นเดือนยอดการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ...

โครงการมีความก้าวหน้าตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ถ้าเกิดปัญหาสำนักจะได้เข้าไปช่วยดูและแก้ไข File นี้จะจัดส่งให้โครงการภายในพรุ่งนี้ และขอให้โครงการทำ cashflow ส่งสำนักด้วย

ผส.ชป.๑๑ ทุกโครงการรับทราบ ทำ cashflow ส่งสำนักและรายงานทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน
ผู้แทน ผงจ.ชป.๑๑ การลงข้อมูลในระบบ Online ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักอีกตัวหนึ่ง สชป.๑๑ อยู่ลำดับที่ ๑๗ ได้ ๙๑.๒๓% ปัญหาคือโครงการไม่ลงข้อมูลทุกอาทิตย์ ลงไม่ครบถ้วน กองแผนงาน ให้ลงระบบทุกวันจันทร์ วันอังคารจะดึงข้อมูลมาดู

ผส.ชป.๑๑ สำนักมีคำสั่งให้ ผวศ. ทุกโครงการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ Online และรายงานทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สำนักจะดูการบันทึกข้อมูลและติดตามผลงาน ทุกโครงการรายงานทุกสัปดาห์และรายงานให้ครบถ้วนด้วย

ผผง.ชป.๑๑ ส่วนแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ขณะนี้ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อโปรดพิจารณา

ผส.ชป.๑๑ รับไว้พิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนแผนงาน ผผง.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบประมาณปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% เป็นสัญญาค้างมานานหลายปี อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) เชิญ ผคส.๑๑ ผสก.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผู้แทน ผสก.๑๑ - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า บีพีไอ วงเงินตามสัญญา ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๘๗๐ วัน ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แผนการดำเนินงานสะสม ๙๖.๓๔% ผลการดำเนินงานสะสม ๙๘.๙๖% เร็วกว่าแผน ๒.๖๒%

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนงานดำเนินการสะสม ๙๗.๕๘% ผลการดำเนินงานสะสม ๘๖.๕๓% ช้ากว่าแผน ๕.๐๕% มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกมาก อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง

ผส.ชป.๑๑ โครงการก่อสร้าง งานก่อสร้างที่ติดปัญหาที่ดินและได้หารือสำนักกฎหมายและที่ดินแล้วนั้น ขณะนี้งานดำเนินการถึงไหนแล้ว นิติกรา ทราบเรื่องหรือไม่

ผู้แทน ผคส.๑๑ ขณะนี้สั่งหยุดดำเนินการแล้วเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้

นิติกรา เท่าที่ทราบดูในแบบแปลนเราสร้างในคลอง ผคส.๑๑ มาหารือว่าถ้าอยู่ในคลองจะดำเนินการได้หรือไม่...

ได้หรือไม่ เจ้าของที่ได้ไปแจ้งความพร้อมล้อมรั้ว ผศส.๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ไปปรึกษาสำนักงานเขต สำนักงานเขต ไม่ทราบว่าคลองมีขนาดกว้างแคไหน ให้ ผศส.๑๑ ทำเรื่องเสนอ ผส.ขป.๑๑ ผ่าน นิติกรฯ เพื่อจะได้เรียน ผส.ขป.๑๑ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกันเขตตามแบบแปลนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดินเพื่อจะได้ดูแผนที่ แปลงกรรมสิทธิ์ระวางได้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อดำเนินการ

ผศบ.ชลหารพิจิตร เรื่องนี้ ผศส.๑๑ เคยสอบถามว่าเป็นคลองชลประทานหรือไม่ ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คลอง ของชลประทาน เป็นคลองรับผิตชอบโดย อบต. ชลประทานไม่สามารถตรวจสอบเขตได้ เห็นควรประสาน อบต.

นิติกรฯ กรณีนี้ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างเราไม่ได้ไปกันเขตก่อสร้างจริงๆ แล้วต้องเข้าไปกันเขต ตามแบบที่ก่อสร้าง ขอเรียนทุกโครงการเวลาเข้าไปก่อสร้างควรให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกันเขตตามแบบก่อน ใน กรณีที่มีการจัดซื้อก็ใช้แบบนี้ไปจัดซื้อ ในกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อก็จะถือแผนที่กันเขตในการบำรุงรักษา

ผส.ขป.๑๑ จะฟ้องร้อง จะจัดซื้อ ขอให้เร่งด่วนดำเนินการ

ผู้แทน ผศส.๑๑ - งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สัญญาเลขที่ กจ.๓๗/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม งาน ดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๕๕๓,๗๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๙๑๓,๓๓๖.๙๒ บาท คิด เป็น ๔๙.๙๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๔๘.๔๔%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปูน จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๒,๗๕๔,๘๖๙.๕๘ บาท คิดเป็น ๖๕.๖๕% ผลการ ดำเนินงานสะสม ๕๖.๑๕%

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสี่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๖๑๗,๐๐๐ บาท ผล การเบิกจ่ายเงิน ๒,๘๔๑,๔๒๘.๘๐ บาท คิดเป็น ๑๕.๒๐% ผลการดำเนินงานสะสม ๑๓.๐๘%

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๑๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๓,๔๓๐,๑๐๕.๒๒ บาท คิดเป็น ๖๘.๒๙% ผลการ ดำเนินงานสะสม ๖๖.๔๗%

- งานซ่อมแซมโรงจอดรถยานพาหนะ หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๖,๒๔๕,๐๔๗.๑๖ บาท คิดเป็น ๔๓.๙๑% ผลการดำเนินงานสะสม ๔๒.๖๑%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบัว จังหวัดนนทบุรี งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พงษ์ไพศาล อุตสาหกรรม จำกัด วงเงินตามสัญญา ๖,๐๑๔,๒๔๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๑๔๐,๒๔๘ บาท ผลการเบิกเงิน ๖,๑๔๐,๑๒๑.๒๓ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการ ดำเนินงานสะสม ๑๐๐%

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบึงบัว กรุงเทพมหานคร งานดำเนินการเอง งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๕๐๕,๕๕๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘,๔๓๓,๒๒๐.๓๘ บาท คิดเป็น ๓๔.๔๑% ผลการ ดำเนินงานสะสม ๒๕.๕๙%

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๙,๒๗๕,๓๗๐.๒๒ บาท คิดเป็น ๗๙.๙๖ % ผลการดำเนินงานสะสม ๙๗%

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรม ชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด วงเงินตาม สัญญา...

สัญญา ๒๒๓,๖๒๒,๑๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๔,๙๘๔,๙๖๐.๓๘ บาท คิดเป็น ๑๕.๔๒% ผลการดำเนินงานสะสม ๑๓.๖๐%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรม ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา สำหรับงานในส่วนวิศวกรรม เป็นงานบริการโครงการรับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๑๙	๑๓	๖๘.๔๒	๑๘ (๓)	๑๕
กลุ่มปฏิรูปและธรณีวิทยา	๙	๕	๕๕.๕๕	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๙	๗	๓๖.๘๔	-	-
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน	-	-	-	๘๑ (๒๖)	๗๓ (๒๒)
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๒๙	๑๘	๖๒.๐๗	๑	๑
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๒๓๓ (๒๐)	๒๓๓
รวม	๗๖	๔๓	๕๖.๕๘	๓๓๓	๓๒๒

ส่วนรายละเอียด กลุ่ม/ฝ่าย ที่จะนำเสนอ กลุ่มพิจารณาโครงการ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศคงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าระดับของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการประสานและที่ประสานกับสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเกี่ยวกับค่าระดับ BM ที่ไม่ตรงและคลาดเคลื่อน เชิญ ผด.ผด.๑๑ ชี้แจง

ผด.ผด.๑๑ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้รับงบประมาณการปรับระดับโครงข่ายค่าพิกัดประมาณปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และได้ทำไปแล้วทั้งหมด ๔ สำนัก ได้แก่ สชป.๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓ ส่วนที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ได้ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ไปแล้วให้กับ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ โครงการใดต้องการรายละเอียดข้อมูลทำเรื่องขอได้ที่ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ชป.๑๑ โครงการที่ขาดเรื่องค่าระดับอาคาร และค่าระดับอาคารไม่ถูกต้อง ประสาน ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม

กพค.ชป.๑๑ แผน MTEF ได้ครบหมดแล้ว ขณะนี้กำลังรวบรวมและสรุปให้โครงการทราบอีกที่

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๕ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๘๑ เครื่อง ขำรุด ๕๔ เครื่อง คิดเป็น ๙%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ผงส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการทำบุญเดือนเกิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ ท่าน ผู้ร่วมบริจาคทำบุญ ๑๙,๔๗๒ บาท สำนัก ๔,๐๐๐ บาท รวม ๒๓,๗๔๒ บาท ค่าใช้จ่าย ๑๖,๕๐๕ บาท คงเหลือ ๖,๙๖๗ บาท ในส่วนนี้...

ส่วนนี้จะนำไปใช้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนมีทั้งหมด ๗๗ ท่าน ช่วงเช้าทำบุญ ผส.ชป.๑๑ มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีเดือนเกิด ช่วงบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการเล่นเกม มีการเรียนรู้ เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรได้รู้จักกัน เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข ขอเชิญชวนบุคลากรโครงการและส่วนกลาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างที่โครงการฯ บางบาล ผลการดำเนินงาน ๘๘.๕% เบิกจ่ายได้ ๗๖%

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ รก. ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกร สชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑

ติดราชการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ มีงาน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีงานใหม่ที่จะเข้ามาเป็นโครงการทุ่งฝั่งตะวันออกขณะนี้กำลังโอนงบประมาณมา ผชช.ชป.๑๑ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ ๑๑ ได้รับงบประมาณประสานโครงการและแจ้ง สชป.๑๑ ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผบค.๖ คก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ได้ออกคำสั่งให้ เรือชุด รถชุด เข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ สชป.๑๑ โครงการและคลองต่างๆ ผลเบิกจ่ายได้ ๗๗.๑๐%

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผู้แทน ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ (ปากเกร็ด) ผู้แทน ผอส.๒ ลก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ (ปากเกร็ด) ได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ได้ ๖๐% ปรับปรุงอาคารกองสื่อสาร ได้ ๘๘% ดำเนินการทาสีรั้วบริเวณกรมปากเกร็ดเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ได้ ๗๐% ดำเนินการจัดทำปริมพิธีท้องสนามหลวงงานแรกนาขวัญ ได้ ๗๐% งานที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการเสร็จแล้วคือการจัดทำสถานที่ในงานกาชาด

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องเก้าอี้ห้องประชุมขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

ผบท.ชป.๑๑ ส่งเรื่องไปที่กองแผนงานแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ ผงส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) หัวข้อการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร

หลักสูตรที่ ๑ วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทุมธานี โครงการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ พระองค์ไชยานุชิต เจ้าเจ็ด-บางยี่หน พระยาบรรลือ และพระพิมล เป็นบุคคลกรภาครัฐ (สชป.๑๑) จำนวน ๑๗ คน และภาคประชาชน จำนวน ๑๓ คน รวม ๓๐ คน แบ่งเป็น ๒ ทีม คือทีมฝั่งตะวันออก ออกแบบเวทีสาธารณะในเขตพื้นที่โครงการฯ รังสิตใต้ (ฝ่ายฯ ๔) ทีมฝั่งตะวันตก ออกแบบเวทีสาธารณะในเขตพื้นที่โครงการฯ พระยาบรรลือ (ฝ่ายฯ ๒)

หลักสูตรที่ ๒ การเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ พื้นที่ของโครงการฯ พระยาบรรลือ (ฝ่ายฯ ๒)

เป้าหมาย คสป.

- เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ชับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานประจำ
- คสป. สามารถปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมฯ ได้จริง

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ ผชช.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ภารกิจหลักที่สำคัญของ สชป.๑๑ มี ๒ เรื่อง

๑. การเตรียมการรับเสด็จฯ สชป.๑๑ พร้อมต้อนรับแขกผู้ร่วมงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต โครงการฯ รังสิตใต้ได้เสนอโครงการ ผส.ชป.๑๑ เห็นชอบและแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเข้าผวจ.ปทุมธานี มอบหมาย รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน ผคป.ปทุมธานี ผคป.รังสิตใต้ ประชุมชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ ท่านเห็นด้วยตอบรับโครงการ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดงานเห็นควรเป็นลักษณะของ MOU ร่วมกัน ส่วนเรื่องนิทรรศการขอความร่วมมือ ผอ.ต่างๆ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นแนวทางนำร่องเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๔ ผคป.รังสิตใต้ แจ้งที่ประชุม

การจัดการปัญหาในทุ่งรังสิต เนื่องจากคลองสายต่างๆ มีวัชพืชและผักตบชวาหนาแน่น สื่อสารมวลชน โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในภาพลบ หน่วยงานราชการต่างๆ ขาดการบูรณาการ น้ำเน่าเสียจากการขนย้ายวัชพืชได้เพียงบางส่วน การมีส่วนร่วม และจิตสำนึกของประชาชน การประชาสัมพันธ์ และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ประเด็นเหล่านี้ดำเนินการมา ๓ ปี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” โครงการนี้ รอง ผวจ.ปทุมธานี เห็นด้วยและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมโครงการนี้จะแตกต่างจากพิธีเปิดอื่นๆ เพราะพิธีเปิดอื่นๆ จัด

กิจกรรม...

กิจกรรมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับ แต่กิจกรรมโครงการนี้เมื่อเปิดแล้วทำงานต่อเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำในเดือนสิงหาคม กันยายน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำจัดวัชพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การบรรเทาอุทกภัย ถ้ากิจกรรมนี้สำเร็จก็จะเป็นแนวทางในการทำงานที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕ ผคป.ปทุมธานี แจ้งที่ประชุม

ด้วยทีมงานที่วางไว้ จะมีหน่วยงานราชการอื่นเข้ามาร่วมด้วย ในที่โยธาจังหวัดถามว่ามีคลองไหนบ้างจะได้นำเรือโปะมาลงนั่นคือความพร้อมของจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นเรื่องนี้ชลประทานเสียชื่อไม่ได้ จังหวัดปทุมธานีเป็นห่วงเรื่องการประชาสัมพันธ์เพราะคราวที่แล้วทำเสร็จทหารนำไปประชาสัมพันธ์รอง ผวจ.ปทุมธานี สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้ามาร่วมด้วย แต่ในส่วนชลประทานควรให้ประชาสัมพันธ์กรม ผวก.ชป.๑๑ นำเสนอกกรม เพื่อให้กรมนำคณะผู้สื่อข่าวเข้ามาทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย

ผชช.ชป.๑๑ ประชาสัมพันธ์สำนักประสานโครงการฯ รังสิตใต้ เนื่องจากโครงการนี้ได้เปิดตัวไปแล้วและได้รับการตอบรับ ส่วนท้องถิ่น ผคป. ปทุมธานี ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดและประชาสัมพันธ์พื้นที่ และขอความร่วมมือ ผอ.โครงการต่างๆ ช่วยด้วย วันนี้ที่ประชุมกับจังหวัดปทุมธานีถามฝั่งตะวันตกสถานการณ์เป็นอย่างไร พรุ่งนี้ ผคบ.พระยาบรรลือ ให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจง ฝั่งตะวันตกคงต้องดำเนินการถัดไป

ผส.ชป.๑๑ พรุ่งนี้ส่วนเครื่องจักรกลทำเรื่องให้ผมเซ็น เรื่องการขอตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รถเขี่ย ๒ คัน ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เหลือมาก เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำทุกโครงการต้องพร้อมดำเนินการและสร้างความเข้มแข็งต้องมีช่างพร้อมเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ผชช.ชป.๑๑ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แต่ละโครงการมี ๑ เครื่อง โครงการใดต้องการทำเรื่องเสนอเพิ่มเติม ผู้แทน ผคป.ชป.๑๑ แจ้งว่าได้ส่ง File ให้ผู้ประสานแผนแล้ว

ผคบ.รังสิตใต้ เห็นด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแต่ละโครงการมีน้อย เรื่องงบประมาณเหลือขอเรียนสำนัก เนื่องจากสำนักได้คัดเลือกโครงการฯ รังสิตใต้ เป็นโครงการที่จะเข้าสู่การประเมินในเรื่องของการศึกษาวิจัยของสำนัก และโครงการได้เสนอเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไว้ ๒ เรื่อง ถ้างบเงินทุนหมุนเวียนฯ เหลือขอความกรุณาติดตามให้ด้วย

ผชช.ชป.๑๑ ผคบ.รังสิตใต้ ทำเรื่องเสนอมาอีกที่ ผส.ชป.๑๑ จะได้ติดตามให้

ผคป.ปทุมธานี เนื่องจากมีบ้านรูกกล้าในคลองรังสิต และคลองเป็นจำนวนมาก โครงการฯ รังสิตเหนือโครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ ปทุมธานี ได้ร่วมประชุมกับอดีตรัฐมนตรี ที่กระทรวงฯ ได้ข้อสรุปคือจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขนย้ายคนที่บ้านรูกกล้าในคลองไปอยู่ในที่รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้ รายงานสำนักเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมงาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อดีตรัฐมนตรี เปิดงานเวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า โดย ผวจ.ปทุมธานี กล่าวรายงาน

ผชช.ชป.๑๑ ผอ.โครงการประสานอีกที่ โครงการต่างๆ ถ้าเกิดเหตุหรือมีปัญหาอะไรต่างๆ รายงานสรุปข้อมูลให้สำนักทราบเพื่อสำนักจะได้รายงานกรมทราบต่อไป

ผส.ชป.๑๑ โครงการฯ ชลหารพิจิตร รายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเจ้าหน้าที่นั้น สำนักได้รายงานกรมทราบในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงาน ๖ ครอบครัว เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น เสียหายเกือบทั้งหลังรวมทั้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โครงการได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว และได้จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าให้การช่วยเหลือ จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินพบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้นำขึ้นบัญชีทรัพย์สินพร้อมนี้ได้รายงานให้สำนักทราบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๖ ฝปช.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เนื่องจากโครงสร้างใหม่ ฝปช.ชป.๑๑ จะไปอยู่ ผจบ.ชป.๑๑ ในส่วนของภารกิจจะดูแลเกี่ยวกับอาคารชลประทานที่สำคัญ เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ อาคารขนาดเล็ก ถ้าเกิดความเสียหายจะก่อให้เกิดความเสียหายส่วนอื่นๆ เช่น บ้านเรือน ประชาชน ตรงนี้จะจัดอยู่ในหมวดของอาคารชลประทานที่สำคัญ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรม ดังนั้นขอความอนุเคราะห์โครงการเตรียมข้อมูลว่าจะจัดเตรียมอาคารตัวไหนบ้างเข้ามาอยู่ในหมวดของอาคารชลประทานที่สำคัญ จะเป็นอีกวิธีในการของบประมาณ ถ้าเป็นอาคารตัวนี้จัดทำแผนงานส่ง ฝปช.ชป.๑๑ อาทิตยหน้าจะทำรายละเอียดโครงการ

ผจจ.ชป.๑๑ เรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ ผส.ชป.๑๑ ได้พูดเมื่อสักครู่ ขอให้จัดส่งข้อมูลให้ ผจจ.ชป.๑๑ ภายในพรุ่งนี้ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อจะได้รวบรวมเสนอกกรมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จตรายงานการประชุม