

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	รท.ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายประเจตน์	พลคชา	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นายชัยโรจน์	อุปราชรัตน์	แทน ผบท.ชป.๑๑	
<b>๗. นายเกียรติศักดิ์</b>	<b>หนูแก้ว</b>	<b>ผอ.คป.นนทบุรี</b>	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายเอกชัย	ภู่ออย	แทน ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
<b>๑๒. นายชูชาติ</b>	<b>ศุภวรรธนางกูร</b>	<b>ผอ.คป.ปทุมธานี</b>	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
<b>๑๖. นายมนัส</b>	<b>นิลคุปต์</b>	<b>ผอ.คป.สมุทรปราการ</b>	
๑๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
<b>๒๑. นายชัยรัตน์</b>	<b>เปี่ยมมาลา</b>	<b>แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร</b>	
๒๒. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
<b>๒๓. นายจรัส</b>	<b>เพ็ญศิริสมบุญ</b>	<b>ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน</b>	
๒๔. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	แทน ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
<b>๒๘. นายพงศกร</b>	<b>อุตตนาถกูร</b>	<b>ผอ.คบ.พระยาบรรลือ</b>	
๒๙. นายสนธยา	จันทบำรุง	ผวศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๐. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๑. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๒. นางณภัทร์	รวยบุญส่ง	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
<b>๓๓. นายชัยพร</b>	<b>พรหมสุวรรณ</b>	<b>ผอ.คบ.พระพิมล</b>	
๓๔. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๕. นายทวีวัฒน์	สืบสุขมันสกุล	ผจน.คบ.พระพิมล	
๓๖. นายกระวิน	โพธิ์นาเคน	ผชก.คบ.พระพิมล	

๓๗. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	แทน บท.คบ.พระพิมล
<b>๓๘. นายประสงค์</b>	<b>อินดนตรี</b>	<b>ผอ.คบ.ภาชีเจริญ</b>
๓๙. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	ผวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
<b>๔๓. นายพิลธิษฐ์</b>	<b>พิบูลย์ศิริ</b>	<b>ผอ.คบ.รังสิตเหนือ</b>
๔๔. นายธานีินทร์	เนื่องทศเทศ	ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นางกรพรรณ	สังข์จันทร์	บท.คบ.รังสิตเหนือ
<b>๔๘. นายพฤทธิพงศ์</b>	<b>ทัศนัญชุลีกุล</b>	<b>ผอ.คบ.รังสิตใต้</b>
๔๙. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้
๕๐. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒนานนท์	ผจน.คบ.รังสิตใต้
๕๑. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ผชก.คบ.รังสิตใต้
๕๒. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
<b>๕๓. นายสุรัช</b>	<b>ธนูศิลป์</b>	<b>ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร</b>
๕๔. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๖. นายทินกร	โมฬี	ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๗. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
<b>๕๘. นายสุรพล</b>	<b>อนุสรหิรัญการ</b>	<b>ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต</b>
๕๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
<b>๖๐. นายเกรียงไกร</b>	<b>ภาคพิเศษ</b>	<b>ผอ.คส.ขป.๑๑</b>
๖๑. นายสหะ	อัสนันท์สุข	กวบ.คส.ขป.๑๑
๖๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.ขป.๑๑
<b>๖๓. นายนิเวศน์</b>	<b>ธวัชรุ่งโรจน์</b>	<b>ผสก.๑๑ พก</b>
๖๔. นายวิชัย	ร่วมชาติ	แทน ผคน.๑๑
๖๕. นายวิเชียร	ยางงาม	ผจม.๑๑
๖๖. นายพรชัย	ส้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๗. นายทรงพล	สวยสม	ผอน.๒
๖๘. นายเกรียงศักดิ์	ธนพรภิบาลชน	แทน ผคป.ที่ ๖
๖๙. นายอุดม	ปานขวัญ	ผน.คก.๖
๗๐. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๗๑. นายศราวุธ	สากล	ผจจ.ขป.๑๑
๗๒. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ขป.๑๑
๗๓. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ผชน.ขป.๑๑
๗๔. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ผค.ขป.๑๑
๗๕. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ผปท.ขป.๑๑
๗๖. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผปน.ขป.๑๑
๗๗. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ผงส.ขป.๑๑
๗๘. นายนิติ	พานิชการ	ผปช.ขป.๑๑

๓๙. นายพิชา	วงษาไฮ	ฝคพ.ขป.๑๑
๔๐. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๔๑. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ขป.๑๑
๔๒. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ขป.๑๑
๔๓. นายจรงค์	โกมารทัต	แทน ฝปข.ขป.๑๑
๔๔. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ฝตว.ขป.๑๑
๔๕. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ฝวก.ขป.๑๑
๔๖. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ขป.๑๑
๔๗. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ขป.๑๑
๔๘. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ขป.๑๑
๔๙. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ขป.๑๑
๕๐. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ขป.๑๑
๕๑. นางอรญา	เจริญณฤภัทร	พด.ขป.๑๑
๕๒. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๕๓. นางเสนาะ	เพชรพราว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๕๔. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๕๕. นายวิภพ	ทิมสุวรรณ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๕๖. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจรัสศักดิ์	ลิปิการวงศ์	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๒. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	
๓. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ฝจน.คป.สมุทรสาคร	
๔. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๕. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการอบรม
๖. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๗. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝวศ.คน.๑๑	
๘. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑	
๙. นายทรงวิทย์	เหลืออ่อน	กวบ.๑๑ พก	
๑๐. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปค.๑๑ พก	
๑๑. นางอมรา	นิลวัฒน์	บท.๑๑ พก	
๑๒. นายจรงค์ษ์	ผลวิเศษ	กปค.คส.ขป.๑๑	

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ขป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ หลังจากการประชุม สำนักฯ ได้ทำหนังสือที่ สขป.๑๑/อ.๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งโครงการฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมให้โครงการฯ พิจารณาทบทวนอีกครั้ง งานใดไม่สามารถทำได้ขอให้ดำเนินการส่งเงินคืนกองแผนงานโดยด่วน

(๒) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ขอเชิญ ผชช.ชป., ผบร.ชป.๑๑, ผอ.คป., ผอ.คป., ผจน.ชป., ผจน.คป., ผจน.คป. ประชุมร่วมกับสำนักชลประทานที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ เพื่อเตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำ กลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

(๓) โครงการฯ ได้มีหน่วยงานต่างๆ มาขอดูงานในพื้นที่โครงการฯ ขอให้ทำหนังสือเสนอกรมฯ และแจ้งให้สำนักฯ ทราบทุกครั้ง

(๔) ผส.ชป.๑๑ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เป็น ๐๘ ๑๘๔๓ ๙๖๘๙

### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้แทน ผบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ขอแก้ไขหน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๖ คำว่า King Size เป็น King Dike และหน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๗ คำว่า สตีป เป็น Stop Log

**ระเบียบวาระที่ ๓** ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ของแต่ละโครงการฯ

โครงการฯ **รังสิตใต้** รายงานว่ามีคลอง ๖ สายที่จะประกาศมาตรา ๘ ไม่มีการเก็บค่าน้ำเนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ขอสอบถามว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

ผจน.คป.**รังสิตใต้** คลอง ๖ สาย ที่จะประกาศมาตรา ๘ อยู่ระหว่างตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้ำและสำรวจจุดติดตั้งมิเตอร์ เนื่องจากประกาศมาตรา ๕ แล้วมีข้อผิดพลาดจะต้องยกเลิก และทำเรื่องประกาศใหม่ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ผส.ชป.๑๑ รายงานความก้าวหน้าให้ทราบทุกระยะ

(๒) ขอทราบความก้าวหน้าเรื่องพื้นที่ชลประทาน งาน รว. ๔๓ ก มอบให้ ผวศ.ชป.๑๑ ไปดำเนินการ

ผวศ.ชป.๑๑ ได้เสนอ ผส.ชป.๑๑ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เรื่องดังกล่าวแล้ว มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มติที่ประชุมให้โครงการต่างๆ ส่งบัญชีคลองตาม รว. ๔๓ ก และแผนที่สำรวจกันเขตแต่ละโครงการฯ ให้นิติกรประจำสำนักชลประทานที่ ๑๑ ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ขณะนี้มีบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ถ้าโครงการฯ ใดไม่มีเอกสารดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้-

๑. บัญชี รว. ๔๓ ก ขอได้ที่ ผจม.๑๑

๒. แผนที่สำรวจกันเขต ขอได้ที่ สร.ร.๑๑

ผส.ชป.๑๑ โครงการฯ ใดที่ยังไม่ส่ง รว. ๔๓ ก และแผนที่สำรวจกันเขต ขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา รก.ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะน้ำเริ่มมีปัญหาแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก ซึ่งสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับน้ำต่ำกว่าแผน ให้ ผจน.ชป.๑๑ ทำหนังสือถึงสำนักชลประทานที่ ๑๐ ให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผน การเพาะปลูกกรมฯ มีนโยบายอย่างชัดเจน การทำนาปรังรอบ ๒ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรายงาน ในการประชุมผู้บริหารกรมฯ เน้นการผันน้ำจากกลุ่มน้ำแม่กลองลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ วันนั้น อช. ให้ผู้สื่อข่าวมาทำข่าว ซึ่งผู้สื่อข่าวให้ความสนใจเพราะปีนี้น้ำค่อนข้างน้อย รายละเอียด ผจน.ชป.๑๑ จะได้นำเสนอต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ฝปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม(๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ**การคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป**

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยเฉพาะ ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แต่จะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้มีฝนได้ในบางพื้นที่ และอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนา ในหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะ ทางตอนบนของภาค

เดือนมีนาคม อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน เกือบทั่วไป สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และอาจมีอากาศร้อนจัด บางพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงสุด ๔๐-๔๑ องศาเซลเซียส

ภาคใต้ ในระยะครึ่งแรกของเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางจังหวัด สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดย ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร จากนั้นในช่วงกลางเดือน มกราคมถึงมีนาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียง ตะวันออก ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง โดยจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร

**ข้อควรระวัง**

เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดู ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อาจมีแนว พัดสอบของลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่

เดือนมีนาคม เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะ ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร บ้านเรือน และเรือสวนไร่นาได้ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

**ที่ประชุมรับทราบ**๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ฝจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๗,๑๖๘ ล้านลูกบาศก์ เมตร คิดเป็น ๕๓% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ ๕,๒๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๔.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๗.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๖๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๕๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๘% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๓๘๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๕.๓๒ เมตร รทก. ท้าย+๕.๖๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน พระรามหก+๖.๗๐ เมตร รทก. ท้าย +๐.๓๑ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๐.๙๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๖๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน  
 ๒๖.๑๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓.๒๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ปตร. ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๒๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๔๕  
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๗.๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๕.๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๒.๗๖  
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ผักไห้-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๐๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย  
 ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๙.๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๕๒ ลูกบาศก์เมตร/  
 วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๓๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปิดการระบาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน  
 ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แพน ๑,๕๓๗,๙๑๓ ไร่ ปลูกจริง ๑,๒๖๘,๑๕๘ ไร่ เก็บเกี่ยว  
 ๒๔,๗๒๕ ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่ พืชผัก ๓๒,๙๔๙ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๖๕,๐๓๙ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่  
 บ่อปลา ๒๑๒,๘๖๑ ไร่ บ่อกึ่ง ๕๓,๘๔๑ ไร่ นาหญ้า ๕,๕๙๔ ไร่ อื่นๆ ๒๘,๖๔๗ ไร่

ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีโครงการฯ เข้าร่วม ๑ โครงการ คือ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต  
 นาปรัง เริ่มเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ นาปี เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖-สิงหาคม ๒๕๕๖

ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และเครื่องผลักดันน้ำ ฝั่งตะวันออก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  
 ๒๘ เครื่อง ฝั่งตะวันตก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ๒๕ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๑๒ เครื่อง

**ผส.ขป.๑๑** วันที่ ๑๖, ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ อชช. ไปที่โครงการฯ พระยาบรรลือ เรื่องการวางแผนค่าใช้จ่าย  
 ที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำ ไม่ทราบได้ประสานงานอย่างไร และมีแผนการสูบน้ำเมื่อไหร่

**ผอ.คบ.พระยาบรรลือ** เรื่องนี้ได้ประสาน ผส.บอ., ผส.คก. พร้อมหารือ ผจก.ขป.๑๑ แล้วเห็นด้วยที่ของด  
 การปรับทิศทางการสูบน้ำ ในการนี้ได้เริ่มสูบน้ำตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ มาตรการต่อไป ถ้าปริมาณน้ำผ่าน  
 ปตร.พระยาบรรลือไม่ได้ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้องให้โครงการฯ พระพิมลช่วยบริหารจัดการ

**ผอ.คบ.พระพิมล** ตั้งงบประมาณเรื่องการทำนบ การกำจัดวัชพืช

**ผส.ขป.๑๑** แนะนำให้ขอเครื่องสูบน้ำชั่วคราวมาติดตั้ง

**ผอ.คบ.พระยาบรรลือ** เรียงชี้แจงว่าพื้นที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้วได้

**ผส.ขป.๑๑** โครงการฯ พระพิมลดำเนินการตั้งงบประมาณ ถ้าจะทำทำนบใช้งบประมาณเท่าใด การทำ  
 ทำนบจำเป็นต้องทำหรือไม่

**ผอ.คบ.พระพิมล** จะทำแผนรองรับและต้องดูระยะทาง คลองบางภาษี น้ำในแนวเหนือใต้ไม่มีคันบังคับน้ำได้  
 คลองพระพิมล ถ้าสูบน้ำที่บางเลน น้ำจะไหลลงล่างไม่มาบางบัวทอง ตรงนี้ต้องปิดทำนบชั่วคราว ได้ทำแผน  
 MTEF ศึกษาและก่อสร้างแล้ว

**ผส.ขป.๑๑** - ให้ร่วมกันพิจารณา

- ประตุระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ เครื่องสูบน้ำได้มาแล้วหรือยัง

**ผอ.คบ.รังสิตใต้** ขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิว จำนวน ๔ เครื่อง สัปดาห์หน้าต่อไฟฟ้าเสร็จ  
 จึงจะเริ่มดำเนินการสูบน้ำได้

**รก.ผบร.ขป.๑๑** เรื่องตามนโยบาย อชช. และ ผส.ขป.๑๑ ให้แนวทางไว้คือข้อจำกัดว่ามีอะไร ประสาน  
 โครงการฯ และสำนักเครื่องจักรกลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับปริมาณน้ำที่สามารถบริหารได้ตามแนวทาง  
 ส่วนเรื่องน้ำเค็มจะขึ้นหรือลงอยู่ที่ระดับน้ำทะเลหนุนคงต้องติดตาม ข้อมูลฝาก ผจก.ขป.๑๑ ตรวจสอบ

**ผบ.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำที่ว่า ๑ ล้านบาทต้องคิดไป-กลับ

**ผส.ขป.๑๑** ฝากช่วยดูหลายๆ ด้าน

**รก.ผบร.ขป.๑๑** แผนจะสรุปเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะประสาน โครงการฯ พระพิมล  
 โครงการฯ พระยาบรรลือ

ที่ประชุมรับทราบ

## ๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ฝงจ.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเดือนปี/กันขยาย

- เงินกันขยายไว้เบิกเดือนปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๓,๘๗๘,๘๘๒ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๐%
- เงินกันขยายไว้เบิกเดือนปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๘,๒๒๐,๘๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๙๖๐,๑๖๒ บาท คิดเป็น ๑๓.๔๑%
- เงินกันเดือนปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ พระยาบรรลือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ แล้วเสร็จ ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๕๔,๗๘๑,๑๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๔,๐๙๑,๕๐๓ บาท คิดเป็น ๑๕.๕๖%
- โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๖ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๑๗,๑๕๗,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๓๔,๔๘๒,๖๖๓ บาท คิดเป็น ๘๙.๙๐%
- โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ (งบ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๙ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๘๘,๖๖๕,๓๕๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๖๒,๐๙๖,๐๓๑ บาท คิดเป็น ๓๑.๒๕%
- งบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๔๙,๗๕๙,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๔,๒๔๒,๖๔๐ บาท คิดเป็น ๑.๓๖%
- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (lumpsum) อนุมัติแผนงานฯ จำนวน ๒๑๘ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๖๔,๗๖๙,๔๐๐ บาท ส่งประมาณการแล้ว จำนวน ๑๘๔ รายการ งบประมาณ ๑๓๒,๙๙๙,๔๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖๒ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙๖,๔๑๓,๘๐๐ บาท

**สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖**

๑. การเบิกจ่าย เงินกันขยายปี ๕๓, ๕๔ เงินกันเดือนปี ๕๕ และงบกลาง (ฉุกเฉิน พื้นฟู๒ พื้นฟู๓ และงานเร่งด่วน) ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๒. การดำเนินการโครงการตามแผนเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากปี ๕๖ โดยเฉพาะงานที่มีราคาสูง ขอให้โครงการฯ ที่รับผิดชอบติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอยู่ในความสนใจของ กบอ.
๓. การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๖
  - ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม หากรายการใดคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการผูกพันได้ทันตามกำหนดให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการผ่อนผันต่อคณะกรรมการเร่งรัดฯ กรม
  - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีอำนาจกรมฯ (ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กรณีเกินอำนาจกรมฯ (เกิน ๑๐ ล้านบาท) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
  - ตรวจสอบและปรับแก้ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ดำเนินการ และสอดคล้องกับค่าเป้าหมายรายไตรมาสของกรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเป้าหมายผลเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ ให้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และสถิติการเบิกจ่าย

- ย้อนหลัง เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบ (เป้าการเบิกจ่าย สปช.๑๑ รายไตรมาส ๑.๔๓%, ๒๕.๕๐%, ๖๓.๘๔% และ ๙๗.๔๒% (เฉลี่ย ๘๓.๔๗%) ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมฯ ไตรมาสที่ ๑ = ๖.๕๐% ไตรมาสที่ ๒ = ๒๕.๐๐% ไตรมาสที่ ๓ = ๕๒.๐๐% ไตรมาสที่ ๔ = ๘๖.๐๐%
  - ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันโดยเด็ดขาด
๔. ในช่วงเดือนมีนาคม รองอธิบดีฝ่ายบริหารกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ของสำนักชลประทานที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ (กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมฯ ได้กำหนดการบันทึกข้อมูล ระบบติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดระดับ สำนักฯ โดยพิจารณาจากความครบถ้วนการบันทึกข้อมูลในระบบทั้งหมด ๔๔ ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน ๓๘ ช่อง และแผนที่ประมาณการ ๖ ช่อง) ซึ่งกองแผนงานจะทำการประเมินทุกไตรมาส และขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องของข้อมูลในระบบ โดยเฉพาะผลการเบิกจ่ายควรเท่ากับผลการเบิกจ่ายของระบบ GFMS
๖. การขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังจะมีความเข้มงวดมากขึ้นในการขอตั้งงบประมาณ คาดว่าอาจจะกำหนดปฏิทินแผนงานเป็นรายการกิจกรรมเพื่อสามารถก่อนนี้ได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ หากโครงการใดที่คิดว่าไม่สามารถเตรียมความพร้อมได้ทัน (แบบ ประมาณการ TOR ที่ดิน ป่าไม้) ขอให้แจ้งยกเลิก เพื่อจะได้ปรับค่าเป้าหมายของกรมฯ
๗. การใช้อัตราจ้างค่าแรง ๓๐๐.๔๕ บาท ระบุ. ได้ให้แนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นคือ ระหว่างที่รอความชัดเจนจากสำนักงบประมาณ อัตราจ้างค่าแรงต้องใช้ในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากในมติ ครม. ที่ประกาศให้ใช้ทั่วประเทศ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าการดำเนินงาน และเบิกจ่าย ขอให้ปรับราคางานต่อหน่วยเฉพาะค่าแรง จากเดิม ๒๓๒.๒๐ บาท เป็น ๓๐๐.๔๕ บาท โดยให้แยกใบสำคัญสำหรับค่าแรงเป็น ๒ ใบ คือใบแรกเบิกจ่ายค่าแรงในอัตราเดิมเบิกจ่ายได้ตามปกติ ส่วนใบที่ ๒ เบิกจ่ายค่าแรงในส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๖๘.๒๕ บาท ให้ทำข้อตกลงว่าจะจ่ายให้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ผอ.ผง. และ ผอ.งบ. ร่วมกันพิจารณาแนวทางดังกล่าว หากไม่มีปัญหาอุปสรรค ขอให้มีบันทึกแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖

#### เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ (มติ ครม. ๒๐ พ.ย. ๕๕)		เป้าหมายกรมฯ (อรช. เห็นชอบ ๒๗ พ.ย. ๕๕)	เป้าหมาย สปช.๑๑
	รายจ่ายลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)	รายจ่ายลงทุน (%)	รายจ่ายลงทุน (%)
๑	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖.๕๐	๑.๔๓
๒	๒๕.๐๐	๔๔.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๕๐
๓	๕๐.๐๐	๖๙.๐๐	๕๒.๐๐	๖๓.๘๔
๔	๘๐.๐๐	๙๔.๐๐	๘๖.๐๐	๙๗.๔๒



**ผล.ขป.๑๑** ทุกโครงการฯ ดำเนินการจัดจ้าง ๓๐๐.๔๕ บาท การเบิกจ่ายทำ ๒ ใบ คือใบแรกอัตราเดิม ๒๓๒.๒๐ บาท ใบที่ ๒ อัตราใหม่เพิ่ม ๖๘.๒๕ บาท ถือเป็นหลักปฏิบัติ

**ผลก.๑๑ พก** เมื่อ ๒ วันก่อน ผอ.ผง. มาบรรยายว่าถ้าของก่อสร้างเงินงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินค่าควบคุมงาน ก่อสร้างใช้ไม่หมดถ้าจะเบิกเป็นค่าจ้าง ๓๐๐.๔๕ บาท สามารถเบิกได้เลย

**ผล.ขป.๑๑** มีข้อแม้ยู่ถ้าก่อสร้างเกิน ๑ ปีขึ้นไปสามารถปรับลดทีหลังได้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาคือโครงการฯ ทั่วไปจ้างปีต่อปี

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การจัดทำแผนงานปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับโครงการต่างๆ ที่ยังจัดส่งเอกสารประกอบคำขอต่างๆ ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูล ๑ แผน ๑ โครงการ แบบความต้องการงบประมาณเบื้องต้น รายงานการศึกษาโครงการ สำเนาประมาณการ โดยจัดส่งเอกสาร ๑ ชุด พร้อมบันทึกในรูปแบบ Digital File ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

(๒) การจัดทำแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน

๒.๑. ขอให้เสนอแผนงานตามแบบฟอร์มตามที่กรมฯ กำหนด คือ

- งานซ่อมแซมระบบชลประทาน ให้ใช้แบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๑

พร้อมแนบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติแผนงาน แบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๕

- งานป้องกันน้ำเค็ม งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งานกำจัดวัชพืช ให้ใช้แบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๒ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติแผนงาน แบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๕

- งานขุดลอกคลองโดยเรือขุด ขุดลอกคลองโดยรถขุด งานจ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด ให้ใช้แบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๓ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติแผนงาน ตามแบบฟอร์ม สอน.ปช.๐๕

๒.๒. การจัดทำประมาณการงานดำเนินการเอง

- แนวทางการคิดราคาวัสดุก่อสร้าง โดยให้ใช้กรอบแนวทางการจัดทำประมาณการงานก่อสร้างชลประทาน (งานดำเนินการเอง) ที่กรมฯ กำหนด

### ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบประมาณตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา

(๒) ติดตามงานประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ชป.๑๑ ผสก.๑๑ พก รายงานความก้าวหน้า

**ผปก.ชป.๑๑** - คลองบางกรวย เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตูระบายน้ำบางไผ่สัญญา ๒๘๙ ล้านบาท สั่งเข้าดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น แผนงาน ๐.๐๗% ผลงาน -

- เขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชะลอ ส่งผลสำรวจให้ส่วนวิศวกรรมบริหารแล้ว อยู่ระหว่างการออกแบบ

**ผสก.๑๑ พก** - งานก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองเชียงรากน้อยจากคลองเปรมสหกรณ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา งบประมาณ ๕๐๘ ล้านบาท แผนงาน ๙.๙% ผลงาน ๙.๐๒% ขณะนี้สั่งหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากแก้ไขแบบบริเวณตัวกำแพงใต้ทางด่วน

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองรังสิต งบประมาณ ๓๒๙ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว แผนงาน ๖๒% ผลงาน ๔๐% ซ้ำกว่าแผน ๒๒% กำลังเบิกจ่ายงวดที่ ๑

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย แผนงาน ๕๙.๙๘% ผลงาน ๔๒.๔๒% ซ้ำกว่าแผน ๑๗.๕๖% กำลังเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ประมาณ ๒๗ ล้านบาท

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๑ แผนงาน ๑๐% ผลงาน ๑๐% เริ่มเข้าดำเนินการ

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๒ แผนงาน ๑๐% ผลงาน ๒%

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม ประกวดราคาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นสัญญาปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เริ่มเข้าดำเนินการวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดม เป็นงานตั้งแผนปี ๒๕๕๗ ออกแบบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างจัดทำแผนส่งให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางตั้งงบประมาณ

**ผปก.ชป.๑๑** - งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง อยู่ระหว่างออกแบบ

- เขื่อนป้องกันตลิ่งจากวัดเชิงเลนถึงวัดแสงศิริธรรม อยู่ระหว่างออกแบบพิจารณา

- เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางไผ่น้อย อยู่ระหว่างออกแบบ

**ผสก.๑๑ พก** เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางไผ่น้อย จริงๆ แล้วที่ทราบ คุณเมธสิทธิ์ เป็นผู้ดูแล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มอบหมายให้ ผสก.๑๑ พก เข้ามาดูแล

**ผอ.คป.นนทบุรี** เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางไผ่น้อย เป็นงานปรับปรุง เมื่อคราวประชุมที่จังหวัดนนทบุรี ผส.พก. รับไปดำเนินการ

**ผสก.๑๑ พก** เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางไผ่น้อย อยู่ระหว่างออกแบบ

**ผปก.ชป.๑๑** หลังกำแพงตอกห่างจากตัวตลิ่งมากเป็นเว้า น้ำชาวบ้านเลี้ยงปลาอยู่หลังเขื่อน พอน้ำมาดินก็ทลายลง ความยาวประมาณ ๑ กม. ต้องพิจารณาออกแบบใหม่ สัญญาหมดแล้ว แต่ในการใช้งานเมื่อน้ำท่วมปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ ชาวบ้านร้องเรียนเพราะน้ำเข้าไปหลังเขื่อน คงเหลืองานสำคัญในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ ๑๑ คือ กำแพงป้องกันน้ำท่วมดินเบ็ด ๔ สัญญา ของโครงการฯ รังสิตใต้

**ผอ.คบ.พระยาบรรลือ** ชื่อประตู่ระบายน้ำพระอุดม ประตู่ระบายน้ำบางบัวทอง ของโครงการฯ พระยาบรรลือก็มี ไม่ทราบชื่อซ้ำกันไหม

**ผส.ชป.๑๑** ตั้งงบประมาณและแบบออกเป็นชื่อเหมือนกันแต่ลักษณะอาคารไม่เหมือนชี้แจงได้

**ผอ.คบ.รังสิตใต้** งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ฝั่งทิศเหนือเป็นงานของทางหลวงชนบท ซึ่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จากประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ถึงคลอง ๗ เป็นกำแพงกันน้ำริมคลองรังสิตทั้งหมด ๔ สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

สัญญาที่ ๑ ความยาว ๑.๕ กม. งบประมาณ ๑๖๓ ล้านบาท ผลงาน ๓% ซ้ำกว่าแผน  
ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่คลอง ๑-๓ สัญญาที่ ๒ ความยาว ๕ กม. งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท  
ผลงาน ๓%

ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่คลอง ๓-๕ สัญญาที่ ๓ ความยาว ๕ กม. งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท  
ผลงาน ๒%

ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่คลอง ๕-๗ สัญญาที่ ๔ ความยาว ๕ กม. งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท  
ผลงาน ๓๓%

จุดดำเนินการตั้งแต่ประตูน้ำจุฬา - คลอง ๑ ความยาว ๑.๕ กม. อยู่ทางด้านทิศใต้จะเป็น Flood Wall, Sheet Pile เหล็ก อยู่ระหว่างดำเนินการ กำแพงกั้นน้ำริมคลองจะเป็นกำแพงคอนกรีต Sheet Pile แบ่งเป็น ๓ สัญญา ช่วงละประมาณ ๕ กม. ออกแบบไว้ทั้งหมด ๔ แบบ เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนในการก่อสร้างตามความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่คลองรังสิตมีปัญหาหลากหลายในเรื่องการบุกรุก สิ่งปลูกสร้างสถานบันการศึกษา วัด เทศบาล

สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากสัญญาทั้ง ๔ สัญญา เมื่อเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำผลสำรวจก่อนแล้วมีการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน หน่วยงานในพื้นที่อย่างเทศบาลขอให้มีการปรับแผนเนื่องจากครั้งแรกกำหนดแนวที่ดำเนินการให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก โดยเลาะไปตามแนวถนน แต่ปรากฏว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนแล้วมีสิ่งปลูกสร้างอาคารหลายแห่ง ในการปรับปรุงถนนต้องปรับแนวใหม่ให้มีลักษณะตรง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ดังนั้นต้องดำเนินการขยายสัญญาระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาต้องเลื่อนออกไปทำให้มีเวลาที่จะปรับแนว

**ผล.ขป.๑๑** หลังจากมีการขยายสัญญา ทุกสัญญาจะต้องปรับแผนใหม่ การแก้ไขปัญหาทุกสัญญาพื้นที่จะติดอยู่เป็นช่วงๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ขณะที่ดำเนินการควรแก้ไขควบคู่กันไป ทำการขยายทุกสัญญาแล้วหรือยัง  
**ผอ.คบ.รังสิตใต้** สัญญาที่ ๑, ๒, ๔ ขยายสัญญาแล้ว ส่วนสัญญาที่ ๓ ดำเนินการอยู่ระหว่างการพิจารณา มีการแก้ไข ๒ ครั้ง ครั้งแรกเรื่องการขยายอายุสัญญา ครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างดำเนินการเป็นเรื่องแก้ไขสัญญาเนื่องจากเมื่อกำหนดแนวใหม่แล้วปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาและจากสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำตามแนวที่กำหนดไว้จะต้องมีการออกแบบใหม่

**ผล.ขป.๑๑** อยู่ที่ผู้ควบคุมงานด้วย ระยะแรกบ้านบุกรุกเปลี่ยนแนวใหม่ ดูแล้วไม่เกิน ๑๐% ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นไม่ต้องแก้ไขไว้แก้ไขทีเดียว ไม่เช่นนั้นจะต้องแก้ไขกันตลอด

**ผอ.คบ.รังสิตใต้** ในส่วน ๑๐% หมายความว่าต้องดำเนินการสรุปการแก้ไขแบบ ปริมาณงานทั้งหมดจบลงตัวแล้วปริมาณงานทั้งหมดไม่เกิน ๑๐% อยู่อำนาจกรมฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แต่ถ้าเกิน ๑๐% ต้องเสนอกกรมบัญชีกลาง

### ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนวิศวกรรมบริหารมีแผนงานออกแบบรายละเอียดที่จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ โครงการ คือ ปตร.คลองทิดหลี ทรบ.คลองตาเปี้ยว และกำแพงป้องกันตลิ่งวัดชะลอ ส่วนงานออกแบบตามแนวกำแพงป้องกันตลิ่งของโครงการฯ รังสิตใต้ ซึ่งมี ปตร. ๙ แห่ง ได้ส่งเรื่องให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดำเนินการแล้ว ขอให้โครงการฯ ไปประสานและติดตามงานด้วย งานโครงการขนาดกลาง ปตร.และสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต เป็นงานของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบรายละเอียด ขอให้ ผส.๑๑ พก ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมต่อไป

**ผล.ขป.๑๑** ปตร.และสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตใช้งบประมาณเท่าใด

**ผล.๑๑ พก** ปตร.และสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท

### ที่ประชุมรับทราบ

## ๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๑ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๗๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๔๘ เครื่อง ชำรุด ๒๔ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๔๐	๗
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๑	๒
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๗	๓
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๔	๔๘	๔๔	๔
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๓๙	-
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๔	-
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๗	๒
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๙	-
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๓	๖
รวม		๑๑๑	๔๗๒	๔๔๘	๒๔

ส่วนที่ชำรุด ๒๔ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลจะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

## ที่ประชุมรับทราบ

## ๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

แผนงานปี ๒๕๕๖ ได้เสนอ ผส.จก. ขอยกเลิกเนื่องจากประชุมชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่และยังเหลือประชุมชาวบ้านอีก ๒ จุด

## ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย โดยวิธีการออกเวนคืน ซึ่งได้จ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ดิน ๑ แปลง พื้นที่ ๗๙ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท

## ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สชป. ๑๑ นิติกรฯ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑ ติดราชการ

## ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผด.ผด.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม  
เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่ติดตั้งตามโครงการต่างๆ ขณะนี้ถอนกลับหมดแล้ว เนื่องจาก  
หมดภารกิจ แต่เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรขนาด ๓ คิวที่ติดตั้งฝั่งตะวันตก ๒๔๐ เครื่อง ขณะนี้ยังติดตั้งอยู่

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม  
เงินงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักได้รับงบประมาณมาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ  
จัดหาวัสดุ

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**ผศ.ชป.๑๑** เรื่องการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुकูล้ำลำน้ำสาธารณะ ซึ่งคณะทำงานมีรองปลัดกระทรวง  
มหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นประธาน และกรมชลประทาน โดย ผศ.ชป.๑๑ เป็นคณะทำงานฯ  
มีปริมาณงานที่คณะทำงานฯ จะต้องดำเนินการ รวม ๓๔ คลอง แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว  
ในการเริ่มงานคณะทำงานฯ เลือก คลอง ๒ หรือ คลองลาดพร้าว เป็นคลองนำร่อง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต  
กรุงเทพมหานคร กรมชลประทานได้ถ่ายโอนคลองและอาคารไปแล้วเมื่อปี ๒๕๔๓ ส่วนชานคลองหรือเขตคลอง  
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีประชาชนบุกรุกปลูกอาคารที่พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรมธนารักษ์จึงยังไม่รับคืน  
เนื่องจากส่วนวิศวกรรมบริหารไม่มีข้อมูลรายละเอียดคลองดังกล่าวและคลองนี้อยู่ในเขตโครงการฯ รังสิตได้  
ตั้งนั้นหากมีการประชุมครั้งต่อไปควรให้โครงการฯเจ้าของพื้นที่เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

**ผศ.ชป.๑๑** ผศ.ชป.๑๑ เสนอเรื่องมาจะได้สั่งการให้โครงการฯ รังสิตได้เข้าร่วมประชุม

**รท.ผบร.ชป.๑๑** โครงการฯ รังสิตได้เป็นเจ้าของพื้นที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผจก.ชป.๑๑ ประสาน  
กรมธนารักษ์ แล้วให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ

**ผจก.คป.รังสิตใต้** ตามที่ รท.ผชช.ชป.๑๑ กล่าว ได้ประสานกรมธนารักษ์เพื่อขอเอกสาร เมื่อปี ๒๕๓๒  
โครงการฯ รังสิตใต้ ขึ้นอยู่กับสำนักชลประทานที่ ๘ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจดูแลคลองในเขตคันกันน้ำตาม  
พระราชดำริให้ กรุงเทพมหานคร รับทั้งหมด ๑๓ คลอง ต่อมากรมฯ ได้ประกาศยกเลิกทางน้ำชลประทานทั้ง  
๑๓ คลอง และทำหนังสือส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เพื่อให้กรมธนารักษ์ส่งมอบให้กรุงเทพมหานครต่อไป  
แต่เมื่อกรมธนารักษ์ตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามมติ ครม. ว่าด้วยเรื่องที่ราชพัสดุ ชัดแย้งด้วยข้อความว่า  
หน่วยงานที่ใช้ที่ราชพัสดุจะส่งคืนต้องส่งคืนในสภาพเดิมก่อนรับมอบและก่อนประกาศเป็นที่ราชพัสดุ  
เพราะฉะนั้นคลองต่างๆ ทั้ง ๑๓ คลองก่อนที่จะขึ้นเป็นที่ราชพัสดุไม่มีบ้านเรือนบุกรุกต้องทำให้อยู่ในสภาพเดิม  
ได้มีการประชุม ๓ ฝ่าย คือ ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ ขณะนี้กำลัง  
รวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ นิติกรฯ และ รท.ผชช.ชป.๑๑

**ผศ.ชป.๑๑** นำข้อมูลให้นิติกรฯ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

**รท.ผบร.ชป.๑๑** โครงการฯ รังสิตใต้ประสาน ผศ.ชป.๑๑ ข้อมูลจะได้ตรงกัน

**ผศ.ชป.๑๑** โครงการฯ รังสิตใต้รับเรื่องไปดำเนินการ

#### ที่ประชุมรับทราบ

**ผอ.คป.ปทุมธานี** จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ประมาณ ๙ แสนกว่าไร่ แบ่งเป็นพื้นที่โครงการฯ ปทุมธานี  
๗ หมื่นกว่าไร่ ซึ่งหลักใหญ่พื้นที่โครงการฯ ปทุมธานีจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง ๒ ฝั่ง น้ำท่วมจะเป็นน้ำหลาก  
จากแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด ๒ ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามีอาคาร ทרב. สถานีสูบน้ำต่างๆ ฝั่งตะวันออก ๓๐ แห่ง  
ฝั่งตะวันตก ๒๗ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมด ๑๘ คน ใช้งบประมาณในการดูแลเดือนละประมาณ  
๑ แสนกว่าบาท โครงการฯ ปทุมธานีมีปัญหาเรื่องงบประมาณขอหารือที่ประชุม ขอความอนุเคราะห์  
โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ พระยาบรรลือ ช่วยจ้างคนงานของโครงการฯ ปทุมธานี  
โครงการละ ๕ คน ได้หรือไม่

**ผอ.คป.รังสิตใต้** โครงการฯ รังสิตใต้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับโครงการฯ ปทุมธานี เพราะมีอาคารที่ได้รับการถ่ายโอนมา ๕ แห่ง

**ผอ.คป.รังสิตเหนือ** ขอประชุมเรื่องค่าแรงอัตราใหม่ พุ่งนี้จะให้คำตอบ โครงการฯ รังสิตเหนือประสบปัญหาเรื่องการฟ้องผู้บุกรุกและผู้บุกรุกกำลังฟ้องกลับว่าแจ้งความเท็จ

**นิติกรฯ** ถ้ามีปัญหาหรือไม่มั่นใจให้ส่งเรื่องมาที่สำนักฯ เพราะมีคณะทำงานจะได้ช่วยพิจารณา ส่วนเรื่องน้ำเสีย ผจน.ขป.๑๑ นัดวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ จะเข้าไปตรวจสอบ

**ผส.ขป.๑๑** แผนต่อไปมีอยู่แล้วจะแบ่งงบประมาณแยกให้ เรื่องการกันเขตที่ว่าต้องยกเลิกหรือไม่ชี้แจงด้วย

**นิติกรฯ** เรื่องการกันเขต สมัยก่อนหัวหน้าโครงการได้ขอจากราษฎรแล้วราษฎรยกให้หรือสมัยนี้เรียกว่าอุทิศที่ดินให้เพื่อการก่อสร้างเพราะราษฎรก็ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างด้วย ส่วนคลองนั้นถ้ามีการขุดลอกคลองหรือขุดคลองแล้วนำมาทอไว้ทำเป็นคันดินบริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

**ผอ.คป.รังสิตใต้** เรื่องการกันเขตที่ใช้กันอยู่คือแผนที่กันเขตเวลามีข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท ทางคดี แผนที่กันเขตถือเป็นประโยชน์ทางฝ่ายกฎหมาย ดูแผนที่กันเขตแล้วน่าจะออกมานานทั้งๆที่ไม่มีการทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจะทำให้ที่ดินมีระวางในแผนที่ การชี้แนวเขตจะนำตรงนี้มาใช้เหมือนเป็นโฉนดของราชการ ถ้าขึ้นศาลตัวนี้จะเป็นที่ยอมรับ แต่ที่นี้ไม่ได้ทำเห็นควรนำริเริ่มทำ

**ผส.ขป.๑๑** ที่รู้มาคือเมื่อมีการกันเขตจะต้องมีหน่วยรังวัดเข้าไป มีแผนที่ โฉนดพร้อม และถ้าต้องการแบ่งแยกกรรมที่ดินจะแบ่งแยกให้ ผู้ใช้ประโยชน์เป็นของกรมชลประทาน

**ผอ.คป.รังสิตเหนือ** เดี่ยวนี้เลิกพูดคำว่า “ให้” “ยกให้” เพราะไม่มีแล้ว เมื่อก่อนให้ด้วยปากเปล่าหลักฐานไม่ถาม พอถึงรุ่นลูกหลานก็มาฟ้อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน เรื่องการรังวัดถูกเขตชลประทานแล้วออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในส่วนนี้จะบอกไว้หมดว่ากรมชลประทานจะทำอะไรในการชี้แนวเขตต้องมีหลักฐานประกอบที่ดินเข้าไปชี้แนวเขตไว้เป็นหลักฐานในการกำหนดเขตชลประทานให้ชัดเจน

**ผส.ขป.๑๑** ช่วยกันหาทางแก้ไข หลังเลิกประชุมขอพบ ผอ.คป., ผอ.คป.

#### ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จตุรายนการประชุม