

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่าย	งานตามแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	งานนโยบาย	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	รวมงาน ทั้งหมด (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
ฝ่ายพิจารณาโครงการ	49	19	38.78	-	-	-	-	-	-	49	19	38.78
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	18	4	22.22	-	-	-	-	-	-	18	4	22.22
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา	11	3	27.27	-	-	-	-	-	-	11	3	27.27
ฝ่ายออกแบบ	35	6	17.14	13	13	100.00	-	-	-	48	19	39.58
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ	-	-	-	265	241	90.94	-	-	-	265	241	90.94
รวม	113	32	28.32	278	254	91.37	-	-	-	391	286	73.15

ความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 2565/2566						
รายการ		จำนวน	งบ พรบ.2565	กันเหลื่อมปี		
งบประมาณปี 2565	งานปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองบางแก กม.7+700	1	4,500,000.00	3,711,111.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	
	รวม	1	4,500,000.00	3,711,111.00		
รายการ		จำนวน	งบ พรบ.2566	ผลการเบิกจ่าย	24 กุมภาพันธ์ 2566	
				พด.01	สอบประเภทเงิน	เบิกแล้ว
งบประมาณปี 2566	1.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ	35	24,905,000.00	17,171,932.58	16,010,389.42	10,478,583.68
	2.ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ	6	5,777,600.00			
	รวม	41	30,682,600.00	17,171,932.58	16,010,389.42	10,478,583.68
				คิดเป็น 34.15 %		
	3.ค่ากำจัดวัชพืช (ดำเนินการเอง)	14	7,271,000.00	ดำเนินการโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6		
	4.ค่าชุดลอกครองโดยรถชุด (ดำเนินการเอง)	4	13,161,000.00	สำนักเครื่องจักรกล		
	รวม	18	20,432,000.00			

สรุปงบประมาณ งานซ่อมแซมเหลือจ่ายหลัง e-bidding, ค่าวัสดุ และค่าแรง ค่าล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณตามเงินโอน	งบประมาณตาม ML			ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)		ค่าอำนาจการ	เหลือจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
			รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	
1	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.รางหวาย	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	653.97	653.97	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3292
2	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	468.03	468.03	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3293
3	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.บ้านโคก	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	270.31	270.31	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3294
4	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.โชน 19	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	499.48	499.48	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3295
5	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.โชน 20	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	531.62	531.62	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3296
6	ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย ปตร.คันกันน้ำสาย 2	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	443.60	443.60	เลขที่ส่งออก กพง 04/3818/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3297
7	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำตาบเงิน	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,912.00	36,912.00	เลขที่ส่งออก กพง 04/2036/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3298 เลขที่ส่งออก กพง 04/4246/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 โอนจัดสรรครั้งที่ 3585 (กลับส่วนกลาง) เงิน 389.50 บาท
รวม		3,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,779.01	39,779.01	

ตารางเบิกจ่ายค่าวัสดุ ปี 2566 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 7,194,984.14 *100/18,573,408.24 = 37.77 %

ที่	งาน	งบประมาณ ทั้งหมด	ค่าของ																	
			รวม	ค่าวัสดุหลัก			ค่าอะไหล่			ค่าน้ำมัน			ค่าเบ็ดเตล็ด			ค่าเครื่องเขียน			24 กุมภาพันธ์ 2566	สิ่งเบิก (PO)
				รวม	เบิก	% เบิก	รวม	เบิก	% เบิก	รวม	เบิก	% เบิก	รวม	เบิก	% เบิก	รวม	เบิก	% เบิก	รวม	เบิกแล้ว
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาตามข้อเสนอลงบครุภัณฑ์ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	99,999.80	-
2	บริหารการดำเนินงานโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 384,063 ไร่	1,775,700.00	450,000.00	-	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	100,000.00	-	-	200,000.00	66,500.00	33.25	35,000.00	-	316,500.00	216,500.00	216,500.00
3	บำรุงรักษาคลองสายย่อย 22 สาย ระยะทาง 128 กิโลเมตร	452,200.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	20,000.00	5,260.00	26.30	-	-	105,260.00	5,260.00	5,260.00
4	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 19 สาย ระยะทาง 230 กิโลเมตร	1,621,900.00	400,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	7,800.00	2.60	100,000.00	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00
5	บำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าตั้งบางยี่หิน พื้นที่ 72 ไร่	152,800.00	152,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,800.00	77,057.00	50.43	-	-	77,057.00	77,057.00	77,057.00
6	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน บริเวณอาคารชลประทาน 37 แห่ง ปริมาณ 239 ไร่	775,000.00	190,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-	-	40,000.00	5,000.00	12.50	40,000.00	-	105,000.00	5,000.00	5,000.00
7	ซ่อมแซม ทรบ.ท่าควาย	800,000.00	485,257.05	410,257.05	410,098.16	99.96	15,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	5,000.00	-	470,257.05	440,098.16	440,098.16
8	ซ่อมแซม ประตู.บางแก	500,000.00	303,370.91	258,370.91	258,367.37	100.00	5,000.00	-	-	22,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	5,000.00	-	298,370.89	276,367.37	276,367.37
9	ซ่อมแซม ทรบ.ขุนศรี	500,000.00	307,121.67	262,121.67	262,061.65	99.98	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	5,000.00	-	297,117.67	277,061.65	277,061.65
10	ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวโคก	600,000.00	344,510.01	289,510.01	-	-	15,000.00	-	-	22,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	5,000.00	-	329,510.01	307,506.55	18,000.00
11	ซ่อมแซม รั้วบริเวณหัวงานฯ	980,000.00	594,385.48	501,385.48	501,377.07	100.00	20,000.00	13,500.00	67.50	43,000.00	42,768.00	99.46	30,000.00	30,000.00	100.00	5,000.00	-	587,885.48	587,645.07	587,645.07
12	ซ่อมแซม ประตู.ไม้ตรา	650,000.00	393,987.31	333,987.31	333,982.91	100.00	5,000.00	-	-	35,000.00	34,998.00	99.99	20,000.00	20,000.00	100.00	5,000.00	-	388,987.31	388,982.91	388,980.91
13	ซ่อมแซม ทรบ.รางกระป๋อง	800,000.00	522,044.77	447,044.77	447,006.95	99.99	15,000.00	-	-	35,000.00	34,998.00	99.99	25,000.00	25,000.00	100.00	5,000.00	-	507,044.77	507,004.77	507,004.95
14	ซ่อมแซม ทรบ.ห้วยหมก	750,000.00	488,934.60	418,934.60	418,846.10	99.98	10,000.00	-	-	40,000.00	39,787.20	99.47	20,000.00	20,000.00	100.00	5,000.00	-	478,934.60	478,633.30	478,633.30
15	ซ่อมแซม ทรบ.บ้านแดง	550,000.00	311,949.00	261,949.00	-	-	10,000.00	-	-	25,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	5,000.00	-	276,949.00	276,872.04	15,000.00
16	ซ่อมเสริมคัน คันคลองส่งน้ำสาย 4 มีงวาท กม. 12+720 ถึง กม. 12+970	1,700,000.00	1,540,112.00	1,450,112.00	-	-	20,000.00	-	-	50,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	5,000.00	-	1,470,112.00	1,470,109.54	20,000.00
17	ซ่อมแซม ประตู.นายฉัตร	600,000.00	382,910.55	327,910.55	327,907.01	100.00	5,000.00	-	-	35,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	5,000.00	-	342,914.65	342,907.01	342,907.01
18	ซ่อมแซม ประตู.ปลายคลองส่งน้ำสาย 4	750,000.00	466,858.45	396,858.45	396,650.25	99.95	10,000.00	-	-	38,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	5,000.00	-	418,858.45	418,650.25	418,650.25
19	ซ่อมแซม ทรบ.บางนาค	350,000.00	195,274.34	165,274.34	-	-	5,000.00	-	-	13,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	5,000.00	-	177,273.86	177,213.38	12,000.00
20	ซ่อมแซม ทรบ.บางชัย-คอตัน	400,000.00	228,961.14	190,961.14	190,961.14	100.00	10,000.00	-	-	15,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	100.00	2,000.00	-	218,961.14	203,961.15	203,961.14
21	ซ่อมแซม โรงจอดรถ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2	350,000.00	227,770.07	194,770.07	194,770.07	100.00	8,000.00	8,000.00	100.00	15,000.00	14,968.80	99.79	10,000.00	10,000.00	100.00	2,000.00	-	227,770.07	227,733.37	227,738.87
22	ซ่อมแซม ทรบ.ยายกั้ง	300,000.00	189,127.12	161,127.12	95,085.62	59.01	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	2,000.00	-	171,127.12	171,127.12	105,085.62
23	ซ่อมแซม ประตู.ปลายคลองผู้ปูนเหนือ	640,000.00	430,254.75	375,254.75	86,563.08	23.07	10,000.00	-	-	30,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	3,000.00	-	390,254.75	390,254.75	101,563.08
24	ซ่อมแซม ประตู.ปากคลองสาน	400,000.00	279,638.16	244,638.16	40,211.00	16.44	10,000.00	-	-	15,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	3,000.00	-	254,638.16	254,638.16	50,211.00
25	ซ่อมแซม ประตู.กลางคลองสาน	940,000.00	524,492.44	434,492.44	6,211.80	1.43	10,000.00	-	-	60,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	3,000.00	-	454,584.24	454,584.24	26,211.80
26	ซ่อมแซม ประตู.หนองบัว-โคกตาควง	1,650,000.00	908,904.83	743,904.83	-	-	20,000.00	-	-	100,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	5,000.00	-	788,904.83	788,904.83	45,000.00
27	ซ่อมแซม ประตู.ปากคลองผู้ปูนเหนือ	520,000.00	332,316.34	282,316.34	282,316.94	100.00	10,000.00	-	-	25,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	2,000.00	-	297,316.34	297,316.34	297,316.94
28	ซ่อมแซม ทรบ.ทรงกระเทียม	450,000.00	287,919.19	244,919.19	175,086.98	71.49	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	100.00	2,000.00	-	257,919.19	257,919.19	188,086.98
29	ซ่อมแซม ประตู.ดาบเงิน	1,000,000.00	755,382.00	660,382.00	217,291.00	32.90	30,000.00	30,000.00	100.00	40,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	5,000.00	-	715,382.00	715,374.00	272,291.00
30	ซ่อมแซม คันคลองส่งน้ำสาย1 มีงวาท กม.18+800-20+700	2,500,000.00	2,362,506.00	2,122,506.00	252,576.00	11.90	50,000.00	-	-	160,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	10,000.00	-	2,188,506.00	1,609,020.22	282,576.00
31	ซ่อมแซม ประตู.จรเข้คลื่น	650,000.00	380,333.95	320,333.95	305,479.75	95.36	15,000.00	-	-	30,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	5,000.00	-	335,333.95	333,762.70	320,479.75
32	ซ่อมแซม ประตู.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1	600,000.00	350,764.20	295,764.20	294,349.17	99.52	12,000.00	-	-	28,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	5,000.00	-	310,765.20	309,349.17	309,349.17
33	ซ่อมแซมทางเดินและราวกันตก สะพานข้ามคลองศพหลัง กม.3+300	760,000.00	575,042.95	523,042.95	496,234.12	94.87	12,000.00	-	-	25,000.00	24,948.00	99.79	15,000.00	15,000.00	100.00	4,000.00	-	563,042.95	536,181.42	536,182.12
34	ซ่อมแซมเครื่องกักน้ำบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.บ้านเข็ก	455,000.00	364,202.66	320,202.66	-	-	6,000.00	-	-	23,000.00	-	-	15,000.00	14,995.00	99.97	2,000.00	-	358,197.66	335,197.66	14,995.00
35	ซ่อมแซมเครื่องกักน้ำบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.บางแยง	440,000.00	347,130.66	309,130.66	-	-	6,000.00	-	-	19,000.00	-	-	13,000.00	12,995.00	99.96	2,000.00	-	341,125.66	322,125.66	12,995.00
36	ซ่อมแซมบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.ปลายคลองผู้ปูนเหนือ (2ช่อง)	680,000.00	543,458.00	478,458.00	-	-	10,000.00	-	-	33,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	3,000.00	-	500,458.00	500,458.00	22,000.00
37	ซ่อมแซมเครื่องกักน้ำบานระบาย ประตู.คลองทราย	400,000.00	323,279.66	281,279.66	-	-	6,000.00	-	-	22,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00	100.00	2,000.00	-	295,279.66	295,279.66	14,000.00
38	ซ่อมแซมบานระบาย ประตู.ศพเหล็ง	350,000.00	280,229.66	246,229.66	-	-	5,000.00	-	-	18,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	100.00	1,000.00	-	257,229.66	257,229.66	11,000.00
39	ซ่อมแซมบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.ปลายคลองสาสี (3ช่อง)	930,000.00	742,043.00	654,043.00	-	-	13,000.00	-	-	45,000.00	-	-	30,000.00	29,985.00	99.95	5,000.00	-	684,028.00	684,028.00	29,985.00
40	ซ่อมแซมเครื่องกักน้ำบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.บางซ้อ	480,000.00	383,642.66	337,642.66	-	-	7,000.00	-	-	24,000.00	-	-	15,000.00	14,995.00	99.97	2,000.00	-	352,637.66	352,637.66	14,995.00
41	ซ่อมแซมเครื่องกักน้ำบานระบายและระบบไฟฟ้า ประตู.บางปลาสำ	480,000.00	383,642.66	337,642.66	-	-	7,000.00	-	-	24,000.00	-	-	15,000.00	14,995.00	99.97	2,000.00	-	352,637.66	352,637.66	14,995.00
รวม		30,682,600.00	19,050,558.24	15,482,758.24	5,993,434.14	38.71	720,000.00	201,500.00	27.99	1,489,000.00	192,468.00	12.93	1,358,800.00	807,582.00	59.43	312,000.00	-	17,171,932.58	16,010,389.42	7,194,984.14

ที่	งาน	งบประมาณทั้งหมด	ค่าแรง+ค่าอำนวยความสะดวก ประจำปี 2566						เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566						คิดเป็น 31.37 %							
			งบประมาณ ค่าแรง+อำนวยความสะดวก						แจ้งเบิก (ใบสำคัญ)						คงเหลือ							
			รวม	ส่วนกลาง	ฝ่าย 1	ฝ่าย 2	ฝ่าย 3	ช่างกล	รวม	ส่วนกลาง	ฝ่าย 1	ฝ่าย 2	ฝ่าย 3	ช่างกล	รวม	ส่วนกลาง	ฝ่าย 1	ฝ่าย 2	ฝ่าย 3	ช่างกล	เงินกัน	เบิกแล้ว
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาขบวนรถประจําตามคําสั่งของกรมการขนส่งทางบกจํานวน10 ขบวน	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 384,063 ไร่	1,775,700.00	1,290,700.00	1,290,700.00	-	-	-	283,790.20	283,790.20	-	-	-	-	-	1,006,909.80	1,006,909.80	-	-	-	-	374,030.60	283,790.20
3	บำรุงรักษาคลองสายย่อย 22 สาย ระยะทาง 128 กิโลเมตร	452,200.00	332,200.00	332,200.00	-	-	-	17,123.40	17,123.40	-	-	-	-	-	315,076.60	315,076.60	-	-	-	-	17,123.40	17,123.40
4	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 19 สาย ระยะทาง 230 กิโลเมตร	1,621,900.00	1,121,900.00	1,121,900.00	-	-	-	491,271.35	491,271.35	-	-	-	-	-	630,628.65	630,628.65	-	-	-	-	577,846.13	491,271.35
5	บำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่สิบ พื้นที่ 72 ไร่	152,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กำจัดวัชพืชบริเวณ บริเวณอาคารชลประทาน 37 แห่ง บริเวณ 239 ไร่	775,000.00	545,000.00	545,000.00	-	-	-	224,551.95	224,551.95	-	-	-	-	-	320,448.05	320,448.05	-	-	-	-	281,232.35	224,551.95
7	ซ่อมแซม ทรบ.ท่าควาย	800,000.00	309,742.95	96,942.95	212,800.00	-	-	195,027.30	50,670.95	144,356.35	-	-	-	-	114,715.65	46,272.00	68,443.65	-	-	-	237,184.35	195,027.30
8	ซ่อมแซม ประตูบางแก	500,000.00	191,629.09	78,029.09	113,600.00	-	-	16,663.70	16,663.70	-	-	-	-	-	174,965.39	61,365.39	113,600.00	-	-	-	42,452.95	16,663.70
9	ซ่อมแซม ทรบ.ขุนศรี	500,000.00	187,878.33	58,278.33	129,600.00	-	-	99,893.90	24,995.55	74,898.35	-	-	-	-	87,984.43	33,282.78	54,701.65	-	-	-	117,893.90	99,893.90
10	ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวโคก	600,000.00	250,489.99	87,289.99	163,200.00	-	-	11,760.00	-	11,760.00	-	-	-	-	238,729.99	87,289.99	151,440.00	-	-	-	39,136.65	11,760.00
11	ซ่อมแซม รั้วบริเวณหัวงานนา	980,000.00	380,614.52	117,174.52	263,440.00	-	-	239,568.00	64,993.95	174,574.05	-	-	-	-	141,046.52	52,180.57	88,865.95	-	-	-	349,181.45	239,568.00
12	ซ่อมแซม ประตูไม้ตรา	650,000.00	251,012.69	91,812.69	159,200.00	-	-	137,462.99	31,626.15	105,836.84	-	-	-	-	113,549.70	60,186.54	53,363.16	-	-	-	154,775.85	137,462.99
13	ซ่อมแซม ทรบ.บางกระบือ	800,000.00	272,955.23	77,755.23	195,200.00	-	-	89,988.55	41,659.25	48,329.30	-	-	-	-	182,966.68	36,095.98	146,870.70	-	-	-	102,988.55	89,988.55
14	ซ่อมแซม ทรบ.ท่าหมวก	750,000.00	256,065.40	75,265.40	180,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,065.40	75,265.40	180,800.00	-	-	-	-	-
15	ซ่อมแซม ทรบ.บ้านแดง	550,000.00	233,051.00	73,051.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,051.00	73,051.00	160,000.00	-	-	-	-	-
16	ซ่อมเสริมคัน คันคลองส่งน้ำสาย 4 มีชวา กม. 12+720 ถึง กม. 12+970	1,700,000.00	154,888.00	94,888.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,888.00	94,888.00	60,000.00	-	-	-	-	-
17	ซ่อมแซม ประตูนายมิตร	600,000.00	212,089.45	56,889.45	155,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,089.45	56,889.45	155,200.00	-	-	-	-	-
18	ซ่อมแซม ประตูปลายคลองส่งน้ำสาย 4	750,000.00	278,141.55	106,941.55	171,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,141.55	106,941.55	171,200.00	-	-	-	-	-
19	ซ่อมแซม ทรบ.บางนมโค	350,000.00	149,725.66	55,325.66	94,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,725.66	55,325.66	94,400.00	-	-	-	-	-
20	ซ่อมแซม ทรบ.บางชัย-คอดิน	400,000.00	169,038.86	71,678.86	-	97,360.00	-	110,331.40	24,340.00	-	85,991.40	-	-	-	58,707.46	47,338.86	-	11,368.60	-	-	123,249.95	110,331.40
21	ซ่อมแซม โรงจอดรถ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2	350,000.00	120,229.93	46,869.93	-	73,360.00	-	88,473.00	15,178.15	-	73,294.85	-	-	-	31,756.93	31,691.78	-	65.15	-	-	90,452.35	88,473.00
22	ซ่อมแซม ทรบ.ยายกสิ่ง	300,000.00	108,872.88	23,832.88	-	85,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108,872.88	23,832.88	-	85,040.00	-	-	-	-
23	ซ่อมแซม ประตูปลายคลองญี่ปุ่นเหนือ	640,000.00	206,745.25	55,065.25	-	151,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	206,745.25	55,065.25	-	151,680.00	-	-	-	-
24	ซ่อมแซม ประตูปากคลองสนาม	400,000.00	117,361.84	31,521.84	-	85,840.00	-	106,862.55	21,460.00	-	85,402.55	-	-	-	10,499.29	10,061.84	-	437.45	-	-	107,259.40	106,862.55
25	ซ่อมแซม ประตูกลางคลองสนาม	940,000.00	412,507.56	117,387.56	-	295,120.00	-	67,134.15	24,518.55	-	42,615.60	-	-	-	345,373.41	92,869.01	-	252,504.40	-	-	204,017.40	67,134.15
26	ซ่อมแซม ประตูหนองบัว-โคกคางว	1,650,000.00	736,095.17	378,015.17	-	358,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	736,095.17	378,015.17	-	358,080.00	-	-	-	-
27	ซ่อมแซม ประตูปากคลองญี่ปุ่นเหนือ	520,000.00	185,683.66	50,803.66	-	134,880.00	-	158,665.75	24,375.00	-	134,290.75	-	-	-	27,017.91	26,428.66	-	589.25	-	-	169,134.90	158,665.75
28	ซ่อมแซม ทรบ.ทรงกระเทียม	450,000.00	160,080.81	40,080.81	-	120,000.00	-	143,727.55	23,805.00	-	119,922.55	-	-	-	16,353.26	16,275.81	-	77.45	-	-	143,827.95	143,727.55
29	ซ่อมแซม ประตูตาบเงิน	1,000,000.00	239,618.00	47,923.60	-	-	191,694.40	161,441.75	47,610.00	-	-	113,831.75	-	-	78,176.25	313.60	-	-	77,862.65	-	206,818.40	161,441.75
30	ซ่อมแซม คันคลองส่งน้ำสาย1 มีชวา กม.18+800-20+700	2,500,000.00	114,000.00	22,800.00	-	-	91,200.00	89,200.00	-	-	89,200.00	-	-	-	24,800.00	22,800.00	-	-	2,000.00	-	109,451.10	89,200.00
31	ซ่อมแซม ประตูจะเข้คด	650,000.00	250,000.00	50,000.00	-	200,000.00	-	130,902.30	-	-	130,902.30	-	-	-	119,097.70	50,000.00	-	-	69,097.70	-	198,141.15	130,902.30
32	ซ่อมแซม ประตูปลายคลองส่งน้ำสาย 1	600,000.00	231,000.00	46,200.00	-	184,800.00	-	73,319.10	-	-	73,319.10	-	-	-	157,680.90	46,200.00	-	-	111,480.90	-	123,021.30	73,319.10
33	ซ่อมแซมทางดินและราวกันตก สะพานข้ามคลองสหเพลิง กม.3+300	760,000.00	169,000.00	33,800.00	-	-	135,200.00	159,861.70	33,358.25	-	-	126,503.45	-	-	9,138.30	441.75	-	-	8,696.55	-	168,461.80	159,861.70
34	ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้านบะบายและระบบไฟฟ้า ประตูบ้านแขก	455,000.00	88,797.34	20,557.34	-	-	68,240.00	48,403.70	15,870.00	-	-	-	32,533.70	40,393.64	4,687.34	-	-	-	-	35,706.30	66,654.80	48,403.70
35	ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้านบะบายและระบบไฟฟ้า ประตูบางเพียง	440,000.00	90,869.34	24,949.34	-	-	65,920.00	48,403.70	15,870.00	-	-	-	32,533.70	42,465.64	9,079.34	-	-	-	-	33,386.30	66,654.80	48,403.70
36	ซ่อมแซมระบบระบายและระบบไฟฟ้า ประตูปลายคลองญี่ปุ่นเหนือ (2ช่อง)	680,000.00	133,542.00	31,542.00	-	-	102,000.00	23,805.00	23,805.00	-	-	-	-	109,737.00	7,737.00	-	-	-	-	102,000.00	23,805.00	23,805.00
37	ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้านบะบาย ประตูคลองทราย	400,000.00	74,720.34	14,944.07	-	-	59,776.27	41,116.70	8,583.00	-	-	-	32,533.70	33,603.64	6,361.07	-	-	-	-	27,242.57	59,367.80	41,116.70
38	ซ่อมแซมบ้านระบาย ประตูสหเพลิง	350,000.00	68,770.34	16,290.34	-	-	52,480.00	24,849.85	8,583.00	-	-	-	-	16,266.85	43,920.49	7,707.34	-	-	-	36,213.15	33,975.40	24,849.85
39	ซ่อมแซมบ้านระบายและระบบไฟฟ้า ประตูปลายคลองสายที่ 3(ช่อง)	930,000.00	182,957.00	43,517.00	-	-	139,440.00	-	-	-	-	-	-	-	182,957.00	43,517.00	-	-	-	-	139,440.00	-
40	ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้านบะบายและระบบไฟฟ้า ประตูบางซอ	480,000.00	94,357.34	22,357.34	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	94,357.34	22,357.34	-	-	-	-	72,000.00	-
41	ซ่อมแซมเครื่องจักรบ้านบะบายและระบบไฟฟ้า ประตูบางลำบัว	480,000.00	94,357.34	22,357.34	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	94,357.34	22,357.34	-	-	-	-	72,000.00	-
	รวม	30,682,600.00	10,466,688.86	5,571,938.19	2,058,640.00	1,401,360.00	802,894.40	631,856.27	3,283,599.54	1,534,702.40	559,754.89	541,517.70	533,756.60	113,867.95	7,183,089.32	4,037,235.79	1,498,885.11	859,842.30	269,137.80	517,988.32	4,224,641.88	3,283,599.54

แบบสรุปรายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชนาปรังครั้งที่ 1 2565/2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ตำบล	พื้นที่ ชล ประทาน	นาปรังครั้งที่ 1 2565/2566					พืชไร่ ฤดูแล้ง		พืชผัก ฤดูแล้ง		สวน ผลไม้	ไม้ ยืน ต้น	บ่อ ปลา	บ่อ กึ่ง	พืช อื่น ๆ	พื้นที่ อื่น ๆ	รวม ปริมาณ น้ำที่ใช้ ล้าน ม3	หมายเหตุ (เหลือ) เกินกี่ชว ไร่
		เบ้าหมาย	เตรียม แปลง	หว่าน	เสียบ หยา	เกี่ยว	ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ								
1.ไม้ดรา	5,980		5,508	5,508						95	15	100						5,508
2.บางไทร	9,100		5,372	5,372						135		100						5,372
3.บางพลี	6,405		4,713	4,713						165		165						4,713
4.ไผ่พระ	7,250		7,226	7,226						-		-						7,226
5.บ้านเกาะ	4,150		2,797	2,797						69		35						2,797
6.ห่อหมก	6,220		6,037	6,037						570		175						6,037
7.แคตก	3,200		4,292	4,292						270		80						4,292
8.ช่างเหล็ก	3,140		3,396	3,396						280		52						3,396
9.บางอีโต้	6,100		3,628	3,628						110		40						3,628
10.กกแก้ว	6,495		5,081	5,081						35		85						5,081
อำเภอบางไทร	58,040		48,050	48,050	-	-	-	-	-	1,729	15	832	-	-	-	-	-	48,050
11.บางนมโค	6,340		2,706	2,706						30		35						2,706
12.สามโก้	6,800		4,049	4,049						37		75						4,049
13.สามคู่ม	11,910		14,228	14,228						65		20						14,228
14.มารวิชัย	8,950		8,205	8,205						377		140						8,205
15.บ้านหลวง	5,110		3,761	3,761						249		137						3,761
รวมอำเภอเสนา	39,110		32,949	32,949	-	-	-	-	-	758	-	407	-	-	-	-	-	32,949

D:สำรวจรายงานผลก้าวหน้าปลูกพืชรายสัปดาห์

(นายราชน พิษฐ์วุดมะ)

พนักงานส่งน้ำ ส2

ผู้รวบรวมรายงาน

แบบสรุปรายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชนาปีครั้งที่ 1 2565/2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ตำบล	พื้นที่ ชล ประทาน	นาปีครั้งที่ 1 2565/2566					พืชไร่ ฤดูแล้ง		พืชผัก ฤดูแล้ง		สวน ผลไม้	ไม้ ยืน ต้น	บ่อ ปลา	บ่อ กึ่ง	พืช อื่น ๆ	พื้นที่ อื่น ๆ	รวม ปริมาณ น้ำที่ใช้ ล้าน ม3	หมายเหตุ (เหลือ) เก็บที่ขังไว้
		เป้าหมาย	เตรียม แปลง	หว่าน	เสียด หาย	เกี่ยว	ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ								
16.พระขามบรรลือ	12,630		9,821	9,821														9,821
17.คู้สลอด	15,200		13,532	13,532						180		35						13,532
อำเภอลาดบัวหลวง	27,830		23,353	23,353	-	-	-	-	-	180	-	35	-	-	-	-	-	23,353
18.น้ำเต้า	1,040		340	340														
อำเภอบางบาล	1,040		340	340	-	-												
รวมฝ่ายส่งน้ำฯ 1	126,020		104,692	104,692	-	-	-	-	-	2,667	15	1,329	-	-	-	-	-	104,352

D:\สำรวจรายงานผลก้าวหน้าปลูกพืชรายสัปดาห์

(นายราชน พิษฐ์วฤตมะ)
พนักงานส่งน้ำ ส2
ผู้รวบรวมรายงาน

แบบสรุปรายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชนาปรังครั้งที่ 1 2565/2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ตำบล	พื้นที่ ชล ประทาน	นาปรังครั้งที่ 1 2565/2566					พืชไร่ ฤดูแล้ง		พืชผัก ฤดูแล้ง		สวน ผลไม้	ไม้ ยืน ต้น	บ่อ ปลา	บ่อ กุ่ม	พืช อื่น ๆ	พื้นที่ อื่น ๆ	รวม ปริมาณ น้ำที่ใช้ ล้าน ม3	หมายเหตุ (เหลือ) เก็บเกี่ยว ไร่
		เป้าหมาย	เตรียม แปลง	หว่าน	เสี่ย หาย	เกี่ยว	ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ								
1.หลักชัย	20,550		16,500	16,500			180		65					55	360			16,500
2.ลาดบัวหลวง	16,470		14,940	14,940														14,940
อ.ลาดบัวหลวง	37,020		31,440	31,440		-	180	-	65	-	-	-	-	55	360	-	-	31,440
3.บ้านแถว	11,140		6,770	6,770					10		200		97		13			6,770
4.เจ้าเจ็ด	5,420		3,750	3,750														3,750
5.ชานนา	17,202		15,300	15,300								2	565		960			15,300
6.ดอนทอง	12,750		8,500	8,500					80		20		140		5			8,500
รวม อ.เสนา	46,330		34,320	34,320	0	0	-	-	90	0	220	2	802	-	965	-	-	34,320
7.วังพัฒนา	13,950		8,986	8,986					201				489					8,986
8.บางซ้าย	14,230		7,910	7,910					130		45		485					7,910
9.แก้วฟ้า	7,740		3,350	3,350					14		2500	40	170	200				3,350
10.เทพมงคล	15,050		13,522	13,522			72		72			50	140	25				13,522
รวม อ.บางซ้าย	50,970		33,768	33,768		0	72	-	417	-	2,545	90	1,284	225	-	-	-	33,768
รวมฝ่ายส่งน้ำที่ 2	134,320		99,528	99,528		0	252	-	572	-	2,765	92	2,086	280	1338	-	-	99528

D:\สำรวม\รายงานผลก้าวหน้าปลูกพืชราชสัพคันธ์

(นายราเชน พิชัยวุฒมะ)
พนักงานส่งน้ำ ส2
ผู้รวบรวมรายงาน

แบบสรุปรายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชนาปรังครั้งที่ 1 2565/2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ตำบล	พื้นที่ ชล ประทาน	นาปรังครั้งที่ 1 2565/2566					พืชไร่		พืชผัก		สวน ผล ไม้	ไม้ ยืน ต้น	บ่อ ปลา	บ่อ กุ้ง	พืช อื่น ๆ	พื้นที่ อื่น ๆ	รวม ปริมาณ น้ำที่ใช้ ล้าน ม3	หมายเหตุ (เหลือ) เกินกว่า ไร่
		เป้าหมาย	เตรียม แปลง	หว่าน	เสี่ย หอย	เกี่ยว	ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ								
1.บางตาเถร	46,050		32,835	32,835			855		550		94		759	3,411				32,835
2.บ้านช้าง	15,500		12,929	12,929									91	390				12,929
อ.สองพี่น้อง	61,550		45,764	45,764		0	855	-	550	-	94	-	850	3,801	-	-	-	45,764
3.กฤษณา	13,900		14,000	14,000							46		168	141				14,000
4.สาละ	34,660		22,780	22,780					15		706		251	235				22,780
5.ตะค่า	16,600		15,500	15,500					200		269		50	95	60			15,500
6.องครักษ์	6,150		2,366	2,366					185		62		303	132				2,366
7.ไผ่ทองคำ	12,800		4,857	4,857							40		725	309				4,857
อ.บางปลาม้า	84,110		59,503	59,503		0	0	-	400	-	1,123	-	1,497	912	60	-	-	59,503
รวมฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (อ.สุพรรณบุรี)	145,660		105,267	105,267		0	855	-	950	-	1,217	-	2,347	4,713	60	-	-	105,267

(นายราชน พิชัยวรุฒมะ)
พนักงานส่งน้ำ ส2
ผู้รวบรวมรายงาน

แบบสรุปรายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชนาปรังครั้งที่ 1 2565/2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

อำเภอ	พื้นที่ ชล ประทาน	นาปรังครั้งที่ 1 2565/2566					พืชไร่ ฤดูแล้ง		พืชผัก ฤดูแล้ง		สวน ไม้	ไม้ ยืน ต้น	บ่อ ปลา	บ่อ กึ่ง	พืช อื่น ๆ	พื้นที่ อื่น ๆ	รวม ปริมาณ น้ำที่ใช้ ล้าน ม3	หมายเหตุ (เหลือ) เก็บเกี่ยว ไร่
		เป้าหมาย	เตรียม แปลง	หว่าน	เสียบ หยา	เกี่ยว	ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ								
รวม อ.บางไทร	58,040		48,050	48,050		0					1,729	15	832					48,050
รวม อ.ลาดบัวหลวง	64,850		54,793	54,793		0	180		65		970		90	55	360			54,793
รวม อ.เสนา	85,440		67,269	67,269		0			90		978	2	1,209		978			67,269
รวม อ.บางซ้าย	50,970		33,768	33,768		0	72		417		2545	90	1,284	225				33,768
รวม อ.บางบาล	1,040		340	340		0												100
รวม จ.พระนครศรีอยุธยา	260,340		204,220	204,220		0	252	-	572	-	6,222	107	3,415	280	1,338	-	-	203,980
รวม อ.สองพี่น้อง	61,550		45,764	45,764		0	850		550		94		850	3,801				45,764
รวม อ.บางปลาม้า	84,110		59,503	59,503		0			400		1123		1,497	912	60			59,503
รวม จ.สุพรรณบุรี	145,660		105,267	105,267		0	850	0	950		1217		2,347	4,713	60			105,267
รวมทั้งโครงการฯ	406,000		309,487	309,487		0	1,102		1,522	-	7,439	107	5,762	4,993	1,398	-	-	309,247
D:\สำรวจรายงานผลก้าวหน้าปลูกพืชรายสัปดาห์			100%	100%														

(นายราชน พิษขจรดมะ)

พนักงานส่งน้ำ ส2

ผู้รวบรวมรายงาน