

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

**ผู้มาประชุม**

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัตย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผผง.ชป.๑๑	
๖. นายบุญช่วย	วงษ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี รก.ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผคป.ปทุมธานี	
๑๒. นายปัญญาพล	เพียรพานิช	แทน ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายศุภชัย	มะพล	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน,รก.บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายรุ่งโรจน์	พิ่งอ่อน	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายพีระพงศ์	ลิมนานธร	ผคบ.พระยาบรรลือ	
๒๘. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๙. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.พระพิมล	
๓๐. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๑. นายเสรี	ปิมณี	ผจน.คบ.พระพิมล	
๓๒. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คบ.พระพิมล	
๓๓. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	

๓๔. นายประสงค์	อินดนตรี	ผศ.บ.ภาษีเจริญ
๓๕. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผศ.ค.บ.ภาษีเจริญ
๓๖. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ผจน.ค.บ.ภาษีเจริญ
๓๗. นางมาลินี	มีชัย	บ.ค.บ.ภาษีเจริญ
๓๘. นายพิศิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผศ.บ.รังสิตเหนือ
๓๙. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผศ.ค.บ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.ค.บ.รังสิตเหนือ
๔๑. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บ.ค.บ.รังสิตเหนือ
๔๒. นายพฤทธิพงษ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผศ.บ.รังสิตใต้
๔๓. นายมนตรี	มณีวงษ์	ผศ.ค.บ.รังสิตใต้
๔๔. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.ค.บ.รังสิตใต้
๔๕. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ผชก.ค.บ.รังสิตใต้
๔๖. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บ.ค.บ.รังสิตใต้
๔๗. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผศ.บ.ชลหารพิจิตร
๔๘. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผจน.ค.บ.ชลหารพิจิตร
๔๙. นายวิทยา	สายน้ำ	ผชก.ค.บ.ชลหารพิจิตรแทน ผศ.ค.บ.ชลหารพิจิตร
๕๐. นางมยุรี	ดีไทย	บ.ค.บ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายสุรพล	อนุสรศิริฎการ	ผศ.บ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๒. นายสนธยา	จันบำรุง	ผศ.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๓. นายจිරศักดิ์	ลิปการวงศ์	ผจน.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๔. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ผชก.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๕. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บ.ค.บ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๖. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	แทน ผศ.๑๑
๕๗. นายประพจน์	กระโจมทอง	แทน ผส.๑๑
๕๘. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	แทน ผคน.๑๑
๕๙. นายพรชัย	สื่อตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๖๐. นายทรงพล	สวยสม	ผอส.๒ ลก.
๖๑. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผบค.๖ กก.
๖๒. นายสมศักดิ์	พ่อค้าชำนาญ	ผศ.ค.ก.
๖๓. นายสมพร	เหม่งเวหา	ผน.ค.ก.๖
๖๔. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.ผด.๑๑
๖๕. นายรัฐธีร์	ทัศน์นะนาคะจิตต์	แทน รก.ผจ.ชป.๑๑, ผปค.ชป.๑๑
๖๖. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผจน.ชป.๑๑
๖๗. นายทองรัช	เฟื่องถิ	ผชน.ชป.๑๑
๖๘. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ผปท.ชป.๑๑
๖๙. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ผปน.ชป.๑๑
๗๐. นายนิติ	พานิชการ	ผปช.ชป.๑๑
๗๑. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ผคพ.ชป.๑๑
๗๒. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ชป.๑๑
๗๓. นายสินธิ	มีพงษ์	ผสร.ชป.๑๑

๗๔. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ฝปช.ชป.๑๑
๗๕. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	กธว.ชป.๑๑
๗๖. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ฝตว.ชป.๑๑
๗๗. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ฝวก.ชป.๑๑
๗๘. นายอำนาจ	ถั่วถั่ว	ฝปก.ชป.๑๑
๗๙. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ชป.๑๑
๘๐. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ชป.๑๑
๘๑. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ชป.๑๑
๘๒. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๘๓. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๔. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๕. นางอรุณา	เจริญฤกษ์	พด.ชป.๑๑
๘๖. นางสาวเอมอร	ดีสุน	แทน ประชาสัมพันธ์
๘๗. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	ลาพักผ่อน
๒. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	
๓. นายธานี	มีชัย	รก.ฝชก.คป.สมุทรสาคร	
๔. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๕. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คป.รังสิตเหนือ	อบรม
๖. นายธรรณวิวัฒน์	กลิ่นศรีสุข	ฝวศ.คป.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๗. นายสมชาย	นุ้มบัว	ฝชก.คป.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๘. นางนวลจันทร์	ชมพูนุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๙. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คป.ภาษีเจริญ	
๑๐. นางสาวอนุสร	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑	
๑๑. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑	
๑๒. จ.ส.อ.ณรงค์	วงศ์คงคำ	รก.ฝจม.๑๑	ติตราชการ

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ทุกโครงการถ้ามีข่าวในเชิงลบแจ้งสำนักทราบด่วนเพื่อจะได้เรียนกรมทราบต่อไป
๒. เรื่องการเบิกจ่าย ขอความร่วมมือทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ฝบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ฝวศ.ชป.๑๑ ขอแก้ไขหน้าที ๙ ประเด็น ฝด.ฝด.๑๑ “ได้ส่งข้อมูลฉบับที่สมบูรณ์ไปแล้วให้กับฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ” เป็น “จะติดตามข้อมูลฉบับสมบูรณ์ส่งให้ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สชป.๑๑” เนื่องจากได้ประสาน ฝสร.ชป.๑๑ ข้อมูลที่ส่งมาเป็นฉบับร่างยังไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์

ผคน.๑๑ ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๐ เป็น ผลการดำเนินงาน ๗๖% คิดเป็น ๙๑.๙๓%

ผคบ.พระยาบรรลือ ขอแก้ไขหน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๒๕ เป็น นายพีระพงศ์

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องติดตาม

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผจบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่า เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อน

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติ ปรากฏว่า ตลอดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความน่าจะเป็น ๕๐-๖๐% ของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ เชิญ ผจน.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก ผงจ.ชป.๑๑ รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๗๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๖% น้ำไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๓๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓๓.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย ๒๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๑๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๘% ไหลเข้าอ่างฯ - ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนพระรามหก ปิดทำการซ่อมแซม ปตร. พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๕.๙๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๕๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๒.๗๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไชยphonพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๙.๕๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- จุดเฝ้าระวังปีนี้ทั้งหมดอยู่ในขั้นวิกฤต ฝั่งตะวันตก ในเขตโครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ฝั่งตะวันออก คลองรังสิต ตั้งแต่ คลอง ๑๓ - ปตร.เสาวภาผ่องศรี ระดับน้ำต่ำมาก

- แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๘ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ฤดูแล้ง ๒ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปลูกจริง ๗๑๑,๐๓๓ ไร่ เก็บเกี่ยว ๒๙,๐๐๐ ไร่ ฤดูฝน ๑ ปี ๒๕๕๘ แผน ๑,๖๒๒,๒๑๙ ไร่ ปลูกจริง ๑๑๓,๓๖๘ ไร่ เก็บเกี่ยว - ไร่ รวมแล้ง ๒ ฝน ๑ รวม ๘๒๔,๔๐๑ ไร่ พืชไร่ ๓,๗๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๘,๖๖๐ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๕๘,๕๓๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๓๓๘ ไร่ บ่อกึ่ง ๙๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๖๕๓ ไร่

ปตร.โพธิ์พระยาแผนที่กรมกำหนด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย-ผักไห่-เจ้าเจ็ด แผนที่กำหนด ๕.๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันออก แผนที่กำหนด ๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เมื่อเช้า...

เมื่อเข้าฝั่งตะวันออกได้เชิญประชุมร่วมกับสำนักอุทกฯ สขบ.๑๐ ได้ข้อสรุปว่าวันที่ ๒๒, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะส่งน้ำให้ สขบ.๑๑ ที่ ปตร.พระศรีศิลาปี่ ปตร.พระศรีเสาวภาค ๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ๘.๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลบม./วินาที จะได้รายงานให้ ผส.ขบ.๑๑ ทราบต่อไป

(๒) รายงานสถานการณ์ความเค็ม ฝปน.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- สถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลำแผลสภาวะปกติ บริเวณสามเสนเริ่มฝักระวัง แม่น้ำท่าจีน บริเวณอำเภอสามภวานสภาวะปกติ ปตบ.กระทุ่มแบน ต้องฝักระวัง คลองพระองค์ไชยานุชิต มีปัญหาด้านความเค็ม จุดสูบน้ำที่ ประปานครเนื่องเขต ประปาเทพราช ประปา บางปะกง แนวโน้มน้ำจะดีขึ้น เรื่องคุณภาพน้ำเสียฝักระวัง

**ผศบ.พระพิมล** จากสถานการณ์น้ำและน้ำเค็ม ถูกล้างที่ผ่านมาทุ่งพระพิมลโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาเริ่มทำนา ปีวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ขอให้สรุปสถานการณ์ว่าจะเริ่มทำนาปีในเขตฝั่งตะวันตกได้เมื่อไหร่

**ผชช.ขบ.๑๑** สถานการณ์น้ำ ขณะนี้ที่มีปัญหาฝั่งตะวันออกจะหนักที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต บริเวณที่มีการใช้น้ำผลิตประปา เมื่อก่อนเดิมบริหารน้ำที่ให้ สขบ.๑๐ และโครงการตอนบนผ่านบึงฝรั่ง ๘-๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ความเค็มเริ่มดีขึ้น ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย จากปัญหาหลายๆ ประการ เมื่อเข้าได้ประชุมสรุปเรียนผู้แทนกรมแล้ว ปัญหาที่ ผศบ.พระพิมล กล่าวกรมมีหนังสือว่าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปลูกนาปี ฝนไม่มาน้ำในอ่างน้อยลง กรมควบคุมน้ำไม่ได้ เนื่องจากมีการปลูกไปก่อนแล้ว ประสานกรม ยังไม่ชัดเจน การแก้ปัญหาเฉพาะคือขอวันที่ ๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบาย. รับว่าจะให้ได้ ๓ วัน โครงการฯ รังสิตเหนือ ต้องไปชี้แจงมวลชนที่ประตูพระธรรมราชา แยกตกเริ่มมีปัญหาผิวนนเริ่มมีรอย ส่วนทางตะวันตก ขณะนี้มีประเด็นน้ำเริ่มแย้ คงต้องทำแผนเสนอสำนักอุทกฯ เรียน ระบาย. พิจารณา

**ผส.ขบ.๑๑** รับทราบตามที่ ผชช.ขบ.๑๑ แจ้ง

**ผชช.ขบ.๑๑** การทำนาปีในเขตฝั่งตะวันตกต้องรอผลสัปดาห์ที่ ๓  
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ฝปน.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม

Online

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMS

(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น.

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๒๔,๐๐๐.๑๓๐๖	๕๕.๗๔	๗๖.๐๐	-๒๐.๒๖
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๗,๗๘๓.๑๙๑๙	๔,๑๑๙.๙๙๖๗	๕๔.๗๕	๗๖.๐๐	-๒๑.๒๕
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๒๗๑.๕๗๑๖	๑๙,๘๘๐.๑๓๓๙	๕๕.๙๕	๗๔.๐๐	-๑๘.๐๕

ผลการ...

**ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**  
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘									
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย								
			ต.ค.๕๗	พ.ย.๕๗	ธ.ค.๕๗	ม.ค.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.๕๘	เม.ย.๕๘	ค.พ.๕๘	
๑	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๑.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕	๒๔.๗๒	๕๒.๑๖	๖๒.๒๑	๖๓.๔๗	
๒	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๒.๑๑	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐	๓๐.๗๕	๔๙.๑๓	๕๔.๔๑	๕๕.๖๒	
๓	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๔.๑๕	๙.๖๐	๑๓.๘๑	๒๑.๖๗	๓๒.๔๒	๔๒.๒๙	๔๓.๗๘	
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๕.๗๙	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘	๑๗.๘๕	๒๔.๙๓	๓๒.๘๘	๓๓.๐๘	

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.  
๒. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย ๔๑.๒๘%

**ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เบิกจ่ายได้ ๕๕.๑๐% อยู่ในลำดับที่ ๑๗**

**เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล และกรมฯ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ  
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑**

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ/กรม		แผน สขป.๑๑
	รายจ่าย ลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)	รายจ่าย ลงทุน (%)
๑	๒๙	๓๒	๒๑.๔๒
๒	๒๖	๒๓	๓๖.๒๐
๓	๑๙	๒๑	๒๘.๖๖
๔	๑๔	๒๑	๑๓.๗๒
<b>รวม</b>	<b>๘๗</b>	<b>๙๖</b>	<b>๑๐๐</b>

**แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๓)**

การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Online (ข้อมูล ๑๘/๐๕/๕๘) เบิกจ่าย ๖๕๐,๗๙๐,๑๘๖ บาท คิดเป็น ๕๒.๐๘% จากระบบ GFMS (ข้อมูล ๑๘/๐๕/๕๘) เบิกจ่าย ๖๘๓,๔๕๑,๖๐๙ บาท คิดเป็น ๕๔.๖๙%

การติดตาม...

## การติดตามความก้าวหน้างานจ้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป

โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการก่อสร้าง เป็นงบผูกพัน ผลงานต้องติดตามเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ เช่น สัญญา ถ้าเร่งดำเนินการได้จะทำให้งบประมาณเกิดขึ้นได้เร็ว แผนงานมีทั้งหมด ๕ โครงการ โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการก่อสร้าง ส่วนแผนงาน สำนักจะเป็นของ ผอ.ส. ๒ ลก. เนื่องจากเป็นสัญญาใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

**ผส.ชป.๑๑** ปัญหาที่หารือครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการลงในระบบ Online ภาพรวมเป็นอย่างไร

**ผปช.ชป.๑๑** ภาพรวมในระบบ Online ยังต่ำอยู่ เบิกจ่ายแล้วไม่ลงในระบบ Online ช่วยลงข้อมูลให้ Undate ด้วย

**ผส.ชป.๑๑** ทุกโครงการช่วยดูในจุดนี้ เพราะเป็นจุดอ่อนลงในระบบให้เป็นปัจจุบันด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๒ ส่วนแผนงาน ผผง.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบประมาณปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% เป็นสัญญาค้างมานานหลายปี อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาที่กองพัสดุ ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามเพราะนานมาก

##### (๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง

และปากคลองรังสิต) เชิญ ผศส.๑๑ ผสก.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

**ผู้แทน ผสก.๑๑** - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า บีพีไอ วงเงินตามสัญญา ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๘๗๐ วัน ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แผนการดำเนินงานสะสม ๘๘.๖๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๘๘.๘๖% เร็วกว่าแผน ๐.๓๑%

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเยียร์ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนงานดำเนินการสะสม ๑๐๐% ผลการดำเนินงานสะสม ๕๓.๐๙% ช้ากว่าแผน ๔๖.๙๑% เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกมาก อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ขณะนี้ส่งหยุดงานบางส่วน

- งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ เรืออยู่ที่กระทรวง

**ผู้แทน ผศส.๑๑** - งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้รับจ้าง บริษัท แสงชัยโชค จำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๓๑,๐๑๓,๙๙๗.๘๗ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ วงเงินจัดสรร ๓๔๙๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๒๖๓,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๐,๙๓๙,๗๓๒.๒๕ บาท คิดเป็น ๖๙.๒๗% ผลการดำเนินงานสะสม ๕๙.๑๐%

- งานอาคาร...

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปุ่น จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๔,๔๒๖,๑๕๖.๔๕ บาท คิดเป็น ๗๕.๙๓% ผลการดำเนินงานสะสม ๖๓.๒๙%

- งานก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองสี่ ผู้รับจ้าง บริษัท แหลมทองก่อสร้าง (กรุงเทพฯ) จำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๘,๑๔๒,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๒๗๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ แผนการดำเนินการสะสม ๓๖.๗๓% ผลการดำเนินงานสะสม ๑๓.๐๘% ซ้ำกว่าแผน ๒๓.๖๕% ปัญหาและอุปสรรค (เนื่องจากการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าจากจุดก่อสร้างโดยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี)

- งานก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๒๔๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๓,๖๐๗,๑๖๗.๒๒ บาท คิดเป็น ๗๔.๕๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๖๙.๙๕%

- งานซ่อมแซมโรงจอดรถรถยนต์ หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ ๒ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๖,๓๕๔,๗๘๓.๘๖ บาท คิดเป็น ๖๔.๘๔% ผลการดำเนินงานสะสม ๔๒.๖๑%

- งานก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองบึงบัว กรุงเทพมหานคร งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๕๐๕,๕๕๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘,๔๓๓,๒๒๐.๓๘ บาท คิดเป็น ๓๔.๔๑% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๕.๕๙%

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๙,๒๗๕,๓๗๐.๒๒ บาท คิดเป็น ๗๙.๙๖ %

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งานจ้างเหมาผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด วงเงินตามสัญญา ๒๒๓,๖๒๒,๑๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๔,๙๘๔,๙๖๐.๓๘ บาท คิดเป็น ๑๕.๔๒% แผนการดำเนินงานสะสม ๑๖.๑๐% ผลการดำเนินงานสะสม ๑๓.๖๐% ซ้ำกว่าแผน ๒.๕๐% ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินงานเสาเข็มเจาะบริเวณที่มีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงได้ดินวางอยู่ ต้องรอกการไฟฟ้านครหลวงย้ายเสาไฟฟ้าใต้ดินจากแนวก่อสร้างก่อน

**ผศ.ชป.๑๑** ขอทราบความก้าวหน้าโครงการที่มีงานก่อสร้างสัญญาใหญ่

**ผศ.คบ.รังสิตเหนือ** สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน กรมชลประทานในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โครงการได้ประสานผู้รับจ้างและเชิญประชุม เร่งรัดส่งแผน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สั่งเข้าดำเนินการและเบิกจ่ายได้

**ผศ.คบ.รังสิตใต้** - งานปรับปรุงประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต งบประมาณ ๔๖ ล้านบาทเศษ สัญญา ๑๒๐ วัน เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ ลบม./วินาที จำนวน ๑๒ เครื่อง และโครงสร้างประกอบ ความก้าวหน้า ๘๐% กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จะแล้วเสร็จ ๑๐๐% เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๒ เครื่อง ขณะนี้กำลังขนส่งมาทางเรือ ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงประเทศไทย พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในสัญญา สามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส ๓ ทั้งสัญญา

- งานปรับปรุงประตูละบายน้ำเปรมใต้ สัปดาห์หน้าสามารถเบิกจ่ายได้ ความก้าวหน้าของงานเนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพัน ๒ ปี ปีแรกไม่มีปัญหา ลักษณะเป็นงานเตรียมการเบื้องต้น โครงสร้างของอาคารเกี่ยวกับการป้องกันระบบระบายน้ำและการรื้อถอน เป็นไปตามแผน

ผศ.บ.พระองค์...



ผศ.ดร.ประจักษ์ไชยานุชิต ในไตรมาส ๓ ไม่มีปัญหาเบิกจ่ายได้ตามแผน

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรม ผศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ และธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรม เป็นงานบริการ งานเตรียมความพร้อมสำหรับงาน

ก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ของ สชป.๑๑ รับผิดชอบ ๕ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๑๙	๑๓	๖๘.๔๒	๑๘ (๓)	๑๖
กลุ่มปฏิรูปและธรณีวิทยา	๑๐	๖	๖๐.๐๐	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๙	๙	๔๗.๓๗	-	-
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๒๙	๒๐	๖๘.๙๗	๑	๑
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๒๔๙ (๑๖)	๒๔๔
<b>รวม</b>	<b>๗๗</b>	<b>๔๘</b>	<b>๖๒.๓๔</b>	<b>๒๖๘</b>	<b>๒๖๑</b>

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๕ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๗๕ เครื่อง ชำรุด ๖๐ เครื่อง คิดเป็น ๙.๔% ส่วนเครื่องสูบน้ำชำรุดมีแผนการซ่อมที่จะรับน้ำในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๐ เครื่อง อีก ๒๐ เครื่อง ติดปัญหาเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ นายอมรเดช ไม้อบเชย แจ้งที่ประชุม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ สชป.๑๑ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการบุญเดือนเกิด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวัสดิการร้านค้าส่วนที่ ๒ (สโสมสร) ปากเกร็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๑๐๐ ท่าน ยอดคงเหลือจากการจัดที่ผ่านมา ๖,๙๖๗ บาท เงินบริจาคร่วมทำบุญ ๑๔,๘๕๙ บาท เงินสวัสดิการสำนัก ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๒๖ บาท ค่าใช้จ่าย ๒๐,๒๔๔.๕๐ บาท คงเหลือ ๕,๕๘๑.๕๐ บาท ขอเชิญชวนบุคลากร โครงการและส่วนกลาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

**ผชช.ชป.๑๑** การดำเนินงานจัดการความรู้เป็นกิจกรรมในปี ๒๕๕๘ ปีถัดไปทีมงานจัดการความรู้ต้องมาทบทวนโครงการว่าควรมีต่อหรือไม่ ผศ. คุณอมรเดชฯ ประสานเลขาฯ เพื่อนัดประชุม ทบทวน KM ใหญ่ทั้งหมด เพราะใกล้กิจกรรมที่กรมจัด KM ใหญ่ สชป.๑๑ ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง KM Buddy ประสาน สชป.๙ กรมมอบหมายให้ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้ของ สชป.๙

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงาน...

## ๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

- (๑) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑ ผู้แทน ผจก.๑๑ แจ้งที่ประชุม  
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างที่โครงการฯ

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๙๓.๑๗% เบิกจ่าย  
ได้ ๗๙% และแผนงานปี ๒๕๕๙ คือ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฯ บางบาล สถานีสูบ ๑  
และงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ รก.ผจก.๑๑ ตติราชการ

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกร สขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม  
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ แจ้งที่ประชุม  
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม  
ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๖) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผบค.๖ กก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีในเขตพื้นที่ สขป.๑๑  
ในความรับผิดชอบของฝ่ายเรือชุดและรถชุด ผลการเบิกจ่ายทั้ง ๒ ฝ่าย ได้ ๘๘% การเบิกจ่ายงบประมาณใหญ่ได้  
๖๗% ตามที่ได้ส่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณใหญ่ให้ การเงินและบัญชี สขป.๑๑ หมุดแล้วแต่ยอดเปอร์เซ็นต์การ  
เบิกจ่ายไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน ช่วยตรวจสอบให้ด้วย

**ผบท.ขป.๑๑** เอกสารอยู่ระหว่างทาง/ทำ ขบ. รออนุมัติ เปอร์เซ็นต์เบิกจ่ายจึงยังไม่ขึ้น

**ผส.ขป.๑๑** เร่งรัดดำเนินการด้วย

**ผบค.๖ กก.** เนื่องจากกรมปรับโครงสร้างใหม่ และได้โอนภารกิจงานสูบน้ำเข้ามาอยู่ในส่วนเครื่องจักรกล  
สูบน้ำ ขอแนะนำ ผคส.คก. คือ นายสมศักดิ์ พ่อคำชำนาญ ในโอกาสต่อไปขอให้ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำเข้า  
ร่วมประชุม และจะได้ติดต่อประสานงานรวดเร็วขึ้น

**ผส.ขป.๑๑** ยินดีต้อนรับ และจะได้ประสานงานได้อย่างถูกต้อง

**ผบท.ขป.๑๑** เชิญ ผคส.คก. กล่าวในที่ประชุม

**ผคส.คก.** ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ภารกิจหลักจะช่วยน้ำท่วม ภัยแล้งต่างๆ ที่ สขป.๑-๑๗ ร้องขอใน  
กรณีที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขณะที่เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กมีอยู่ไม่พอสอดคล้องขอรับการสนับสนุนจาก  
ส่วนกลาง

## ที่ประชุมรับทราบ

- (๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ได้โอนภารกิจให้ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ต่อไปส่วน  
เครื่องจักรกลสูบน้ำเข้าร่วมประชุม

(๘) ส่วนอาคาร...

## (๘) ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ผอส.๒ ลก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับ งบประมาณเบิกจ่ายได้ ๘๐% มีงบประมาณงานรับเสด็จฯ เข้ามา จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้ผลการเบิกจ่าย จาก ๘๐% เหลือ ๓๐% เป็นงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ขณะนี้เร่งจัดทำปริมาณความต้องการพัสดุ รบกวณโครงการก่อสร้าง สขป.๑๑ เร่งรัดดำเนินการที่จอดรถของกองยานพาหนะด้วยเพราะที่จอดรถส่วนหนึ่ง อยู่ในแผนงานรับเสด็จ ประมาณ ๑๕๐ คัน เกรงจะกระทบกับบัตรเชิญที่ได้แจกไปแล้ว

**ผส.ขป.๑๑** ตามทางแยกต่าง ผอส.๒ ลก. ช่วยติดสปีคเบรกเพื่อชะลอการวิ่งของรถซึ่งจะเกี่ยวกับเส้นทางการรับเสด็จจะติดเฉพาะทางหลักใช้แบบชั่วคราวสามารถถอดได้ เร่งดำเนินการด้วย

**ผอส.๒ ลก.** เรียนชี้แจงเมื่อวานได้ไปประชุมที่ ๙๐๔ เกี่ยวกับเส้นทางหลักใช้ระบบชะลอที่เป็นสีจากรูปูน เส้นทางรองใช้เป็นลูกระนาด

## ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

## ๕.๑ ผคบ.รังสิตใต้ แจ้งที่ประชุม

ตามที่ สขป.๑๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน “โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” โครงการฯ รังสิตใต้ ได้ประสานโครงการฯ ปทุมธานี โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เรื่องการจัดบุช การจัดนิทรรศการ ทำบันทึกเสนอสำนักขอความร่วมมือโครงการต่างๆ สขป.๑๑ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ บริเวณสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยส่งผู้เข้าร่วมงานโครงการละ ๑๐ คน รับเสื้อคอปกสีม่วงได้ที่ประชาสัมพันธ์ สขป.๑๑ ส่วนการจัดเก็บโดยแรงคนทั้ง ๔ โครงการร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการในคลองสายใหญ่และสายซอย ขณะนี้ได้ทำหนังสือเชิญ อธช. เพื่อร่วมงานแล้ว และได้ประสาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕, ๖ สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือลงในทุ่งรังสิต และเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๔ ลำ Stand by ในพิธีเปิด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

## ที่ประชุมรับทราบ

## ๕.๒ ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แจ้งที่ประชุม

- เรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ไปร่วมประชุม โดย รธร. เป็นประธาน เกี่ยวกับมาตรา ๕ มาตรา ๘ โครงการต่างๆ ที่ทำเรื่องมาตรา ๕ มาตรา ๘ ขอให้นำเสนอเต็มรูปแบบ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับ KPI ของกรมด้วย

- เรื่องเครื่องสูบน้ำที่โครงการขอนแก่น ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประสานขอให้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งที่ตอน ๓

**ผชช.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำที่รับมาประมาณ ๘๐ เครื่อง อยู่ในสภาพดี ต้องบูรณาการระหว่าง สขป.๑๑ กับสำนักเครื่องจักรกล งบประมาณค่อนข้างได้ยากต้องบริหารเท่าที่จำเป็นตามระเบียบ ได้เข้าร่วมประชุม โดย รธบ. เป็นประธาน เรื่อง การจัดทำคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากมีปัญหาความไม่สะดวกในการบริการประชาชน หากไม่เอาใจใส่จะเป็นความผิด เป็นคดีอาญา ซ้ำกว่าที่กำหนดต้องชี้แจงและต้องมีเหตุผลอันสมควร สามารถอุทธรณ์ครั้งละ ๗ วัน รธบ. ได้มอบหมายให้ ผชช.ขป.๑๑ เป็นหัวหน้าคณะทำงานย่อย ผบ.บ.อ. เป็นเลขานุการฯ จะเชิญโครงการหารือในเรื่องข้อมูล กรอบเวลาซึ่งค่อนข้างมีปัญหาและต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเรื่องการบริหารน้ำตะวันตก ผจน.ขป.๑๑ ผปน.ขป.๑๑ ประสานโครงการโดยตรงสรุปเรื่องเรียน ผส.ขป.๑๑ รธบ.

ผผง.ขป...

**ผผง.ชป.๑๑** การโอนภารกิจเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำที่โอนมาเป็นเครื่องที่ใช้งานได้หรือไม่ หรือต้องซ่อม เพราะสุดท้ายงบประมาณอยู่ที่ สชป.๑๑ เป็นค่าบริการหลายร้อยรายการถ้าจะเปลี่ยนเป็นหมวด ๓๐๐ ต้อง เข้า กรม. ส่วนนี้ถ้าไม่ใช้ต้องคืนประมาณ ๑๐๐, ๒๐๐ ประมาณการมีเลขรหัสต้องไปแลก แต่ถ้ามีความ จำเป็นต้องซ่อมควรขมวดสรุป งบประมาณเท่าไรเพื่อใช้ในกิจการน้ำท่วม

**ผส.ชป.๑๑** ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมด นำเข้าในที่ประชุมใหญ่วันพรุ่งนี้เพื่อกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

**ผคบ.พระยาบรรลือ** การขอเพิ่มจากเขื่อนขอให้ปล่อยน้ำผ่านเขื่อนชยันตาหลงมาที่เดียวจะรวดเร็วอย่า ปล่อยแบบต่อเนื่อง ผากพิจารณาด้วย

**ผชช.ชป.๑๑** เมื่อก่อนกรมทำแบบนี้ เมื่อเข้ามีปัญหาหน้าเขื่อนส่งน้ำไม่ได้กว่าจะส่งต้องยกบานขึ้น แล้ว เมื่อไหร่จะถึงระดับที่จะส่งให้ สชป.๑๑ คงต้องคิดใหม่

**ที่ประชุมรับทราบ**

### ๕.๓ ผคป.ปทุมธานี แจ้งที่ประชุม

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปติดตามการดำเนินการของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ลุ่ม เจ้าพระยา จะมีโครงการฯ ปทุมธานี โครงการฯ นนทบุรี โครงการฯ สระบุรี โครงการฯ พระนครศรีอยุธยา วันนั้น อธช. ได้แยกไปอีกคณะ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำงานเกี่ยวกับแนวคันกั้นน้ำฝั่งขาด ๖-๙ จุด ซึ่งอธิบดีกรม ทรัพยากรน้ำได้รับเรื่องไว้ ทางผมเห็น อธช. ไม่อยู่เพราะ ผวจ.ปทุมธานี จะทวงถาม ๒ เรื่องของจังหวัด ปทุมธานี คือ

๑. เรื่องคลองบางหลวงเชียงราก โดยการนำเสนอของรัฐมนตรีกอบการณฯ ได้นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบแนวคันกั้นที่รั่ว ที่มีปัญหา

๒ เรื่องประตูบางคูวัด ซึ่งตอนนั้นผมได้เข้าไปบอก ผวจ.ปทุมธานี ว่าอย่างเพิ่งรายงาน โครงการฯ ปทุมธานี จะขอคำตอบจากกรมเอง

**ผส.ชป.๑๑** ประตูบางคูวัดอยู่ขณะนี้อยู่ที่ออกแบบ ดำเนินการถึงไหนแล้ว

**ผวศ.ชป.๑๑** ดำเนินการได้ ๔๐%

**ผส.ชป.๑๑** เร่งดำเนินการด้วย คลองบางหลวงเชียงราก ตั้งเรื่องมาหรือยัง

**ผคป.ปทุมธานี** ตั้งเรื่องไปแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณา

**ผผง.ชป.๑๑** คลองบางหลวงเชียงราก เสนอมาแล้วงบประมาณ ๙ ล้านกว่าบาท ไม่ได้รับการพิจารณา และในงบประมาณปี ๒๕๕๙ ไม่มีรายการตั้งคงต้องหางบประมาณเพื่อกรม ขอให้เตรียมความพร้อมไว้

**ผส.ชป.๑๑** คลองบางหลวงเชียงรากสรุปรายงานเพื่อของงบประมาณไปก่อน

**ผคป.ปทุมธานี** เรื่องนี้ ผวจ.ปทุมธานี ทำหนังสือถึง อธช. โดยตรง

**ผส.ชป.๑๑** ไม่เห็นเรื่องส่งมาที่สำนัก ขอให้ตั้งเรื่องไปก่อน

**ที่ประชุมรับทราบ**

**ผคบ.รังสิตเหนือ** สอบถามนิติกรฯ โครงการจะได้พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร มีเรื่องฟ้องร้อง ๖๐ รายการ สามารถมอบหมายเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการทางคดีได้หรือไม่

**นิติกรฯ** พนักงานราชการจ้างปีต่อปี เห็นควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำ

**ที่ประชุมรับทราบ**

**ผผง.ชป.๑๑** ปตร.บึงบัว ที่มีปัญหาดำเนินการไม่ได้ ทางคดีจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอทราบแนวทาง

**นิติกรฯ** เรื่องนี้ยังไม่ได้แจ้งความ นายช่างได้ไปตกลงกับเจ้าของที่ที่สถานีตำรวจ เท่าที่ทราบเจ้าของที่ อยากรให้เปลี่ยนแนวก่อสร้าง ได้เรียน ผส.ชป.๑๑ ที่รายงาน คือโครงการต้องนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่ดินกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจกันเขตเข้าไปในพื้นที่ประสานหน่วยงานปกครองดูแลว่าคลองนี้ใครเป็นผู้ดูแล ซึ่งฝ่าย  
 จัดหาที่ดินจะรู้ว่าบริเวณนั้นเป็นที่ดินประเภทไหน คลองที่สร้างกว้างเท่าไร โฉนดที่ออกมาทับคลองเท่าไร  
 ช่วงสำรวจกันเขตจะได้กันเขตว่ามีพื้นที่เหลือสำหรับจัดซื้อประมาณเท่าไร

**ผส.ชป.๑๑** เห็นควรเสนอสำนักกฎหมาย

**นิติกรฯ** เรื่องนี้ได้เสนอไปแล้ว

**ผส.ชป.๑๑** ฝ่ายจัดหาตรวจสอบพื้นที่ว่าเข้ามาในเขตเท่าไร หรือออก พรบ. เว้นคืนได้หรือไม่  
**ผผง.ชป.๑๑** ดำเนินการสรุป

**ผบท.ชป.๑๑** แก้อี้อห้องประชุม ขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

**ผผง.ชป.๑๑** ตรวจสอบแล้วมีอะไหล่ซ่อม ตัวไหนซ่อมได้ก็ซ่อมแต่ตัวไหนที่ซ่อมไม่ได้จะเปลี่ยนใหม่ให้  
**ที่ประชุมรับทราบ**

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จัดรายงานการประชุม