

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัตย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายบุญช่วย	วงศ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี, รก.ผชก.คป.นนทบุรี	
๙. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายไพลิน	นุชถาวร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายศุภชัย	มะพล	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายรุ่งโรจน์	พิ่งอ่อน	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายศุภชัย	มะพล	รก.บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายพีระพงศ์	ลิมปนาธร	ผอ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๙. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๐. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๑. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๓๒. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	

๓๓. นายเสรี	ปิ่นณี	ฝจน.คบ.พระพิมล
๓๔. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล
๓๕. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๓๖. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายพิลธิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๑. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๒. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายพฤทธิพงศ์	ทัศนัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๕. นายมนตรี	มณีวงษ์	ฝวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๖. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คบ.รังสิตใต้
๔๗. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๐. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. นายวิทยา	สายน้ำ	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๓. นายสุรพล	อนุสรธิ์รัฐการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๔. นายสนธยา	จันทำรุง	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๕. นายจิรศักดิ์	ลิปิกการวงศ์	ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๖. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๗. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๘. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	กวบ.คส.ขป.๑๑
๕๙. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	แทน ผสก.๑๑ พก
๖๐. นายวิชัย	ร่วมชาติ	แทน ผคน.๑๑
๖๑. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑
๖๒. นางสาวชุติมา	เทียนดี	แทน ผจม.๑๑
๖๓. นายพรชัย	สื้อตระกุล	นิติกร ประจำ สปช.๑๑
๖๔. นายทรงพล	สวยสม	ผอน.๒
๖๕. นายสมพร	เหม่งเวหา	ฝน.คก.๖
๖๖. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑
๖๗. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ฝต.ฝต.๑๑
๖๘. นายศราวุธ	สากล	รก.ฝงจ.ขป.๑๑
๖๙. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๗๐. นายทองรัช	เพื่องถิ	ฝชน.ขป.๑๑
๗๑. นายศราวุธ	สากล	ฝปค.ขป.๑๑

๗๒. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ชป.๑๑
๗๓. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝปน.ชป.๑๑
๗๔. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ชป.๑๑
๗๕. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ชป.๑๑
๗๖. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	แทน ฝคพ.ชป.๑๑
๗๗. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ชป.๑๑
๗๘. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ฝปช.ชป.๑๑, แทน กพค.ชป.๑๑
๗๙. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ฝตว.ชป.๑๑, รก.กอบ.ชป.๑๑
๘๐. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ฝวก.ชป.๑๑
๘๑. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ชป.๑๑
๘๒. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ชป.๑๑
๘๓. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ชป.๑๑
๘๔. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ชป.๑๑
๘๕. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๘๖. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๗. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๘. นางอรญา	เจริญฤกษ์	พด.ชป.๑๑
๘๙. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๙๐. นายสหะ	อังสนันท์สุข	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๙๑. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๙๒. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๙๓. นายพิมาย	จันทะชิต	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๙๔. นายวสันต์	อินคำน้อย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๙๕. นายวีระพงศ์	หะวานนท์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๙๖. นางสาวชมรัฐติกุล	สนิหนิตย์	ฝสบ.คบ.๒ รังสิตใต้

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๒. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี	
๓. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๔. นายธานี	มีชัย	รก.ฝชก.คป.สมุทรสาคร	
๕. นายรมย์วินท์	กลิ่นศรีสุข	ฝวศ.คบ.พระยาบรรลือ	ลาพักผ่อน
๖. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๗. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๘. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ	
๙. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ
๑๐. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการ
๑๑. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจาร์	บท.คส.ชป.๑๑	

เริ่มประชุม....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผส.ขป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) ขอแสดงความยินดีข้าราชการที่โยกย้ายและได้รับการแต่งตั้ง ตามที่กรมชลประทานมีคำสั่งโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ ของ สขป.๑๑ และหน่วยงานสนับสนุน คือ.-

- | | |
|------------------------------|--|
| - นายบุญช่วย วงษ์ท้าว | ผค.๖พญ เป็น ผคก.ขป.๑๑ |
| - นายไพลิน นุชถาวร | ผอ.คป.ดำเนินสะดวก เป็น ผอ.คป.สมุทรสาคร |
| - นายอนันต์ เจริญรัตน์ | ผอ.คป.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน |
| - นายพงศกร อุตตนากร | ผอ.คป.พระยาบวรลือ เป็น ผอ.คป.ดำเนินสะดวก |
| - นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ | ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็น ผอ.คป.ขอนแก่น |
| - นายนิธิวัฒน์ ปานตัน | ผจน.คป.เขื่อนแม่กลอง เป็น ผจน.คป.นนทบุรี |
| - นายจรัญ ฤยะวัฒน์ | ผจน.คป.ท่าโบสถ์ มาปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง สขป.๑๑ |
| - นายรุ่งโรจน์ พิงอ่อน | ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็น ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน |
| - นายเสรี ปิรมณี | ผชก.คป.นครปฐม เป็น ผจน.คป.พระพิมล |
| - นายเสกสรร ททรัพย์เจริญ | ผสบ.คป.๑ ชลบุรี เป็น ผจน.คป.พระยาบวรลือ |
| - นายชุตินันต์ สุกลพราหมณ์ | ผวศ.คป.รังสิตใต้ เป็น ผคน.๒ |
| - นายจำนงค์ ธรรมสอน | ผค.ขป.๑๑ เป็น ผคน.๙ |
| - นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล | ผจน.คป.พระพิมล เป็น หน.ก่อสร้าง ๑๕ |
| - นายไชยวัฒน์ คุณพัฒนานนท์ | ผจน.คป.รังสิตใต้ เป็น ผวศ.คป.เขื่อนแม่กลอง |
| - นายสมพร เหม่งเวหา | ผชก.คป.นนทบุรี เป็น ผน.คก.๖ |
| - นายชยุต ธรรมนิตยกุล | ผตว.ขป.๑๑ เป็น กวบ.คส.ขป.๑๑ |
| - นายประพจน์ กระจงแก้ว | วิศวกรชลประทานชำนาญการ เป็น กวศ.๑๑ พก |
| - นายมนตรี มณีวงษ์ | ผจน.คป.รังสิตใต้ เป็น ผวศ.คป.รังสิตใต้ |
| - นายไชยวัฒน์ บุญมาก | ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็น ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน |
| - นายนำมนต์ งามปัญญา | ผจน.คป.พระยาบวรลือ เป็น ผจน.คป.สมุทรสาคร |
| - นายพร วินโกมินทร์ | ผชก.คป.นนทบุรี เป็น ผจน.คป.รังสิตใต้ |
| - นายสหัส อังสนันท์สุข | วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการก่อสร้าง สขป.๑๑ มาปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร |
| - นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ | วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ มาปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมบริหาร |
| - นายบุญลือ แต่งสุวรรณ | ผจม.๑๑ เป็น ผจม.๒ |
| - นายนิรันดร์ แสงใน | สร.รว.๑๑ เป็น |

(๒) กิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอให้ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่ายเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน ปัจจุบันกรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก

(๓) ปัจจุบัน...

(๓) ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มการลงทุนภาครัฐ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กรมชลประทานดำเนินการพร้อมกำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญขอให้ลงในระบบ Online ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

(๔) สถานการณ์น้ำ ปีนี้ปัญหาการส่งน้ำให้นาปรังโดยเฉพาะลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องงดการทำนาปรัง กรมฯ ได้ออกเป็นนโยบาย และหน่วยงานต่างๆ รับทราบแล้ว

(๕) การติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจึงได้แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ย่อยโดยมี ผ.ส.ชป.๑๑ เป็นประธานทีมงานฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ฯ และติดตามความก้าวหน้า เพื่อสำนักฯ และกรมชลประทานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์มุ่งจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้

(๖) เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมฯ กำหนดให้ใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการในวันจันทร์ และใส่เสื้อสีเหลืองในวันอื่นๆ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

(๗) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทานฯ สนามทุกสนามที่ สชป.๑๑ เป็นเจ้าภาพต้องช่วยกันดูแล และก่อนหน้าจะมีกีฬาของกระทรวงฯ มาขอใช้สนามในการจัดการแข่งขันกีฬา ปีหน้างานวันคล้ายวันเกิดกรมฯ ในเดือนมิถุนายนจะเป็นงานใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้สถานที่ของ สชป.๑๑ ในการจัดงาน ขณะนี้กำลังออกแบบและเร่งดำเนินการ ต่อไปงานวันคล้ายวันเกิดกรมฯ ทุกปีจะจัดที่ สชป.๑๑ และงานต่างๆ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารกรมฯ งานวันเด็กได้มอบหมายให้ ผ.บก.ชป.๑๑ ไปประชุมในนามกรมฯ ที่กระทรวงจัด รวมงานที่อยู่ในพื้นที่และเขตพระราชฐาน ๙๐๔ นี้คือศักยภาพของ สชป.๑๑

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้แทน ผ.บท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผ.ส.ชป.๑๑

การประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ได้ทำ AR ที่เชียงใหม่ ภาพรวมตามที่เคยเสนอไป การประกาศมาตรา ๘ ใช้เวลา ๒ ๓ ปี เป็นอะไรที่ช้ามากและจับมาเป็นตัวชี้วัด ทำให้ตัวชี้วัดตก จุดนี้ได้ไว้ได้กลับไปว่าตกลงจะเอาแบบไหนกันแน่ ที่จริงแล้วตัวชี้วัดไม่ควรมาวัดที่จำนวน ปริมาณงาน ตอนหลังให้ถือเท่าที่ส่งกรมฯ ถือว่าจบแล้ว ประกาศมาตรา ๕ เรียบร้อยแล้วต่อ มาตรา ๘ ตั้งให้มากที่สุด นี่คือข้อสรุป สชป.๑๑ เป็นเขตที่ต้องใช้น้ำอยู่แล้ว ไม่ทราบว่ามีมาตรา ๕ มาตรา ๘ ขณะนี้ถึงไหนแล้ว พยายามเร่งด้วย ตอนนีกรมฯ จ้างบริษัทมาทำยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ มีประเด็นหนึ่งว่าชลประทานสนองตอบกับอุตสาหกรรมได้ดีขนาดไหน มีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่ง ดร.ทองเปลวฯ ชี้แจงว่ากรมฯ สนับสนุนภารกิจหลักด้านเกี่ยวกับอุทกภัย บริโภค

การสื่อสาร ระบบ IT Facebook ที่ใช้อยู่ ขณะนี้ Line สามารถติดต่อ สั่งการได้ทันที ทุกเหตุการณ์ เน้นเปิดเป็นกลุ่มชลประทาน จังหวัด การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดร่วมกันจะมี Line ซึ่งกันและกันและสามารถประสานงานได้ตลอดเวลา

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สภาพภูมิอากาศขณะนี้ไม่มีอะไร จะมีปัญหาเรื่องน้ำน้อย และการจ้างแรงงานภาคเกษตร ซึ่งได้ตั้งงบประมาณแล้ว และต้องรายงานจำนวนแรงงานที่จ้าง ให้ ผงจ.ชป.๑๑ ผจน.ชป.๑๑ เป็นผู้รายงาน

งบประมาณปี ๒๕๕๘ ได้ตั้งแผนและส่งเรื่องไปแล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาบางส่วนแล้วต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่วนแผน MTEF ได้ดำเนินการปรับใหม่แล้ว ตามบันทึก ธรบ. ที่ ธรบ.๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การตรวจสอบอาคารชลประทานและระบบระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ขอให้ ผอ.คป. ผอ.คป. ตรวจสอบอาคารชลประทานและระบบระบายน้ำ โดยเฉพาะประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ จะต้องให้มีสภาพพร้อมใช้งานทั้งในช่วงน้ำมากและน้ำน้อย และต้องหาแนวทางที่จะพร่องน้ำให้ลงทะเลโดยเร็ว ถ้าเกิดปัญหาจะพิจารณาลงโทษ หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้รีบดำเนินการส่งแผนงาน โดยจัดส่ง ให้ ผงจ.ชป.๑๑ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อสำนักฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานฯ โดย ผบร.ชป.๑๑ เป็นประธาน ผวศ.ชป.๑๑ ผจน.ชป.๑๑ ผปน.ชป.๑๑ เป็นคณะกรรมการ เพื่อบรรณส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผู้แทน ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เชื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๖,๒๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๖% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๙.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๕,๙๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๓% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๕.๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๙๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๖% ไหลเข้าอ่างฯ ๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร C๒ มีปริมาณน้ำ ๓๙๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เชื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำ ๒๙๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เชื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๒.๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๔.๙๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๙.๔๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปัดที่ ปตร.พระธรรม ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๖๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๙๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปีนี้กรมฯ จัดสรรให้ เชื่อนภูมิพล เชื่อนสิริกิติ์ รวมกัน ๑,๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นฝั่งตะวันออก ตอนล่าง ๓๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกไม่ได้รับการจัดสรรน้ำ ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่โพธิ์พระยา เป็นเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำท่าจีนทั้งหมด ปริมาณน้ำที่แบ่งให้ขอใ้ห้องจัดการปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด ตามที่ได้รับทราบแล้ว กรมฯ ให้สำนักฯ เสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกพืชไร่ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ สำนักฯ เสนอกรมฯ และเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ไปสำรวจพื้นที่แล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อสรุป

ผส.ชป.๑๑ พืชไร่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ปลูกทั้งหมดเท่าไร

ผจน.ชป.๑๑ ปลูกทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็นของ สชป.๑๑ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ จริงๆ เริ่มปลูกก่อนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพราะนาปีเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม มีการปลูกแล้ว ณ วันนี้ถึงปัจจุบันเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในปีนี้ได้ข้อสรุปดังนี้

การบริหาร....

การบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

๑. กรมฯ กำหนดปริมาณน้ำทางฝั่งตะวันออก ๓๒๕ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ ๒๑ ลบ.ม./วินาที ตลอด ๑๘๐ วัน)
๒. สถานีสูบน้ำริมแม่น้ำไม่สูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกข้าว ทั้งนี้ อาจพิจารณาสูบน้ำได้เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ หรือเพื่อการใช้งานของพืชไร่
๓. กรมฯ กำหนดพื้นที่เป้าหมายของ สขบ.๑๑ ปลูกพืชไร่ ๐.๕๙๙ ล้านไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้เข้าตรวจสอบพื้นที่
๔. กรมฯ กำหนดเป้าหมายการระบายน้ำที่ ปตร.บึงฝรั่ง ในเกณฑ์ ๑๐ ลบ.ม./วินาที
๕. การเปิด-ปิด การระบายน้ำต้องทำตามที่สำคัญๆ กำหนด หากจำเป็นต้องปรับบานต้องสั่งการผ่านทางสำนักฯ เป็นหนังสือเท่านั้น
๖. ไม่กำหนดเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ใช้การควบคุมปริมาณน้ำเป็นหลัก
๗. ต้องทำการสอบเทียบอาคารในอาคารหลักให้ถูกต้อง และเป็นสูตรเดียวกันทั้งโครงการฯ และสำนักฯ
๘. ติดตามแผนและผล (ปริมาณ, ปริมาตร) แต่ละ ปตร. เป็นรายวัน และรายงานกรมฯ ทุกสัปดาห์ โดยในเบื้องต้น กำหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ปตร.พระศรีศิลป์ เกณฑ์ ๕ ลบ.ม./วินาที
 - ปตร.พระศรีเสาวภาค เกณฑ์ ๒๐ ลบ.ม./วินาที (บริเวณ ปตร. ศาลาครุ ๒๐ ลบ.ม./วินาที)
 - ไชยพอนพระธรรมราชา เกณฑ์ ๑๘ ลบ.ม./วินาที
 - ปตร.พระธรรมราชา เกณฑ์ ๒ ลบ.ม./วินาที
 - ไชยพอนคลองหกวาสายล่าง เกณฑ์ ๑๔ ลบ.ม./วินาที
 - ปตร.คลองหกวาสายล่าง เกณฑ์ ๒ ลบ.ม./วินาที
 - ปตร.บึงฝรั่ง เกณฑ์ ๑๐ ลบ.ม./วินาที
 - ปตร.ปลายคลอง ๑๓ เกณฑ์ ๒ ลบ.ม./วินาที
๙. ติดตั้งเครื่องวัดน้ำ (รุ่น River Ray ADCP) บริเวณหน้าไชยพอนคลองหกวา (รังสิตใต้)
๑๐. สำนักฯ จะทำเรื่องแจ้งเตือนการประปา กรมทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัด ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน เพื่อแจ้งการประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง
๑๑. กำหนดแผนการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และพืชไร่เท่านั้น
๑๒. การรายงานพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ต้องทำรายงานแยกเฉพาะ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับรายงานปกติ
๑๓. การรายงานพื้นที่เพาะปลูก ต้องแสดงตำแหน่งการเพาะปลูกในแผนที่ด้วย
๑๔. การรายงานพื้นที่เพาะปลูก ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๕. สถานีสูบน้ำบางหงส์ สามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่ได้ถึงประมาณสิ้นเดือน พ.ย.๕๗ และควรเร่งกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำของทั้งสองด้านให้เป็นที่ยอมรับกับประชาชนทั้งสองด้าน
๑๖. เห็นสมควรให้รังสิตใต้ตั้งแผนทำนบ ปากคลอง ๑๕, ๑๕, ๑๖ สายกลาง และ ๑๔, ๑๕, ๑๖ สายล่าง
๑๗. ติดตามความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำจีน บางปะกง และในคลองที่นำไปใช้ผลิตน้ำประปาต่อเนื่อง โดยกำหนดเกณฑ์เฝ้าระวัง หากมีแนวโน้มที่จะเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้รีบแจ้งกรมฯ เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

ผอ.คป.รังสิตเหนือ ข้อ ๘ ติดตามแผนและผลฯ น้ำจากป่าสักได้ถึงไซฟอนพระธรรมราชาลงมา ๒๐ ลบ.ม./วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ลงมาไซฟอนพระธรรมราชา ๑๘ ลบ.ม./วินาที ปตร.พระธรรมราชา ๒ ลบ.ม./วินาที พื้นที่ตอนบนเป็นของโครงการฯ รังสิตเหนือ ไม่ได้ใช้น้ำเลย ๒๐ ลบ.ม./วินาทีส่งผ่านไป ตอนบนของโครงการฯ ต้องใช้น้ำไม่ต่ำกว่า ๒-๓ ลบ.ม./วินาที เพราะมีการประปาที่ต้องใช้ตรงนี้ น่าจะผิดพลาดหรือเปล่า โครงการฯ ใช้อยู่ช่วงบนตั้งแต่ศาลาครุลงมา ถ้าอย่างไรช่วยพิจารณาให้ด้วย

ผจ.ชป.๑๑ ในวันที่ประชุมว่าจะหารือกับ สชป.๑๑ ขอเพิ่มเป็น ๒๓ ลบ.ม./วินาที ที่ ปตร.พระศรีเสาวภาค ๒๐ ลบ.ม./วินาที ที่น้ำศาลาครุ

ผอ.คป.ปทุมธานี สืบดาห์ที่แล้วได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ปทุมธานี ให้ไปร่วมประชุมกับจังหวัดนครนายก เนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดกับจังหวัดนครนายก โดยเฉพาะพื้นที่ของโครงการฯ รังสิตใต้ ตรงองครักษ์ จังหวัดนครนายกจะให้ชลประทาน โดย สชป.๑๑ เป็นผู้ประสาน จากรายงาน ผอ.คป.นครนายกรายงานน้ำในเขื่อนเต็มสามารถรองรับทั้งจังหวัดได้ยกเว้นเฉพาะอำเภองครักษ์ เป้าหมายคือให้ระบายน้ำที่ระพีพัฒน์ลงไป ซึ่งได้นำเรียนว่าปีนี้ไม่มีนโยบายที่จะระบายน้ำจากระพีพัฒน์ลงไป แต่ต้องระบายน้ำไปบางน้ำเปรี้ยวให้ได้ ดังนั้น จังหวัดนครนายกไม่ควรคาดหวังให้โครงการฯ รังสิตใต้ ผวนน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของอำเภองครักษ์ ตรงกันข้ามกลับเสนอให้โครงการฯ นครนายกรับน้ำที่เขื่อนนครนายกเพื่อที่จะระบายน้ำมาที่อำเภองครักษ์ให้ได้ รอง ผวจ.นครนายก ผ่าให้ชลประทานได้ประสาน ซึ่งไม่ทราบ ว่า สชป.๙ จะประสานอย่างไรต่อไป แต่ ณ วันนี้ได้แจ้งและนำเรียนโครงการฯ รังสิตใต้ แล้วว่าจะไม่ระบายน้ำไปช่วยโดยเด็ดขาด เรียนเพื่อทราบ ขอให้ ผจ.ชป.๑๑ ประสาน สชป.๙ ด้วย

ผส.ชป.๑๑ ผอ.คป.นครนายก เข้าร่วมประชุมด้วยหรือเปล่า ถ้าร่วมประชุมแล้วทำไมไม่รับเรื่องไป

ผอ.คป.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมด้วย ไม่ทราบเหมือนกัน ดูปริมาณจากเขื่อน ณ วันธรรมดาโครงการฯ นครนายกยังระบายน้ำออกจากเขื่อนได้ แต่ปกติเขื่อนจะระบายเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ แสดงว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเต็ม

ผส.ชป.๑๑ ผบร.ชป.๑๑ ตรวจสอบ ประสานโครงการฯ นครนายก และฝ่ายปกครอง
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผจ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

ภาพรวมทั้ง ๑๗ สำนัก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามระบบ GFMS สชป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๖๐.๔๔% อยู่ลำดับที่ ๑๗ ค่าเป้าหมาย ๘๔% สาเหตุที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากเนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๔๘๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๔,๘๒๗,๕๙๑ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒๓,๐๑๘,๑๔๐ บาท ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒๖๓,๒๗๖,๗๐๐ บาท ในไตรมาสสุดท้ายทำให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณยังมีงานที่รายงานไม่ครบ ๑๐๐% อยู่ ๔ งาน ๒ งานของโครงการก่อสร้าง สชป.๑๑ กับส่วนปฏิบัติการ ไม่เป็นไรเพราะเป็นรายการใหญ่ อีก ๒ รายการ ของโครงการฯ ปทุมธานี ปตร. เชียงราก และโครงการฯ รังสิตใต้ งานบางกระจิก ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จช่วยเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

ผส.ชป.๑๑ โครงการฯ ปทุมธานี โครงการฯ รังสิตใต้ ขอทราบความก้าวหน้าและอุปสรรค

ผอ.คป.ปทุมธานี โครงการฯ ปทุมธานี ดำเนินการเสร็จแล้วที่ไม่ขึ้นอาจต้องไปดูว่าติดขัดตรงไหน

ผวศ.คป.รังสิตใต้ งานบางกระจิกขณะนี้ทำข้อผูกพันแล้ว คาดว่าประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สามารถดำเนินการได้

ฝงจ.ชป.๑๑

เงินกันเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗)

- กรณีมีหนี้ผูกพัน (CK) PO เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

- กรณีมีหนี้ผูกพัน (CK) PO ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว ให้เบิกจ่ายได้เมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการแล้วเท่านั้น

- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้เบิกจ่ายได้เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการแล้วเท่านั้น

เงินกันขยาย (เงินงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

- กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกกรณี กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

- กรณีมีหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ทุกรายการและอยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายได้เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการแล้วเท่านั้น

- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการและอยู่ระหว่างอุทธรณ์ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย
ให้เบิกจ่ายได้เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการแล้วเท่านั้น

การเร่งรัดการดำเนินการโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ เดือนแรก

- การจ้างแรงงานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการงดส่งน้ำชลประทาน ขอให้สรุปผล
การจ้าง และเร่งรัดการจ้างงานภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และขอให้รายงานผลทุกวันพฤหัสบดี ก่อน
๑๒.๐๐ น.

- การโอนจัดสรรงบประมาณ ปัจจุบันได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่
ทำการสำนักงาน อาคารประกอบและบ้านพักของทางราชการ ส่วนรายการอื่นอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
และขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

งบประมาณในปี ๒๕๕๘ สชป.๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น
๑,๓๓๕,๗๗๘,๗๐๐ บาท จำนวน ๕๐๐ รายการ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน ๔๐๙,๒๓๓,๗๐๐ บาท งาน
ปรับปรุงระบบชลประทาน ๔๗๕,๐๓๐,๕๐๐ บาท งานก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งาน
ป้องกันและบรรเทาจากน้ำ ๔๒๕,๔๗๔,๕๐๐ บาท งบลงทุน ๘๐,๘๗๐,๕๐๐ บาท

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- ให้เร่งรัดการจัดส่งประมาณการ

- การโอนจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๘ จะโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS
แทน แบบ ง.๒๔๑ (หนังสือ กง.ผง.๒๓๙๘/๒๕๕๗ ลว. ๔ พ.ย. ๕๗ และ กง.ผง.๒๔๔๔/๒๕๕๗ ลว. ๖ พ.ย. ๕๗)

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสของกรมและรัฐบาลเป็นเป้าหมายเดียวกัน
คือ ๒๖% ๑๙% และ ๑๔% ให้ดำเนินการปรับ cashflow ให้สอดคล้องกับแผนงานจริงและคำนึงถึงเป้าหมาย
การเบิกจ่าย

- เร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

- เบิกจ่ายค่าแรงให้แบ่งเป็น ๒ งวด คือทุกวันวันที่ ๑๕ และสิ้นเดือน (E กงบ. ๒๔๕/๒๕๕๗
ลว. ๑๗ พ.ย. ๕๗)

- เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ Online ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ติดตามผลการก่อนนี้
ผลการดำเนินการ ผลเบิกจ่าย และการจ้างงาน การก่อนนี้ ๔๘๘ รายการ ในระบบ Online ยังไม่ดำเนินการ
๔๘๕ รายการ รบกวณโครงการช่วยเร่งรัดการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย

ผจ.ขป.๑๑ วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อสักครู่ได้รับการประสานทาง Line เพิ่มเติมจาก กองแผนงาน ประมาณวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รร. อาจมาติดตามงานที่ สขป.๑๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรม (สขป.๓๐๑)

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ/กรม		แผน สขป.๓๐๑	
	รายจ่าย ลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)	รายจ่าย ลงทุน (%)	รายจ่าย ภาพรวม (%)
๑	๒๙	๓๒	๓๑	๓๐
๒	๒๖	๒๓	๓๓	๓๑
๓	๑๙	๒๑	๒๓	๒๔
๔	๑๔	๒๑	๑๓	๑๕
รวม	๘๗	๙๖	๑๐๐	๑๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุนและไตรมาสของรัฐบาลอย่างที่รายงานแล้ว ขณะนี้มีเรื่องมาจากกรมฯ ขอให้ดำเนินการปรับ cashflow เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจริงและคำนึงถึงเป้าหมายการเบิกจ่ายด้วย

ผส.ขป.๑๑ งานการเงินทุกโครงการดูเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ กองแผนงานจะยกเลิกการส่งแบบ ง.๒๔๑ ให้ไปอยู่ในระบบ GFMIS

ผจ.ขป.๑๑ ทุกรายการที่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านบาท จะต้องดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเองไม่มีปัญหา จะมีงานที่เป็นรายการใหญ่ งานจ้างเหมา เป็นอำนาจกรมฯ TOR ยังไม่ประกาศ มี ๔ รายการ ซึ่งคาดว่าจะไม่ทัน

ผส.ขป.๑๑ ทั้ง ๔ รายการขณะนี้เรื่องอยู่ไหน

พด.ขป.๑๑ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ ของโครงการฯ รังสิตได้ มีการทักท้วงและกำลังแก้ไข

ผส.ขป.๑๑ เร่งดำเนินการด้วย

ผจ.ขป.๑๑ กรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย ในปี ๒๕๕๘ กรมฯ ได้ออกมาตรการให้เบิกจ่ายค่าแรงแต่ละเดือน ออกเป็น ๒ งวด คือทุกวันที ๑๕ และสิ้นเดือน เรื่องนี้ได้มีบันทึกจากกองการเงินและบัญชีแจ้งให้ทราบแล้ว และงวดที่เป็นงวดพิเศษคือเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสจะดำเนินการเหมือนสิ้นเดือนกันยายน ให้ บง.ขป.๑๑ ช่วยอธิบายในรายละเอียด

บง.ขป.๑๑ เอกสารทำเหมือนสิ้นเดือนกันยายน คือทำใบยืมเงินสำรองเพื่อการเงินและบัญชีจะได้ตั้งเบิกสิ้นเดือนก็ทำใบสำคัญส่งมา

ผส.ขป.๑๑ สิ้นไตรมาส คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ผจ.ขป.๑๑ การเร่งรัดดำเนินบันทึกข้อมูลในระบบ Online เป็นเรื่องสำคัญเพราะระบบ Online ช่วยในการทำงานและดูข้อมูลได้เร็วขึ้น กรมฯ อาศัยช่องทางนี้เป็นตัวติดตาม ไม่ว่าจะ เป็น เรื่องการก่องหน การดำเนินการ ผลเบิกจ่าย ขณะนี้ได้จัดทำกรบันทึกข้อมูลการจ้างงาน ลงในระบบ Online

การขอตั้ง....

การขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๙

สขป.๑๑ ตั้งกรอบวงเงิน ๑,๙๕๒,๘๗๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๒ รายการ ผูกพันเดิม ๓ รายการ จากการประสานกองแผนงานยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้จัดส่งเมื่อใด ขอให้โครงการดำเนินการ เรื่องแบบประมาณการ ความพร้อมต่างๆ ให้เรียบร้อย กระทบฯ ต้องการเมื่อไหร่จะได้ส่งได้ทันที ส่วนงาน Lumpsum ที่ได้ประสานจะได้กรอบวงเงินเกินกว่าปี ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๒๐% มีความชัดเจนเมื่อไหร่จะเชิญโครงการร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กระทบฯ อนุมัติตั้งค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ และแบบอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อแจ้งกรอบยืนยันการดำเนินงานตามแบบที่แก้ไขและขอสงวนสิทธิ์การงดค่าปรับ และในช่วงนี้มีปัญหาเรื่องประตุกลางคลองสำโรง ได้ประสานโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ขอใช้ประตูในการผันน้ำและได้ปิดประตูเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสัญญาแก้ไขใช้เวลา ๑ ปี ปรากฏว่าระบบไฟฟ้าถูกขโมย ในส่วนนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบและถ้าผู้รับจ้างตอบหนังสือกลับมาจะนำเสนอกระทบฯ เพื่อแก้สัญญา วงเงินไม่เปลี่ยนแปลง

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท เป็นสัญญาค้างเก่าปี ๒๕๕๒ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจรับแล้ว

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผสก.๑๑ พก ผอ.คป.รังสิตใต้ ผอ.คส.ขป.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผู้แทน ผสก.๑๑ พก งานที่สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ รับผิดชอบมี ๒ โครงการ

๑. งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ เป็นงานจ้างเหมา ผู้รับจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญา ๘๗๐ วัน ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๖๒๐ วัน คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒๕๐ วัน แผนงานสะสม ๗๘.๑๕% ผลงานสะสม ๘๖.๙๑% เร็วกว่าแผน ๘.๗๖%

๒. งานก่อสร้างกำแพงประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง เป็นงานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๔๘.๒๘% รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๒๗ วันคงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง....

ก่อสร้าง ๑๗๓ วัน แผนงานสะสม ๖๗.๑๑% ผลงานสะสม ๓๘.๗๔% ซ้ำกว่าแผน ๒๘.๓๗% มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกมาก

ผอ.คส.ขป.๑๑ งานในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สขป.๑๑

งานงบประมาณปี ๒๕๕๗

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง แผนงาน ๕๐.๑๗% ผลงาน ๔๖.๔๗% เร็วกว่าแผน ๓.๗% ผลเบิกจ่าย ๔๕.๔๙%

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา เคาะราคาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลังเห็นชอบและรับราคาคาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ น่าจะลงนามในสัญญา

งานงบประมาณปี ๒๕๕๘

- งานอาคารบังคับน้ำคลองยายปุ่น งานดำเนินการเอง ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เริ่มดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายได้ ๐.๖๖%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบัว งานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง ๔ เคาะราคาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน งานดำเนินการเอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เริ่มดำเนินการแล้ว

- งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ จังหวัดนครปฐม เป็นงานปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ ขณะนี้ประกาศประกวดราคา ขยายแบบ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เคาะราคาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสามวา งานดำเนินการเอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงบัว งานดำเนินการเอง ขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นงานบริการโครงการรับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๑๙	-	-	๓	-
กลุ่มปฏิรูปและธรณีวิทยา	๓	-	-	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๘	-	-	๔	-
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน	-	-	-	-	-
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๓๔	-	-	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๔๙	๔๙
รวม	๗๔	-	-	๕๖	๔๙

ภาพรวมทั้งหมด ๗๔ โครงการ งานนอกแผน ๕๖ โครงการ วงเงินหรืองบประมาณเท่ากับแผนที่ตั้งไป เรียงโครงการ ถ้าโครงการไหนเตรียมความพร้อมด้านแบบช่วยให้เจ้าหน้าที่มาประสานงานโดยตรงกับกลุ่ม/ฝ่าย ตั้งแต่แรกๆ เพื่อที่งานออกมาจะได้ไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรียน ผส.ชป.๑๑ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ กระผม นายบุญช่วย วงษ์ท้าว มารับหน้าที่ ผคก.ชป.๑๑ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับ สชป.๑๑ กระผมบรรจุเข้ารับราชการที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ย้ายไปสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และย้ายมา สชป.๑๑ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนงานใหม่ ถ้างานมีปัญหา ล่าช้า หรือติดขัดอย่างไร รบกวนทุกท่านช่วยชี้แนะและยินดีรับใช้ทุกท่าน

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

ในปี ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๙ สถานี ที่ บางยางตอนล่าง ปลายคลองสาละ บางหวาย บางไทรป่า บ้านไร่ คลองสะแก คลองโพธิ์เหนือ คลองบางหลวง คลองหกวา และเครื่องเก็บขยะ ๔ สถานี โครงการฯ พระพิมล ที่คลองมหาสวัสดิ์ คลองโยง โครงการฯ รั้งสิตใต้ ที่คลองหกวา คลองเสาวภาผ่องศรี

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๓ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๒๓ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๕๐ เครื่อง ขำรุด ๗๓ เครื่อง คิดเป็น ๗๗%

งบประมาณค้างจ่ายขยายเขตการไฟฟ้า กองแผนงานจัดสรรงบประมาณค่าขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑๒๘ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นด้วยความรวดเร็ว ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสรุปยอดค้างจ่ายส่งใบแจ้งหนี้มาให้และได้ส่งของงบประมาณ ขอสัญญา นำเข้า ครม. และให้มหาไทยดำเนินการ แต่มหาไทยตอบมาว่าเป็นผู้ประสานไม่ได้เป็นผู้เบิกจ่าย เรื่องย้อนกลับมาที่กรมฯ และส่งมาที่ สชป.๑๑ ได้หรือ พด.ชป.๑๑ ประสานกรมบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป

ผส.ชป.๑๑ เดิมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เคยส่งใบแจ้งหนี้มาให้หรือ และเครื่องสูบน้ำขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เรียบร้อยทั้งหมดหรือยัง ถ้ายังให้ดำเนินการภายใน ๑๒ เดือนให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดด้วย

ผคก.ชป.๑๑ รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ (โดย ผคก.ชป.๑๑)

การจัดการความรู้ของ สชป.๑๑ ดำเนินการจัดการความรู้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้การจดประเมินค่าคะแนนยังไม่ได้รับการตอบจากคณะกรรมการของกรมฯ ถ้ามีความก้าวหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ในปีนี้ได้ทีมงานใหม่ๆ โดย ผส.ชป.๑๑ CKO มีแนวคิดพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้เป็นเรื่องหลัก จึงแต่งตั้งทีมงานย่อยเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักฯ ให้มีความคล่องตัว โดยมอบหมาย ผส.ชป.๑๑ เป็นประธานทีมงานย่อยพร้อมขอเปิดตัวทีมงานย่อยและให้ประธานทีมงานย่อยเล่ากิจกรรม/แผนงานที่คาดว่าจะดำเนินการในปี ๒๕๕๘

ผส.ชป.๑๑ สวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แผ่นพับที่แจกให้ทุกท่านเป็นสาร CKO ถึงพวกเราชาวชลประทานพร้อมแนะนำทีมงานย่อย และกิจกรรมของทีมงานย่อย ตั้งแต่ ผส.ชป.๑๑ แต่งตั้งใช้เวลา ๑ เดือนประชุม ๓ ครั้ง วัตถุประสงค์ที่ต้องดำเนินการคือการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ภารกิจให้สำเร็จและสร้างสรรค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดในสำนักฯ ให้ดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการในวันนี้คือกิจกรรมทบทวนการทำงานที่ผ่านมาที่เรียกว่า AAR และใช้ชื่องานว่า เหลียวหลัง แลหน้า AAR สชป.๑๑ คือหันไปดูว่าที่ผ่านมาทำอะไร และมองไปข้างหน้าปี ๒๕๕๘ จะทำอะไร อย่างไร วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ มาร่วมมือ ร่วมแรงใจ ระดมความคิด เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแผนที่จะยึดถือเป็น

หลักการ....

หลักการร่วมกันทั้งสำนักๆ เพื่อที่จะดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันภายใต้การนำของ CKO สขป.๑๑ การทำ AAR ไม่ใช่ทำครั้งเดียว ทุกงานทุกภารกิจที่ ผส.ขป.๑๑ สั่งการหรือติดตามต้องมีการ AAR ตลอดทุกเรื่อง สำหรับประเด็นที่นำมา AAR วันนี้จะเกี่ยวข้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ สักครู่ ฝปค.ขป.๑๑ จะพูดประเด็นนี้ในช่วงบ่ายขอความกรุณาทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย ส่วนกิจกรรมสำคัญที่ทีมงานย่อยจะขับเคลื่อนคือการติดตามการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ ซึ่ง ผส.ขป.๑๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานไว้แล้ว คณะกรรมการส่วนนี้จะประชุม นำข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นลักษณะการติดตามแบบสัญจรเข้าถึงพื้นที่โครงการ อาจแบ่งเป็นกลุ่มติดตามอย่างใกล้ชิด และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ KM ย่อยคิดขึ้นมาและดำเนินการจัดทำต่อ เช่น โครงการด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรของ สขป.๑๑ ให้สมกับคำขวัญที่ว่า รวมพลัง ผลักดัน สร้างสรรค์ เรียนรู้ ขอบคุณครับ

ผส.ขป.๑๑ ทุกสิ่งทุกอย่าง การดำเนินงาน การทบทวน ต้องทำต่อไป เพื่อให้บังเกิดผล ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นต้องให้เห็นผลและต้องสืบเนื่อง มีการติดตามความก้าวหน้าตลอดปีต่อปี ขอความร่วมมือทุกฝ่ายทุกท่าน

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ การขอปรับเปลี่ยนพนักงานราชการ โครงการฯ มีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่คลองระบายน้ำ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย มีการขอปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็นนิติกร ๑ ตำแหน่ง ขณะนี้ปัญหาเริ่มรุนแรง และต้องใช้กฎหมายเพื่อขับไล่ตลอด ที่เร่งรัดตรงตลาดไท จำนวน ๑๖๕ ราย เจ้าของเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาดไทย และของท่านแก้วขวัญฯ ขอทราบว่ามีพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร โครงการฯ สามารถสอบหรือบรรจุได้หรือไม่ และอีก ๒, ๓ ปี ถ้าไม่ทำมันเรื่องจะไม่จบ

ผส.ขป.๑๑ เรื่องดังกล่าวได้ทำเพิ่มเติมไปแล้วและจะเข้าบอร์ดในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ฝปค.ขป.๑๑ ปิงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในคำรับรองแบ่งเป็น ๔ มิติ มี ๒๙ ตัวชี้วัด ขป.๐๑ - ขป.๒๙ ภาพรวมอยู่ระดับกลาง ที่มีปัญหา คือ

มิติที่ ๑ ขป.๐๔ ร้อยละจำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน กำหนดเป็นประเด็นที่จะหารือในช่วงบ่าย

มิติที่ ๓ ขป.๒๑ ร้อยละของการจัดทำโครงการ วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ สำหรับสำนักฯ การวิจัยจะไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะซึ่งเป็นปัญหากับสำนักฯ ทุกๆ ปี การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน

ขป.๒๔.๒ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔) เนื่องจากงบประมาณมีการโอนล่าช้า ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาทางด้านการเมือง เพราะฉะนั้นข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ ๒ ในรอบ ๖ เดือน บันทึกล่าช้าพอมานเฉลี่ยก็เลยได้คะแนนน้อย

ผส.ขป.๑๑ ช่วงบ่ายที่ประเมิน จัดกลุ่ม ใช้ประเด็นไหน

ผส.ขป.๑๑ ประเด็นสีแดงการบริหารจัดการน้ำ ลักษณะเป็นการระดมความคิดเห็น มี ๒ ห้องใช้ประเด็นสีแดง คือห้องประชุม ๑ กลุ่มผู้บริหาร กับห้องประชุม ๒ กลุ่มสายงานหลัก (จัดสรรน้ำ วิศวกรรม ฝ่ายช่างกลโครงการ และ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ทีใน ๔ ส่วน) ห้องประชุม ๓ กลุ่มสายงานสนับสนุน (ฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าบริหารของโครงการ และ หัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในสำนัก) ประเด็นเรื่องความพึงพอใจ การปฏิบัติในด้านงานบริหาร ทีมงานย่อยได้เตรียมผู้ดำเนินการรายการประจำแต่ละห้องไว้แล้ว การดำเนินการช่วงบ่าย เริ่มเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. เข้าห้องแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นและข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม ทั้ง ๓ กลุ่มมารวมที่ห้องประชุม ๑ เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นต่อที่ประชุม นำข้อเสนอสรุปเป็นภาพรวมของสำนักฯ ว่าการบริหารจัดการน้ำในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จ มีข้อเสนอแนะและจะปรับปรุงงานอย่างไร ที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๘ ต่อไป ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ มีงานก่อสร้างที่บางบาล งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ ตั้งไว้ ๒ จุด ที่บางบาล งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท งานสำรวจที่โครงการฯ รังสิตใต้ ๗,๐๐๐ ไร่ โครงการฯ พระยาบรรลือ ๓,๐๐๐ ไร่ และที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกร ๕๐๐ คน ทำหนังสือมาเพื่อให้ไปทำประชาคมเพื่อที่จะให้ทาง ผคน.๑๑ ก่อสร้าง ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะเข้าไปดำเนินการ

ผส.ขป.๑๑ อยู่ในเขตโครงการฯ สมุทรสาคร แหล่งน้ำต้นทุนไม่มีน้ำจะเป็นเรื่องสูบน้ำ เห็นควรประสานโครงการชลประทานจังหวัด ทำเรื่องเสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาาร่วมกัน

ผอ.คป.สมุทรสาคร ไม่ทราบ ผคน.๑๑ ประสาน ผอ.คป.ดำเนินสะดวกหรือยัง

ผู้แทน ผคน.๑๑ ยังไม่ได้ประสานและโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกโครงการที่ให้ความสะดวก ความอนุเคราะห์ ผคน.๑๑ และทีมงานทุกคน

ผส.ขป.๑๑ ที่ ผคน.๑๑ ขอใช้สถานที่ก่อสร้างที่ทำการพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกร สขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายสำรวจกันเขต ๑๑ ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ค่าซ่อมเขตชลประทาน จำนวน ๑๓๕ กิโลเมตร เป็นของโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๖๒ กิโลเมตร โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๔๘ กิโลเมตร โครงการฯ ชลหารพิจิตร ๒๕ กิโลเมตร

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ ดิตราชการ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ มีงานสำรวจ ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการฯ รังสิตใต้ พื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร่ สำรวจค่าระดับ (Spot Height) และเก็บรายละเอียดพร้อมทั้งแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๒. โครงการฯ พระยาบรรลือ พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ สำรวจค่าระดับ (Spot Height) และเก็บรายละเอียดพร้อมทั้งแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทั้ง ๒ รายการจะส่งแผนที่ ๑:๔,๐๐๐ ให้โครงการโดยเร็วที่สุด

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ / ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ มีภารกิจเร่งด่วนเพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวง และหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินนอก ระหว่าง

วันที่ ๓๐....

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ

ส่วนงบประมาณปกติที่ ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ได้รับคืองบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเมื่อปลายปี ๒๕๕๗ มาดำเนินการได้แล้วประมาณ ๗๐% คาดว่าจะทันตามสัญญาที่วางไว้คือภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และจะมีงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและงบประมาณปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว
บางส่วน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน ผบท.ขป.๑๑ ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันในห้อง KM ส่วนช่วงเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น.
ร้านอาหาร ดงตาล ณ รำเพย

ที่ประชุมรับทราบ

ทำการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จัดรายงานการประชุม