

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัตย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสมพร	เหม่งเวหา	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รก.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายรัฐพล	บุญณะ	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายพีระพงศ์	ลิมปนาธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายจเร	เอกดำรงดี	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบุญ	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายรุ่งโรจน์	พึ่งอ่อน	ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน, รก.บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายพงศกร	อุตตนาถกูร	ผอ.คป.พระยาบวรลือ	
๒๖. นายสเกษ	เปี้ยคำภา	แทน ผวศ.คป.พระยาบวรลือ	
๒๗. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.พระยาบวรลือ	
๒๘. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คป.พระยาบวรลือ	
๒๙. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบวรลือ	
๓๐. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คป.พระพิมล	
๓๑. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คป.พระพิมล	
๓๒. นายทวีวัฒน์	สืบสุขมันสกุล	ผจน.คป.พระพิมล	

๓๓. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล
<b>๓๔. นายประสงค์</b>	<b>อินดนตรี</b>	<b>ผอ.คบ.ภาชีเจริญ</b>
๓๕. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๖. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
<b>๓๘. นายธานินทร์</b>	<b>เนื่องทศเทศ</b>	<b>แทน ผอ.คบ.รังสิตเหนือ</b>
๓๙. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๑. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
<b>๔๒. นายไชยวัฒน์</b>	<b>คุณพัฒนานนท์</b>	<b>แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้</b>
๔๓. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๔. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
<b>๔๕. นายนิเวศน์</b>	<b>ธวัชรุ่งโรจน์</b>	<b>ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร</b>
๔๖. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร, แทน ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๘. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
<b>๔๙. นายสุรพล</b>	<b>อนุสรหิรัญการ</b>	<b>ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต</b>
๕๐. นายสนธยา	จันบำรุง	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๑. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	แทน ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต, รก.ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๒. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
<b>๕๓. นายเกรียงไกร</b>	<b>ภาคพิเศษ</b>	<b>ผอ.คส.ขป.๑๑</b>
๕๔. นายสหะ	อังสนันท์สุข	กวบ.คส.ขป.๑๑
<b>๕๕. นายทรงวิทย์</b>	<b>เหลื่องอ่อน</b>	<b>ผสท.๑๑ พก</b>
๕๖. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	แทน ผคน.๑๑
๕๗. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร ประจำ สปช.๑๑
๕๘. นายทรงพล	สวยสม	ผอน.๒
๕๙. นายเกรียงศักดิ์	ธนพรภิบาล	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๐. นายจรินทร์	ผ่องใส	แทน ฝน.คก.๖
๖๑. นายศราวุธ	สากล	ฝงจ.ขป.๑๑
๖๒. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	แทน ฝจน.ขป.๑๑
๖๓. นายทองธัช	เฟื่องถิ	ฝชน.ขป.๑๑
๖๔. นายจ่านงค์	ธรรมสอน	ฝปค.ขป.๑๑
๖๕. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝปน.ขป.๑๑
๖๖. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ขป.๑๑
๖๗. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ขป.๑๑
๖๘. นายเอวิสันต์	กัญเกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๖๙. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ขป.๑๑
๗๐. นายสนธิ	มีพงษ์	ฝสร.ขป.๑๑
๗๑. นายจรงค์	โกมารทัต	แทน ฝปช.ขป.๑๑

๗๒. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ผตว.ชป.๑๑	
๗๓. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ผปต.ชป.๑๑	
๗๔. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผสน.ชป.๑๑	
๗๕. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ผสส.ชป.๑๑	
๗๖. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑	
๗๗. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑	
๗๘. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑	
๗๙. นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑	
๘๐. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
๘๑. นายพงษ์พัฒน์	ปานแก้ว	นายช่างชลประทาน	
๘๒. นายณัฐวุฒิ	วงศ์กาฬสินธุ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯ รั้งสิดได้	

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๓. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๕. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๖. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๗. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๘. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.พระพิมล	
๙. นางมาลินี	มีชัย	บท.คป.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๑๐. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผวศ.คป.รั้งสิดได้	
๑๑. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑	ติตราชการ
๑๒. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คณ.๑๑	
๑๓. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	รท.ผจม.๑๑	
๑๔. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๑๕. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑	ติตราชการ

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) ขอความร่วมมือ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ เนื่องจากบางช่วงเวลามีงานเร่งด่วน สำนักจะใช้ Line เพื่อประสานงาน

(๒) ขอความร่วมมือ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทุกวันจันทร์

(๓) การประชุม...

(ก) การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายของกรม ๕๙.๘๑% สชป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๖๐.๓๘% อยู่ลำดับที่ ๑๕ ใน ๑๗ สำนัก ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย

(ข) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่สำนักได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงบซ่อมแซม งบกำจัดผักตบชวา คสช. ให้มีความสำคัญ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าให้ลงในระบบติดตาม Online และกองแผนงานจะต้องดึงข้อมูลจากระบบติดตาม Online ในวันอังคารเพื่อรายงาน คสช. ทุกวันพุธ ขอให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันโดยเคร่งครัด

(ค) ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้มาตรวจสอบงานของ สชป.๑๑ งานด้านพัสดุมีปัญหาหลายรายการพยายามปรับปรุง แก้ไข และทำงานให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ขอให้หัวหน้าโครงการช่วยกันดูแลจุดไหนที่มีปัญหาแก้ไขปรับปรุงและแจ้งให้สำนักทราบ

(ง) เรื่องตำแหน่งด้านนิติกร สำนักได้เสนอโน้ตโครงสร้างของ สชป.๑๑ แล้ว กรมมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและอัตรากำลัง ขณะนี้ที่ขอได้คือตำแหน่งพนักงานราชการ ขอให้ทุกโครงการที่มีปัญหาทำเรื่องเสนอมาที่สำนัก เพื่อสำนักจะได้รวบรวมเสนอกรมหาตำแหน่งให้ต่อไป

#### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฝบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผส.ชป.๑๑ ไม่มีเรื่องติดตาม เนื่องจากช่วงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ต้องเดินทางไปรัฐสภา

#### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ให้ ผจน.ชป.๑๑ รายงานสภาพภูมิอากาศและปรับการรับน้ำในเขต สชป.๑๑ ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผู้แทน ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- สภาพอากาศประจำวัน ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ ๒๒-๒๔ ส.ค. ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน มีกำลังอ่อนลง แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจาย ร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่

- การคาดหมายลักษณะอากาศ

ในช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค. มรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ๔๐-๗๐ ของพื้นที่

กรุงเทพ...

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ ตลอดช่วง

- การคาดหมายรายเดือน

เดือนกันยายน อยู่ในช่วงฤดูฝน ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในบางช่วง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนมากบริเวณภาคกลาง น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้บางพื้นที่ คาดว่าปริมาณฝนรวมในเดือนนี้จะใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนภาคใต้จะใกล้เคียงค่าปกติ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ฝั่งตะวันออก ฝนตกเฉลี่ย ๔.๔ มม. สูงสุดที่ ปตร.กิ่งแก้ว ๒๐.๐ มม. โครงการฯ ชลหารพิจิตร ฝนสะสม ๗ วัน ๓๐.๕ มม. ฝั่งตะวันตก ฝนตกเฉลี่ย ๒๑.๒ มม. สูงสุดที่ ปตร.คลองพร้าว ๕๑.๔ มม. โครงการฯ ภาษีเจริญ ฝนสะสม ๗ วัน ๒๗.๙ มม.

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๓๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๓.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๘๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๒๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๔.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๑๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๒% ไหลเข้าอ่างฯ ๑๐.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๗๐๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๖.๕๐ เมตร รทก. ท้าย+๘.๐๖ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๗๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๘๙ เมตร รทก. ท้าย +๐.๘๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๕.๐๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๔.๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๗.๒๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๘๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๙.๑๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๐๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์คอย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๒๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๑.๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลาดโพธิ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ท่าสารบางปลา ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที

#### แผนการเพาะปลูกพืชปี ๒๕๕๗

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๗ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ แผน ๑,๖๒๒,๒๑๙ ไร่ ปลูกจริง ๑,๕๔๔,๐๓๗ ไร่ เก็บเกี่ยว ๗๗,๔๔๕ ไร่ พืชไร่ ๓,๕๒๙ ไร่ พืชผัก ๒๙,๐๑๖ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๓๙,๓๒๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๗,๙๑๙ ไร่ บ่อปลา ๒๓๖,๐๔๔ ไร่ บ่อกึ่ง ๖๘,๓๗๒ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๓๖,๗๐๗ ไร่

**ผบ.ชป.๑๑** ปีนี้เป็นปีที่คาดการณ์ว่าจะเกิดแล้งใหญ่ และปริมาณน้ำที่คาดการณ์ในเขื่อนต่างๆ ซึ่งเป็นน้ำต้นทุนที่ สชป.๑๑ ใช้เป็นสำนักสุดท้าย ปีนี้น่าปรังครั้งแรกยังไม่ทราบนโยบาย รชบ. จะออกมาว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำ เพราะปัจจุบันน้ำที่ใช้ในการกิจ ด้านการเกษตร การรักษาระบบนิเวศน์ และอุตสาหกรรมแยกไม่ออก  
ปีนี้น่าจะ...

ปีนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มในเขตโครงการฯ ชลหารพิจิตร และในแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนทั้งโครงการฯ สมุทรปราการ นนทบุรี อาจะถึงปทุมธานี ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้ และต่อไปคือเรื่องน้ำเสีย น้ำเสียคือน้ำที่เกิดจากชุมชนที่อยู่ในเขตของพื้นที่ ขอให้ชลประทานจังหวัดชี้แจง ผวจ. ให้ทราบว่าปัญหานี้ขึ้นอยู่กับชุมชน ไม่ได้ขึ้นกับชลประทาน และชลประทานเป็นตัวสุดท้ายที่จะแก้ปัญหา

**ผวศ.ชป.๑๑ แทน ผส.ชป.๑๑** ผวก ผอ. ผวศ. ผจน. ผสบ. ทุกโครงการ สถานการณ์น้ำปีนี้น่าจะน้อย ข้อมูลต่างๆ ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ระบายน้ำ คอยฟัง ให้ข้อมูล กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และบางทีผู้สื่อข่าวมาสอบถามสามารถให้ข้อมูลได้

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผงจ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online การติดตามเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมในเดือนกรกฎาคม ๕๙.๘๑% สชป.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๖๐.๓๘% อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ใน ๑๗ สำนัก แต่ถ้าดูในระบบ GFMIS กองการเงิน และบัญชี สชป.๑๑ อยู่ในลำดับที่ ๑๗ เบิกจ่ายได้ ๕๙.๐๒% แจ้งให้ทราบเดิม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สชป.๑๑ มีวงเงิน ๘๓๐ ล้านบาท วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สชป.๑๑ มีวงเงิน ๙๐๔ ล้านบาท เนื่องจาก สชป.๑๑ ได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม จาก คสช. มาตรการเพื่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังมีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ๓ ในปี ๒๕๕๗ สชป.๑๑ มีวงเงิน ๑,๒๖๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จริงประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท คิดว่าคงไม่เกิน ๕๐%

รทบ. ได้ให้นโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ๒ ประเด็น คือ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบที่ขอเปลี่ยนแปลงจาก คสช. ทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ รายการงาน ๙๓ งาน วงเงิน ๙๔.๘ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ รายการงาน ๑๕ งานวงเงิน ๑๒๓ ล้านบาท ครั้งที่ ๓ รายการงาน ๙ งาน วงเงิน ๒๖๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๘๑ ล้านบาท ตัวนี้จะมีปัญหาต่อการเบิกจ่าย ซึ่ง สชป.๑๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

**ผส.ชป.๑๑** จุดนี้ได้ถกเถียงกันแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ทุกโครงการพยายามทำงานและเบิกจ่ายให้เต็มความสามารถ

**ผงจ.ชป.๑๑** จากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ๔๘๑ ล้านบาท กรมมีมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการก่องหนี่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. การรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินการของกองทัพบก ๙ ประเด็น

๓. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบติดตาม Online ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (การจัดซื้อจัดจ้าง, ภาพถ่ายตามมาตรการฯ)

๔. คสช./กรม. ติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยราชการอย่างใกล้ชิด โดยเน้นนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และรายงานต่อ คสช. โดยตรง

รูปแบบ...

**รูปแบบการจัดทำข้อมูลพื้นที่และตำแหน่งของโครงการ  
เพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน**

รูปแบบการจัดทำข้อมูล กองทัพบก	รูปแบบการจัดทำข้อมูล กรมชลประทาน
๑. การชี้แจงกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน	๑. การชี้แจงแบ่งงาน/ผู้รับผิดชอบ ก่อนปฏิบัติงาน
๒. การทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	๒. ตรวจสอบสภาพพื้นที่/ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
๓. การปฏิบัติงาน (การบันทึกภาพ)	๓. การปฏิบัติงาน (การบันทึกภาพ)
๔. พื้นที่ที่ดิน	๔. พื้นที่ที่ดิน (กรณีต้องมีที่ดิน)
๕. การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน	๕. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการดำเนินงาน
๖. การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	๖. การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่น ผอ.คป./ผส.ชป./ผชช./รองอธิบดีฯ/อธิบดี
๗. การปฏิบัติงานกิจการพลเรือน	๗. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์
๘. การส่งมอบพื้นที่	๘. การตรวจรับและการส่งมอบงาน
๙. การติดตามผลปฏิบัติงาน	๙. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้ง ๙ ขั้นตอนจะต้องเตรียมไว้เป็นหลักฐานสำหรับงานที่ได้รับงบประมาณมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**ผส.ชป.๑๑** ทุกโครงการเน้นทั้ง ๙ ขั้นตอน

**ผจ.ชป.๑๑** ทั้ง ๙ ขั้นตอนจากงบประมาณที่ได้รับได้ประสาน ผวศ.ชป.๑๑ แล้ว ผวศ.ชป.๑๑ ว่าจริงๆ แล้ว ทั้ง ๙ ขั้นตอนทุกโครงการดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่อาจไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบและเอกสารไว้ ซึ่งเรียนปรึกษา ผอ. ทุกโครงการว่าทั้ง ๙ ขั้นตอนมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารที่ชัดเจน

**ผวศ.ชป.๑๑** ทั้ง ๙ ขั้นตอนทุกโครงการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ขณะนี้หลักฐานต่างๆ ต้องเก็บรวบรวม ในการปฏิบัติงานมาได้ทำเอกสาร หลักฐานไม่มี เป็นประเด็นที่มอบภาระนี้มาให้ทำ เพราะฉะนั้นต้องไปเก็บทุกขั้นตอนนี้ไว้ อย่างน้อยต้องมีรูป เริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ ผอ.โครงการไปตรวจสอบ รายงาน ควรมีมาตรการในการติดตาม เห็นควรให้ ผอ.โครงการมาประชุมร่วมกันทุกอาทิตย์ รายงานความก้าวหน้าจะได้ทราบความเคลื่อนไหว ถ้ามีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข

**ผส.ชป.๑๑** ทั้ง ๙ ขั้นตอน จากการประชุม ณ หอประชุมชชชชชช กองแผนงานจะเป็นผู้ดำเนินการทำรูปแบบทุกสำนักคอยอยู่ ประชุมอีกครั้งกองแผนงานแจ้งว่าไม่สามารถทำเป็นรูปแบบได้เพราะพื้นที่จะไม่เหมือนกัน ตรงนี้การทำงานทุกขั้นตอนขอให้หลักฐาน ตอนนี้ทหารต้องการหลักฐานที่ชัดเจน โดยเฉพาะรูปสำคัญมาก

**ผจ.ชป.๑๑** ในปี ๒๕๕๗ งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม มีงานกำจัดวัชพืชที่เป็นงานในลักษณะดำเนินการประมาณ ๓๐-๔๐ โครงการ โดย ผศป.ที่ ๖ เป็นการจัดซื้อน้ำมันจากการประสานกับโครงการ ผจ.ชป.๑๑ จะไม่ได้รับ RQ และต้องก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รบกว. ผศป.ที่ ๖ ช่วยเร่งรัด และงานควรแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

**ผู้แทน ผศป.ที่ ๖** งานกำจัดวัชพืชเป็นงานที่ค่อนข้างมาล่าช้า ขณะนี้ ผศป.ที่ ๖ ได้เร่งดำเนินการจัดตั้ง RQ และเร่งเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งแล้วเสร็จบางโครงการ และจะให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๗

**ผจ.ชป.๑๑** งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ สชป.๑๑ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น งบลงทุน ๑,๓๒๖ ล้านบาท งานการจัดหาน้ำที่มีรายการ ๔๗๕ ล้านบาท งานพัฒนาแหล่งน้ำ ๒๖ ล้านบาท งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๔๑๖ ล้านบาท งบ Lumpsum ๔๐๙ ล้านบาท

การเตรียม...

### การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตาม (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

จากการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดขั้นตอนหลักๆ ที่สำคัญ ๔ ข้อ คือ

๑. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ที่ตั้ง วงเงินงบประมาณ ทบพทวนรูปแบบ ปริมาณงาน การประกันราคางาน ข้อกำหนดโครงการ (TOR) ให้เสร็จสมบูรณ์ มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทุกรายการที่ได้รับการบรรจุใน (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยหากพบปัญหาให้รีบรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

๒. เมื่อ (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๓ (๙ ก.ย. ๕๗) ให้ดำเนินการจัดหาไว้ออเพื่อที่จะสามารถก่อนนี้ได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. จัดเตรียมข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ทุกรายการเพื่อให้การดำเนินการรายงานผล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานได้ทันที หากได้รับการสุ่มตรวจจาก คณะทำงานฯ ที่ได้รับมอบหมายจาก คสช. โดยให้ดำเนินการตามรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานแผนงานตามมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณรายการ Lumpsum ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจริงในพื้นที่ เช่น งานขุดลอก การกำจัดวัชพืช หรือ งานป้องกันน้ำเค็ม

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

#### (๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% มีปัญหาการเคลื่อนตัวของดินบริเวณหน้ากำแพง ได้ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและด้าน ออกแบบวิศวกรรม ปัจจุบันได้แบบแล้ว เสนอ วญช.สอ. ผ่าน ผส.อบ. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบและขอแก้ไขสัญญาต่อไป

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘% มีการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของกำแพงในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวซึ่งจะต้องใช้วงเงินเพิ่ม ๒๗ ล้านบาท ผ่าน ครม.แล้วเพิ่มอายุสัญญาให้ อีก ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผสก.๑๑ พก ผอ.คป.รังสิตใต้ ผอ.คส.ชป.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผสก.๑๑ พก - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง

บริษัท...



บริษัท กิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญา ๘๗๐ วัน ครบอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๖๕.๑๕% ผลงานสะสม ๗๒.๘๑% เร็วกว่าแผน ๗.๖๖%

- งานกำแพงประตูลอยน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๔๒๘,๘๘๗,๓๔๘ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๔๘.๒๘% ผลงานสะสม ๒๕.๖๖% ช้ากว่าแผน ๑๒.๖๒% มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกมาก

- การส่งมอบแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ สขบ.๑๑ ดำเนินการต่อ สืบเนื่องจากตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๒๐๐/๒๕๕๕ และ ๒๐๑/๒๕๕๕ เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗ โดยให้สำนักชลประทานรับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๑ ปี

ในปี ๒๕๕๘ สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งมอบงานปรับปรุงประตูลอยน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ วงเงินงบประมาณ ๙๖.๓ ล้านบาท (ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ) ให้ สขบ.๑๑

**ผู้แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้** งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ทั้ง ๔ สัญญา

สัญญาที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

สัญญาที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ผลงาน ๘๘% คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๗

สัญญาที่ ๓ ๔ คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จะแล้วเสร็จ

**ผอ.คส.ขบ.๑๑** งานค้ำปี ๒๕๕๖ งานก่อสร้างอาคารประกอบประตูลอยน้ำคลองบางกรวย เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าผลิตถึงประตูลอยน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด ค่าก่อสร้าง ๒๘๔,๑๕๙,๗๘๖.๐๖ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๓๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ แผนงาน ๙๔.๐๗% ผลเบิกจ่าย ๓๕.๔๙% ปัญหาและอุปสรรคส่งผู้รับจ้างหยุดงานบางส่วน บริเวณปากคลองบางไผ่น้อยเนื่องจากติดสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้การไฟฟ้าเข้าดำเนินการเกือบเสร็จแล้ว คาดว่าจะส่งเข้าทำงานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ในปี ๒๕๕๗ โครงการก่อสร้างมีงานก่อสร้างทั้งหมด ๖ งาน คือ

๑. ประตูลอยน้ำกลางคลองไฟเหลือง กทม. งบประมาณ ๒๗,๗๗๙,๑๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา แผนงาน ๔๓.๐๘% ผลงาน ๘๕.๗๕% เร็วกว่าแผน ๔๓.๓๑% ผลเบิกจ่าย ๑๕.๔๕% คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๒. ประตูลอยน้ำคลองลำปลาทิว กทม. งบประมาณ ๖๖,๙๔๐,๓๒๘ บาท เป็นงานดำเนินการเอง แผนงาน ๗๓.๙๔% ผลงาน ๘๖.๓๙% เร็วกว่าแผน ๑๑.๘๑% ผลเบิกจ่าย ๙๐.๗๐% คาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๗ แล้วเสร็จ

๓. งานอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ๒ งบประมาณ ๑๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง แผนงาน ๖๖.๙๒% ผลงาน ๘๔.๙๗% เร็วกว่าแผน ๑๘.๐๕% ผลเบิกจ่าย ๘๙% คาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๗ แล้วเสร็จ

๔. งานอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่ปัญญา งบประมาณ ๑๒,๐๗๔,๓๐๐ บาท เป็นงานจ้างเหมา ผลงาน ๑๐๐% ผลเบิกจ่าย ๑๐๐%

๕. งานก่อสร้าง...

๕. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน กทม. งบประมาณ ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง แผนงาน ๕.๐๔% ผลงาน ๒๕.๑๗% เร็วกว่าแผน ๒๐.๑๓% ผลเบิกจ่าย ๕๔.๔๕% ได้รับการจัดสรรงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ คาดว่าน่าจะต้องกันเงินเหลือปี

๖. งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กทม. งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำประมาณการเรียบร้อยแล้ว และกำลังทำ TOR คาดว่าจะประกาศ TOR ได้ประมาณวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

**ผปก.ชป.๑๑** งานก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากเกร็ด อยู่ในขั้นที่กำลังได้เงินงบประมาณ ๘๓ ล้านบาท เป็นสัญญาผูกพันควรจะใช้วิธีพิเศษเพราะเป็นงานในเขตพระราชฐาน

ปัจจุบันนี้มีงานสำคัญมากๆ ในพื้นที่ สชป.๑๑ คือโครงการระบายน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก คณะทำงานกำลังสรุปเสนอว่าจะเป็นวงเงินงบประมาณในภาพรวมเท่าใด และกำลังปรับรายละเอียดเนื่องจากกองแผนงานท้วงว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจน

**ผส.ชป.๑๑** สรุปใครเป็นผู้ดำเนินการ

**ผปก.ชป.๑๑** กรมว่าเป็นโครงการใหญ่จะทำลักษณะร่วมด้วยช่วยกันจะแต่งตั้ง ผจก. อาจเป็น รชส. และมี ผส.รช. ผส.อบ. ผส.ชป. แต่ละสำนักจะมีผู้ช่วยในทีมงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอวงเงินและจัดทำแผนตั้งงบประมาณมาดำเนินการ คณะทำงานจะมี ผสญ. ผสค ผส.ชป. ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

**ผส.ชป.๑๑** เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ขอความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดเตรียมหลักฐานต่างๆ เรื่องคลองระบายน้ำ เรื่องของการบุกรุก ถือเป็นโอกาสดีที่ คสช. เข้ามาดำเนินการจะได้ขจัดปัญหาตรงนี้

**นิติกร สชป.๑๑** ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้กฎหมายการประกาศกฏอัยการศึกทหารมีอำนาจเต็มที่

#### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ ปลอดภัยเขื่อนและธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรมบริหาร รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน

กลุ่ม/ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอก แผน (งาน)	แล้วเสร็จ
กลุ่มออกแบบ	๒๓	๕	๒๑.๗๔	๙	๔
กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา	๘	๔	๕๐.๐๐	-	-
กลุ่มพิจารณาโครงการ	๑๖	๕	๓๑.๒๕	๔	๔
ฝ่ายจัดการความปลอดภัย เขื่อน	-	-	-	-	-
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๓๔	๑๘	๕๒.๙๔	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๑๓๔	๑๓๔
รวม	๘๑	๓๒	๓๙.๕๑	๑๔๗	๑๔๒

สรุปภาพรวมทั้งหมด ๘๑ โครงการ แล้วเสร็จ ๖๘ โครงการ คิดเป็น ๘๑% งานนอกแผน ๑๔๗ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๔๒ โครงการ โครงการต่างๆ มีปัญหาจะสอบถาม เรียนเชิญ

#### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่อง...

## ๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

## (๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๕ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๕๒๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๘๑ เครื่อง ชำรุด ๔๖ เครื่อง จะเห็นว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีข้อมูลเครื่องสูบน้ำมากกว่าการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสอบถามโครงการต่างๆ โดย ฝ่ายช่างกล ส่วนเครื่องจักรกล เป็นผู้ประสานงาน เป็นข้อมูลสรุปใหม่ล่าสุด ไม่รวมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่รับโอนจากสำนักเครื่องจักรกล ขนาด ๓ คิว ๙๗ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๓๙	๘
๒	นนทบุรี	๒๖	๔๕	๔๔	๑
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๘	๗๒	๖๐	๑๒
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๒๗	๖๙	๖๓	๖
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๒๗	๑๒
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๑	๓
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๘	๑
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๖	๓
	<b>รวม</b>	<b>๑๑๕</b>	<b>๕๒๗</b>	<b>๔๘๑</b>	<b>๔๖</b>

เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด ๓ คิว ที่รับโอน จำนวน ๙๗ เครื่อง เป็นของฝั่งตะวันออก จำนวน ๕๑ เครื่อง ฝั่งตะวันตก จำนวน ๔๖ เครื่อง ส่วนเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖ คิว ได้ติดตั้งไว้ที่สถานีประจำที่ ฝั่งตะวันออก ๒๒ เครื่อง ฝั่งตะวันตก ๖ เครื่อง ปัจจุบันที่ชำรุดบกพร่องบ้างเล็กน้อยจะเข้าดำเนินการในต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผวค.ขป.๑๑ แทน ผส.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่ชำรุดตั้งแผนซ่อมไว้อย่างไร

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ แยก ๒ กรณี สถานีประจำที่ตั้งแผนซ่อมใหญ่ ปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว สถานีเคลื่อนที่ตั้งแผนปี ๒๕๕๗ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สถานีประจำที่ปลายงบประมาณสำนักได้รับงบประมาณ ๗ ล้านบาท ซึ่งจะนำมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ผบร.ขป.๑๑ ทุกโครงการที่ ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ รายงานสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตรงกับข้อมูลของโครงการหรือไม่ ผชก.คบ.รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตใต้ ชำรุดทั้งหมด ๑๗ เครื่อง

ผอ.คป.ปทุมธานี กรณีโครงการฯ ปทุมธานี ถูกลักตัดสายไฟ ๓ สถานี ขอความกรุณาช่วยหาอุปกรณ์ไปเปลี่ยน เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจด้วยหรือไม่

ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ เรื่องนี้ไม่ใช่เครื่องชำรุดแต่เป็นการลักขโมยทั้งหมดและหายไป

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ส่วนเครื่องจักรกลจะซ่อมหมายถึงเครื่องสูบน้ำของโครงการฯ ชลหารพิจิตรที่เสียทั้งหมดใช้หรือไม่

ผอ.คบ...

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หนอยู่ในแผนงบประมาณซ่อม ๗ ล้านบาท แล้วใช้หรือไม่

**ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต** โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต อยู่ในแผนด้วยหรือไม่

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไม่อยู่ในแผน โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ไม่อยู่ในแผนเพราะยังไม่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

เรียนชี้แจง เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ส่วนเครื่องจักรกลจะตั้งแผนในภาพรวมทั้งหมด แต่สถานีประจำที่จะตั้งในส่วนที่โครงการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

**ผบร.ขป.๑๑** แผนการซ่อมที่ได้งบประมาณ ๗ ล้านบาท ขอให้ซ่อมในส่วนที่สำคัญ ส่วนเรื่องสายไฟหาไม่ใช่ว่าเรื่องซ่อม

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** เรื่องจำนวนตัวเลขสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำที่ไม่ตรงกัน เรื่องนี้จัดทำรายงานเสนอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบแล้วว่าสำนักจะใช้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสุดท้ายที่จะถือเหมือนกันหมด เวลารายงานกรม รายงานผู้บริหาร จะได้เป็นตัวเลขเดียวกัน และข้อมูลที่ได้ ได้ประสานโครงการพร้อมยืนยันมาเรียบร้อยแล้ว

**ผอ.คป.สมุทรสาคร** สถานีสูบน้ำทั้งหมด ส่วนเครื่องจักรกล ดูแลและบำรุงรักษา ขอให้ตั้งงบจ้างบุคลากรด้วย ปัญหาคือไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องสูบน้ำของจะหาย

**ผวศ.ขป.๑๑ แทน ผส.ขป.๑๑** การเฝ้าเครื่องสูบน้ำที่ผ่านมามีดำเนินการเช่นใด ไม่ใช่โครงการดูแลกันเอง

**ผบร.ขป.๑๑** โครงการต้องดูแลและเมื่อดูแลครบแล้วต้องถ่ายโอนให้ อบท. อบต. ดูแล

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการตั้งงบประมาณ การของบประมาณในการซ่อมแซมมีปัญหามากเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เวลาขอตั้งซ่อมครุภัณฑ์ต้องมีเลขครุภัณฑ์จึงจะสามารถตั้งได้ ณ ปัจจุบันไม่สามารถตั้งซ่อมได้ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นขอให้โครงการจัดขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ได้สอบถามเบื้องต้นโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ ชลหารพิจิตร จัดขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เอง ส่วนที่เหลือโครงการใดที่ยังไม่มีข้อมูลส่วนเครื่องจักรกลจะรับภาระจัดขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยจะประสานแต่ละโครงการเพื่อจัดทำ พด.๔๕ เตรียมขึ้นครุภัณฑ์ทั้งหมด

**ผวศ.ขป.๑๑ แทน ผส.ขป.๑๑** ฝ่ายส่วนเครื่องจักรกลตรวจสอบโครงการใดที่ยังไม่จัดขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้ดำเนินการโดยเร็ว

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคั่นคูน้ำที่ ๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ รก. ผจก.๑๑ ไม่มา

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป.๑๑ นิติกร สขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามบันทึกสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ สมด.๐๒.๓/๙๑๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ให้สำนักแจ้งโครงการที่เกี่ยวข้องดำเนินการและส่งคืนนิติกร สขป.๑๑ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักกฎหมายและที่ดินต่อไป ส่วนรายงานการบุกรุกมีบางโครงการไม่ได้ส่งขอให้จัดส่งให้ทุกเดือนด้วย

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑ ตีตราชการ

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ ตีตราชการ

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์...

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผู้แทน ผน.คก. ๖ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ได้จัดเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับรองรับ  
อุทกภัยในฤดูกาลนี้ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ ลบม/วินาที จำนวน ๑๑๘ เครื่อง เครื่องสูบน้ำไฮโดลิก  
จำนวน ๑๕ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๑๒๘ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๗ เครื่อง รถนาถ  
จำนวน ๒๕ คัน

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผู้แทน ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ปัญหาอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ไม่มี ปัญหาย่อยๆ ได้แก้ไขแล้ว มีงานด้านงานพัสดุและ  
งานการเงินและบัญชี รบกว. ผบท.ขป.๑๑ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**ผบท.ขป.๑๑** สำนักกำหนดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ หอประชุมชูชาติ กำภู  
สถาบันพัฒนาการชลประทาน เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ สวัสดิการร้านค้า  
ส่วนที่ ๒ (สโมสรกรมชลประทาน) การแสดงสำนักกำหนด ๔ ชุด คือ ฝั่งตะวันออก ๑ ชุด ฝั่งตะวันตก ๑ ชุด  
ส่วนกลาง (ปทุมธานี รังสิตเหนือ รังสิตใต้) ๑ ชุด และสำนัก ๑ ชุด

**ผอ.คป.สมุทรสาคร** ขอให้ ผวศ.ขป.๑๑ ผปก.ขป.๑๑ ช่วยไปตรวจสอบกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีนพัง  
เห็นควรจะมีมาตรการระยะสั้น ระยะยาวในการป้องกันอย่างไร

**ผวศ.ขป.๑๑** เรื่องนี้ฝ่ายเลขาได้นัดแล้วเป็นวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

**ผู้แทน ผอ.คป.รังสิตใต้** ผาก ผศป.ที่ ๖ ที่ส่งเรือไปกำจัดวัชพืชน้ำแล้วได้ไปโดนสายเคเบิลใยแก้วขาด

**ผู้แทน ผศป.ที่ ๖** รับทราบ

**ผปก.ขป.๑๑** แผนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาขบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ที่ได้แจกเอกสารให้แล้ว และ ผงจ.ขป.๑๑  
ได้มีบันทึก ให้ตรวจสอบวงเงิน ตำแหน่ง สถานที่ตั้ง พร้อมจัดทำประมาณการ Unit Cost ใหม่ อัตราราคา  
งานใหม่ ตามวงเงินที่ได้ โครงการใดดำเนินการเสร็จแล้ว ขอให้ส่งกลับมาเพื่อสำนักจะได้ตรวจสอบ

**ผบร.ขป.๑๑** โครงการสูบน้ำพระองค์ไชยานุชิต-บางพระ สร้างเสร็จแล้วหรือยัง ถ้าสร้างเสร็จแล้วสูบน้ำได้หรือ  
ยัง เพราะอีก ๒ เดือน น้ำในคลองพระองค์จะสูบน้ำไม่ได้ราษฎรจะเดือดร้อน

**ผอ.คป.พระองค์ไชยานุชิต** ยังไม่แล้วเสร็จ

**ผบร.ขป.๑๑** รายงานให้ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ทำการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

.....  
(นางประจวบ พ่วงศรี)  
ผู้จัดรายงานการประชุม