

## ตารางสรุป สถานีสูบน้ำถาวร (Eff.80%) และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขต สขป.11

หน่วย ม.<sup>3</sup>/วิ

แม่น้ำ	สถานีสูบน้ำถาวร			สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด 3 ม. <sup>3</sup> /วิ			รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	แห่ง	เครื่อง	ศักยภาพ (ม. <sup>3</sup> /วิ)	แห่ง	เครื่อง	ศักยภาพ (ม. <sup>3</sup> /วิ)	เครื่อง	ศักยภาพ (ม. <sup>3</sup> /วิ)	
<b>ฝั่งตะวันออก</b>									
แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก	8	50	167.20	8	18	54.00	<b>68</b>	<b>221.20</b>	
แม่น้ำนครนายก	3	14	33.60	4	18	54.00	<b>32</b>	<b>87.60</b>	
แม่น้ำบางปะกง	8	30	101.60	10	30	90.00	<b>60</b>	<b>191.60</b>	
ทะเล	11	111	336.80	4	16	48.00	<b>127</b>	<b>384.80</b>	
ระบายในพื้นที่	8	62	136.00	7	38	114.00	<b>100</b>	<b>250.00</b>	
<b>รวมฝั่งตะวันออก</b>	<b>38</b>	<b>267</b>	<b>639.20</b>	<b>33</b>	<b>120</b>	<b>246.00</b>	<b>387</b>	<b>885.20</b>	รวมสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก 56 แห่ง
<b>ฝั่งตะวันตก</b>									
แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	30	55	53.00	16	31	93.00	<b>86</b>	<b>146.00</b>	
แม่น้ำท่าจีน	37	138	276.40	33	89	267.00	<b>227</b>	<b>543.40</b>	
ระบายในพื้นที่	1	2	1.60				<b>2</b>	<b>1.60</b>	
<b>รวมฝั่งตะวันตก</b>	<b>68</b>	<b>195</b>	<b>329.40</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>360.00</b>	<b>315</b>	<b>689.40</b>	รวมสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตก 91 แห่ง
<b>รวมทั้ง 2 ฝั่ง</b>	<b>106</b>	<b>462</b>	<b>968.60</b>	<b>82</b>	<b>240</b>	<b>606.00</b>	<b>702</b>	<b>1,574.60</b>	รวมสถานีสูบน้ำทั้งหมด 147 แห่ง

หมายเหตุ เครื่องสูบน้ำ 268 เครื่อง เป็นเครื่องขนาด 3 ม.3/วิ จำนวน 240 เครื่อง ขนาด 6 ม.3/วิ จำนวน 28 เครื่อง (ติดตั้งแทนเครื่องเดิม ที่ สน.จุฬาลงกรณ์ 12 เครื่อง, สน.บางขนาก 4 เครื่อง, สน.ท่าอ่าว 6 เครื่อง และ สน.มหาสวัสดิ์ 6 เครื่อง)

## ตารางสรุป สถานีสูบน้ำถาวร (Eff.80%) และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขต สขป.11

หน่วย ล้าน ม.<sup>3</sup>/วัน

แม่น้ำ	สถานีสูบน้ำถาวร			สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด 3 ม. <sup>3</sup> /วิ			รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	แห่ง	เครื่อง	ศักยภาพ (ล้าน ม. <sup>3</sup> /วัน)	แห่ง	เครื่อง	ศักยภาพ (ล้าน ม. <sup>3</sup> /วัน)	เครื่อง	ศักยภาพ (ล้าน ม. <sup>3</sup> /วัน)	
<b>ฝั่งตะวันออก</b>									
แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก	8	50	14.45	8	18	4.67	68	19.11	
แม่น้ำนครนายก	3	14	2.90	4	18	4.67	32	7.57	
แม่น้ำบางปะกง	8	30	8.78	10	30	7.78	60	16.55	
ทะเล	11	111	29.10	4	16	4.15	127	33.25	
ระบายในพื้นที่	8	62	11.75	7	38.00	9.85	100.00	21.60	
<b>รวมฝั่งตะวันออก</b>	<b>38</b>	<b>267</b>	<b>55.23</b>	<b>33</b>	<b>120</b>	<b>21.25</b>	<b>387</b>	<b>76.48</b>	รวมสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก 56 แห่ง
<b>ฝั่งตะวันตก</b>									
แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	30	55	4.58	16	31	8.04	86	12.61	
แม่น้ำท่าจีน	37	138	23.88	33	89	23.07	227	46.95	
ระบายในพื้นที่	1	2	0.14				2	0.14	
<b>รวมฝั่งตะวันตก</b>	<b>68</b>	<b>195</b>	<b>28.46</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>31.10</b>	<b>315</b>	<b>59.56</b>	รวมสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตก 91 แห่ง
<b>รวมทั้ง 2 ฝั่ง</b>	<b>106</b>	<b>462</b>	<b>83.69</b>	<b>82</b>	<b>240</b>	<b>52.36</b>	<b>702</b>	<b>136.05</b>	รวมสถานีสูบน้ำทั้งหมด 147 แห่ง

หมายเหตุ เครื่องสูบน้ำ 268 เครื่อง เป็นเครื่องขนาด 3 ม.3/วิ จำนวน 240 เครื่อง ขนาด 6 ม.3/วิ จำนวน 28 เครื่อง (ติดตั้งแทนเครื่องเดิม ที่ สน.จุฬาลงกรณ์ 12 เครื่อง, สน.บางขนาก 4 เครื่อง, สน.ท่าฉั่ว 6 เครื่อง และ สน.มหาสวัสดิ์ 6 เครื่อง)

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
1	ปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย	โครงการฯ ปทุมธานี	K51	S	3	5	3	2	3	7	เจ้าพระยาตะวันออก
2	ปตร.สน.คลองเชียงรากใหม่	โครงการฯ ปทุมธานี	KJI	S	3	5	3	2	3	7	เจ้าพระยาตะวันออก
3	ปตร.คลองเชียงรากใหญ่	โครงการฯ ปทุมธานี					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันออก
4	ปตร.สน.คลองบ้านพร้าว	โครงการฯ ปทุมธานี	EBARA	S	3	4			3	4	เจ้าพระยาตะวันออก
5	ปตร.สน.คลองบางหลวง-เชียงราก	โครงการฯ ปทุมธานี	DONGHAI	S	3	6	3	2	3	8	เจ้าพระยาตะวันออก
6	ปตร.สน.คลองบ้านกระแซง	โครงการฯ ปทุมธานี		S	1	2	3	2	1	4	เจ้าพระยาตะวันออก
7	ปตร.สน.คลองบางตลาด	โครงการฯ นนทบุรี	JMI	S	3	2	3	2	3	4	เจ้าพระยาตะวันออก
8	ปตร.สน.คลองบางตลาด	โครงการฯ นนทบุรี	DAI JIN	S	3	2			3	2	เจ้าพระยาตะวันออก
9	ปตร.คลองเปรมรังสิตเหนือ	โครงการรังสิตเหนือ					3	4	3	4	เจ้าพระยาตะวันออก
10	ปตร.เปรมใต้รังสิต	โครงการฯ รังสิตใต้					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันออก
11	สน.จุฬาฯ (ใหม่) และ(เก่า)	โครงการฯ รังสิตใต้	FLYGT	S	6	12			6	12	เจ้าพระยาตะวันออก
12	ปตร.สน.จุฬาลงกรณ์ (ชั่วคราว)	โครงการฯ รังสิตใต้	DP	S	3	12			3	12	เจ้าพระยาตะวันออก
13	ปตร.หนองหมู	โครงการรังสิตเหนือ					3	2	3	2	นครนายก
14	ปตร.สน.เสาวภาผ่องศรี	โครงการฯ รังสิตใต้	JEIL	S	3	5	3	6	3	11	นครนายก
15	ปตร.สน.สมบุญ	โครงการฯ รังสิตใต้	JMI	S	3	5	3	6	3	11	นครนายก
16	ปตร.สน.คลอง 21	โครงการฯ รังสิตใต้	EBARA	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		3	4	3	4	นครนายก
17	ปตร.สน.บางขนาก	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต	FLYGT	S	6	4	3	4	6	8	บางปะกง
18	ปตร.สน.ท่าไข่	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4	3	4	3	8	บางปะกง
19	ปตร.สน.ท่าอั่ว	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต	FLYGT	S	6	6	3	4	6	10	บางปะกง
20	ปตร.ลาดขวาง	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	2	3	2	บางปะกง
21	ปตร.สน.ปากตะคลอง	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4	3	4	3	8	บางปะกง
22	ปตร.แสนภูค้าย	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	2	3	2	บางปะกง
23	ปตร.จางวาง	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	2	3	2	บางปะกง
24	ปตร.คลองใหม่	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	2	3	2	บางปะกง
25	ปตร.และ สน.ประจักษ์	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	1	2	3	3	1, 3	5	บางปะกง
26	ปตร.และ สน.บางโรง	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	1	2	3	3	1, 3	5	บางปะกง
27	ปตร.และ สน.บางพระ	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4			3	4	บางปะกง
28	ปตร.สน.บ้านใหม่	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4			3	4	บางปะกง

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
29	ปตร.สน.พระยาวิสูตร	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4			3	4	ทะเล
30	ปตร.สน.นางหงษ์	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต	KJI	S	3	4			3	4	ทะเล
31	ปตร.สน.เทพรังสรรค์	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	4			3	4	ทะเล
32	ปตร.นางหงษ์	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	4	3	4	ทะเล
33	ปตร.เทพรังสรรค์	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	3	3	3	ทะเล
34	ปตร.พระยาวิสูตร	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต					3	3	3	3	ทะเล
35	สน.ชลหารพิจิตร 1	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	TIANE	V	3	10	3	6	3	16	ทะเล
	สน.ชลหารพิจิตร 1	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JMI	S	3	10			3	10	ทะเล
36	สน.ชลหารพิจิตร 2	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JEIL	S	3	20			3	20	ทะเล
37	สน.คลองค่าน 2	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	KOREA HYDRO	S	3	6			3	6	ทะเล
	สน.คลองค่าน 2	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	EBARA	S	3	2			3	2	ทะเล
38	สน.เจริญราษฎร์	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	KJI	S	3	5			3	5	ทะเล
	สน.เจริญราษฎร์	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JMI	S	3	13			3	13	ทะเล
	สน.เจริญราษฎร์	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JEIL	S	3	7			3	7	ทะเล
39	สน.บางปลา	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	DAI JIN	S	3	8			3	8	ทะเล
40	สน.บางปลาร้า	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	EBARA	S	3	8			3	8	ทะเล
41	สน.คำหู่	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JMI	S	3	5			3	5	ทะเล
	สน.คำหู่	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	DAI JIN	S	3	1			3	1	ทะเล
42	สน.สุวรรณภูมิ	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	FLOWSERVE	V	25	4			25	4	ทะเล
43	ปตร.ปลายคลอง 2อ.	โครงการรังสิตเหนือ					3	2	3	2	ในพื้นที่
44	ปตร.กลางคลองรังสิต (12-13)	โครงการฯ รังสิตใต้					3	15	3	15	ในพื้นที่
45	สน.สระเก็บน้ำพระราม9-คลอง5	โครงการรังสิตเหนือ	JMI	S	1	2			1	2	ในพื้นที่
46	สน.สระเก็บน้ำพระราม9-คลอง6	โครงการรังสิตเหนือ	JMI	S	1	2			1	2	ในพื้นที่
47	ปตร.สน.คลองหกวา	โครงการฯ รังสิตใต้	JEIL	S	3	12	3	15	3	27	ในพื้นที่
48	ปตร.สน.ชีปะขาว	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	1	2			1	2	ในพื้นที่
49	ปตร.สน.ปากคลองคั่นกั้นน้ำบางนาท-ท่าไข่	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	3	2			3	2	ในพื้นที่
50	ปตร. สน. วังตะเคียน	โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต		S	1	2			1	2	ในพื้นที่
51	ปตร.สน.หนองจอก	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	JMI	S	3	20			3	20	ในพื้นที่

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
52	ปตร.สน.ประเวศน์	โครงการฯ ชลหารพิจิตร	DAI JIN	S	3	20			3	20	ในพื้นที่
53	ปตร.คลองตรง	โครงการฯ ชลหารพิจิตร					3	1	3	1	ในพื้นที่
54	ปตร.คลองกาหลง	โครงการฯ ชลหารพิจิตร					3	1	3	1	ในพื้นที่
55	ปตร.คลองสองหลวงแพ่ง	โครงการฯ ชลหารพิจิตร					3	2	3	2	ในพื้นที่
56	ปตร.คลองหนึ่งหลวงแพ่ง	โครงการฯ ชลหารพิจิตร					3	2	3	2	ในพื้นที่
56	<b>รวมฝั่งตะวันออก</b>					<b>263</b>		<b>120</b>		<b>383</b>	
1	ปตร.สน.คลองสะแก	โครงการฯ ปทุมธานี		S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
2	ปตร.สน.คลองวิ	โครงการฯ ปทุมธานี		S	1	2			1	2	เจ้าพระยาตะวันตก
3	ปตร.สน.คลองใหญ่	โครงการฯ ปทุมธานี		S	2	2			2	2	เจ้าพระยาตะวันตก
4	ปตร.สน.คลองคันเหนือ	โครงการฯ ปทุมธานี		S	1	2			1	2	เจ้าพระยาตะวันตก
5	ปตร.สน.คลองบางโพธิ์เหนือ	โครงการฯ ปทุมธานี		S	3	2			3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
6	ปตร.สน.คลองบางหลวง	โครงการฯ ปทุมธานี	EBARA	S	2	2			2	2	เจ้าพระยาตะวันตก
7	ปตร.สน.คลองบางโพธิ์ใต้	โครงการฯ ปทุมธานี		S	2	2			2	2	เจ้าพระยาตะวันตก
8	ปตร.สน.คลองบางเคื่อ	โครงการฯ ปทุมธานี		S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
9	ปตร.สน.คลองบางกระเจิน	โครงการฯ ปทุมธานี	KSB	S	1	2	3	2	1, 3	4	เจ้าพระยาตะวันตก
10	ปตร.สน.คลองบางคูวัด	โครงการฯ ปทุมธานี		S	2	2			2	2	เจ้าพระยาตะวันตก
11	ปตร.สน.คลองนา	โครงการฯ ปทุมธานี	EMU	S	1	2			1	2	เจ้าพระยาตะวันตก
12	ปตร.สน.คลองพิบูล	โครงการฯ ปทุมธานี	JMI	S	3	1			3	1	เจ้าพระยาตะวันตก
13	ปตร.สน.คลองยายช้อย	โครงการฯ ปทุมธานี		S	1	2			1	2	เจ้าพระยาตะวันตก
14	ปตร.คลองเกาะเกรียง	โครงการฯ ปทุมธานี					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
15	ปตร.บางไผ่	โครงการฯ นนทบุรี					3	1	1	1	เจ้าพระยาตะวันตก
16	ปตร.สน.คลองแหลมกลาง	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
17	ปตร.สน.คลองบางภูมิ	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
18	ปตร.สน.คลองบางวัด	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
19	ปตร.สน.คลองบางพลับ	โครงการฯ นนทบุรี	EBARA	S	3	2			3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
20	ปตร.สน.คลองบางน้อย	โครงการฯ นนทบุรี	KJI	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
21	ปตร.สน.คลองวัดแดง	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
22	ปตร.สน.คลองหลุมมะดัน	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
23	ปตร.สน.คลองสวนพริก	โครงการฯ นนทบุรี	EMU	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
24	ปตร.สน.คลองบางไผ่ฝ้าย	โครงการฯ นนทบุรี	EBARA	S	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
25	ปตร.สน.คลองบางลี่ทอง	โครงการฯ นนทบุรี	JEIL	V	0.5	2			0.5	2	เจ้าพระยาตะวันตก
26	ปตร.สน.คลองธรรมบาล	โครงการฯ นนทบุรี	DRAKOS	S	1	2			1	2	เจ้าพระยาตะวันตก
27	ปตร.สน.คลองบางไผ่ใหญ่	โครงการฯ นนทบุรี	DAI JIN	S	0.5	1			0.5	1	เจ้าพระยาตะวันตก
28	ทรบ.สน.คลองยายปั้น	โครงการฯ นนทบุรี	IDEAL	S	0.5	1			0.5	1	เจ้าพระยาตะวันตก
29	ทรบ.สน.คลองยายชิ้น	โครงการฯ นนทบุรี	JIL	S	0.5	1			0.5	1	เจ้าพระยาตะวันตก
30	ทรบ.สน.คลองคูใหญ่พิศ	โครงการฯ นนทบุรี	JIL	S	0.5	1			0.5	1	เจ้าพระยาตะวันตก
31	ปตร.สน.คลองอ้อมนนท์	โครงการฯ นนทบุรี	DAI JIN	S	3	3	3	2	3	5	เจ้าพระยาตะวันตก
32	ปตร.บางเขยง	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
33	ปตร.ท่าช้าง	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
34	ปตร.ช่างเหล็ก	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
35	ปตร.ปลายคลองไผ่พระ	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
36	ปตร.บางแก	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
37	ปตร.บ้านแขก	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
38	ปตร.ไม้ตรา	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
39	ปตร.สิงหนาท	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
40	ปตร.สิงหนาท	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
41	ปตร.คลองสระ	โครงการฯ พระยาบรรลือ					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
42	ปตร.บ้านกล้วย	โครงการฯ พระพิมล					3	2	3	2	เจ้าพระยาตะวันตก
43	ปตร.สน.ยายสอน	โครงการฯ พระพิมล	DAEWOONG	S	1	1	3	2	1, 3	3	เจ้าพระยาตะวันตก
44	ปตร.สน.มหาชัย (แก้มลิง)	โครงการฯ สมุทรสาคร	KJI	S	3	12	3	2	3	14	ท่าจีน
45	ปตร.คาบเงิน	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	2	3	2	ท่าจีน
46	ปตร.บางปลาแร่	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	4	3	4	ท่าจีน
47	ปตร.บางซอ	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน					3	4	3	4	ท่าจีน
48	ปตร.สน.บางยี่หน	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	DP	S	3	8			3	8	ท่าจีน
49	ปตร.สน.ปลายคลองสาละ	โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	JIL	S	3	4	3	4	3	8	ท่าจีน
50	ปตร.สน.พระยาบรรลือ	โครงการฯ พระยาบรรลือ	WARMAN	V	3	8	3	4	3	12	ท่าจีน

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
51	ปตร.สน.ประชาศรัย	โครงการฯ พระยาบรรลือ	JIL	S	3	2	3	2	3	4	ทำเงิน
52	ปตร.สน.บางหวาย	โครงการฯ พระยาบรรลือ	EBARA	S	1	3	3	2	1, 3	5	ทำเงิน
53	ปตร.สน.บางไทรป่า	โครงการฯ พระยาบรรลือ	SAWA	S	3	4	3	2	3	6	ทำเงิน
54	ปตร.สน.พระพิมล	โครงการฯ พระพิมล	DP	S	3	8	3	4	3	12	ทำเงิน
55	ปตร.สน.มหาสวัสดิ์	โครงการฯ พระพิมล	FLYGT	S	6	6	3	4	6, 3	10	ทำเงิน
56	ปตร.สน.บางภาษี	โครงการฯ พระพิมล	JEIL	S	3	6	3	4	3	10	ทำเงิน
57	ปตร.สน.คลองโยง	โครงการฯ พระพิมล	JEIL		3	8	3	6	3	14	ทำเงิน
58	ปตร.ลำพญา	โครงการฯ พระพิมล					3	3	3	3	ทำเงิน
59	ปตร.คลองควาย	โครงการฯ พระพิมล					3	1	3	1	ทำเงิน
60	ปตร.บางบอน	โครงการฯ พระพิมล					3	2	3	2	ทำเงิน
61	ปตร.บางปลาจุก	โครงการฯ พระพิมล					3	2	3	2	ทำเงิน
62	ปตร.บางกระเจิน	โครงการฯ พระพิมล					3	2	3	2	ทำเงิน
63	ปตร.คลองขุดใหม่	โครงการฯ พระพิมล					3	1	3	1	ทำเงิน
64	ปตร.สน.บางพระ	โครงการฯ ภาษีเจริญ	KJI	S	3	2	3	1	3	3	ทำเงิน
65	ปตร.สน.กระทู้แบน	โครงการฯ ภาษีเจริญ	KJI	S	3	2	3	8	3	10	ทำเงิน
66	ปตร.สน.กระทู้แบน	โครงการฯ ภาษีเจริญ	EBARA	S	3	4			3	4	ทำเงิน
67	ปตร.สน.สุคต	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2	3	2	1, 3	4	ทำเงิน
68	ทรบ.สน.บางเดย	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	4	3	3	1, 3	7	ทำเงิน
69	ปตร.สน.สามบาท	โครงการฯ ภาษีเจริญ	EBARA	S	1	4	3	2	1, 3	6	ทำเงิน
70	ปตร.สน.ท่าพูด	โครงการฯ ภาษีเจริญ	KJI	S	1	4	3	1	1, 3	5	ทำเงิน
71	ทรบ.สน.พร้าว	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	3			1	3	ทำเงิน
72	ปตร.สน.อ้อมใหญ่	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	3	2	3	2	3	4	ทำเงิน
73	ปตร.สน.อ้อมน้อย	โครงการฯ ภาษีเจริญ	KJI	S	1	2	3	2	1, 3	4	ทำเงิน
74	ปตร.สน.บางกระทีก	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	4	3	2	1, 3	6	ทำเงิน
75	ปตร.สน.คลองนา	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
76	ปตร.สน.คลองนาง	โครงการฯ ภาษีเจริญ	EBARA	S	1	2	3	1	1, 3	3	ทำเงิน
77	ปตร.สน.บางซื่อ	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
78	ปตร.สน.ท่าเสา	โครงการฯ ภาษีเจริญ	JEIL	S	3	2			3	2	ทำเงิน

รายละเอียดสถานภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำถาวร และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ สขป.11 (Eff. 80%)

ที่	สถานีสูบน้ำ	โครงการ	ยี่ห้อ	กึ่งถาวร	สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด		ระบายลงแม่น้ำ
					ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ขนาดเครื่องสูบน้ำ (ม. <sup>3</sup> /วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	
79	ปตร.สน.สี่วาพาสวัสดิ์	โครงการฯ ภาษีเจริญ	TATUNG	V	3	4	3	2	3	6	ทำเงิน
80	ปตร.สน.คอกกระบือ	โครงการฯ ภาษีเจริญ	N.P.N.	V	1	2	3	2	1, 3	4	ทำเงิน
81	ปตร.สน.บางน้ำจืด	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	4	3	4	1, 3	8	ทำเงิน
82	ปตร.สน.มะยม	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
83	ปตร.สน.ยาว	โครงการฯ ภาษีเจริญ	DAI JIN	S	1	2			1	2	ทำเงิน
84	ปตร.สน.โรจคราม	โครงการฯ ภาษีเจริญ	JIL	S	1	2			1	2	ทำเงิน
85	ปตร.สน.วัฒนา	โครงการฯ ภาษีเจริญ	JIL	S	1	2	3	2	1, 3	4	ทำเงิน
86	ปตร.สน.บางยาง	โครงการฯ ภาษีเจริญ	JIL	S	1	2			1	2	ทำเงิน
87	ปตร.สน.บ้านไร่	โครงการฯ ภาษีเจริญ	ASIA	S	1	2			1	2	ทำเงิน
88	ปตร.สน.นางสาวเหนือ	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
89	ปตร.สน.ไทรหลัก	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
90	ปตร.สน.คลองตันเจริญสุข	โครงการฯ ภาษีเจริญ		S	1	2			1	2	ทำเงิน
91	ปตร.สน.วัดทองสะอาด	โครงการฯ พระยาบวรลือ	DAI JIN	S	1	2			1	2	ในพื้นที่
91	รวมฝั่งตะวันออก					195		120		315	