

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุนำงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	แทน ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายสุรัช	ธนูศิลป์	รท.ผบร.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายเอนก	ก้านส่งวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศกร	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายรมย์รวิวิท	กลิ่นศรีสุข	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายชัชฌูชา	วงษ์ด้วง	แทน ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๕. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายพีระพงษ์	ลิมนานธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายพีระพงษ์	ลิมนานธร	แทน ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายพีรพัฒน์ชัย	วิษุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	แทน ผวศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายพงศกร	อุตตนาถกร	ผอ.คป.พระยาบวรลือ	
๓๐. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คป.พระยาบวรลือ	
๓๑. นายนิรมนต์	งามปัญญา	ผจน.คป.พระยาบวรลือ	
๓๒. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คป.พระยาบวรลือ	

๓๓. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ
๓๔. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	แทน ผอ.คบ.พระพิมล
๓๕. นายทวีวัฒน์	สีบสุขมันสกุล	ฝจน.คบ.พระพิมล
๓๖. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล
๓๗. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๓๘. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๓. นายพิลธิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นายชุติมันต์	สกุลพราหมณ์	แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๗. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นายสุรัช	ธนูศิลป์	รก.ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๙. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๐. นายวิทยา	สายน้ำ	แทน ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. นายจिरศักดิ์	ลิปการวงศ์	แทน ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๓. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต รก.ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๔. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๕. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๖. นายสหะ	อังสนันท์สุข	กวบ.คส.ขป.๑๑
๕๗. นางสาวอนุสรာ	บุรณะจารุ	บท.คส.ขป.๑๑
๕๘. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	แทน ผสท.๑๑ พก
๕๙. นายวิชัย	ร่วมชาติ	แทน ผคน.๑๑
๖๐. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑
๖๑. นายวีรุฒิ	เฉวียงวาศ	ฝจม.๑๑
๖๒. นายทรงพล	สวยสม	ฝอน.๒
๖๓. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๔. นายอุดม	ปานขวัญ	ฝน.คก.๖
๖๕. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑
๖๖. นายศราวุธ	สากล	ฝงจ.ขป.๑๑
๖๗. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๖๘. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ฝปค.ขป.๑๑
๖๙. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ขป.๑๑
๗๐. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ฝชน.ขป.๑๑
๗๑. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ขป.๑๑
๗๒. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ขป.๑๑
๗๓. นายพิชา	วงษาไฮ	ฝคพ.ขป.๑๑

๗๔. นายเอวิสันต์	กู่เกียรติศักดิ์	กพค.ชป.๑๑
๗๕. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ฝปข.ชป.๑๑
๗๖. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ฝตว.ชป.๑๑
๗๗. นายวิลาศ	พุลเพิ่ม	ฝวก.ชป.๑๑
๗๘. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ชป.๑๑
๗๙. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ชป.๑๑
๘๐. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๘๑. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ชป.๑๑
๘๒. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๘๓. นางอรญา	เจริญฤกษ์	พต.ชป.๑๑
๘๔. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๘๕. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๖. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ
๘๗. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๒. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี	
๓. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	รก.ฝชก.คป.ปทุมธานี, ฝชก.คป.รังสิตใต้	
๔. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผวศ.คป.รังสิตเหนือ	
๕. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คป.รังสิตเหนือ	
๖. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒนานนท์	ผจน.คป.รังสิตใต้	
๗. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ผจน.คป.ชลหารพิจิตร	อบรม
๘. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร ประจำสำนักชลประทานที่ ๑๑	อบรม
๙. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑	ติตราชการ
๑๐. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ผวศ.คน.๑๑	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรมมีภารกิจเร่งด่วนมอบหมายให้จัดการต้อนรับ คณะรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) และประธาน กบอ. ตรวจสอบโครงการยกระดับถนนและสร้างคันกั้นน้ำ คลองรังสิตและคลอง ๑๓ เพื่อป้องกันอุทกภัย เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

(๒) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ สปช.๑๑ มีกิจกรรมเข้าร่วม เช่น การบริจาคโลหิต ทีมงานจัดการความรู้ได้รับรางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นอันดับ ๒ และด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่นอันดับ ๒ เทคนิคการเปลี่ยนหลอดผสมใหม่ T๕

(๓) ตามที่กรมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานทั้ง ๑๗ สำนัก ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมอีกหน้าที่หนึ่ง ความสำคัญของผู้ตรวจราชการของกรมต่างๆ ถ้าเปรียบเทียบจะสูงกว่าผู้อำนวยการสำนัก ผู้ที่จะขึ้นเป็น อธช. ต้องผ่านการเป็นผู้ตรวจราชการมาก่อน เดิมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจราชการกรมอื่นๆ มีผู้ตรวจราชการแต่จะมี ๒ กรมที่ไม่มีผู้ตรวจราชการคือ กรมทางหลวงกับกรมชลประทาน ปี ๒๕๕๕ มีการตรวจราชการ ขณะนั้นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการกระจายนโยบาย ปฏิบัติ ติดตามงานและประเมินผล ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงและสำคัญ ผู้ตรวจราชการต้องมีการฝึกอบรมและมีการบูรณาการร่วมประสานกับผู้ตรวจราชการทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของหน่วยราชการแผ่นดิน นโยบายหลักคือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของกระทรวงรับนโยบายกระทรวงมาเพื่อที่จะติดตามงานในส่วนของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดร่วมกันทุกเขต ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเวทีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ให้มีความสำคัญในการช่วยบริหารราชการกรมได้ดีมาก นโยบายต่างๆ ประเด็นหลักๆ ของรัฐบาลมี ๒ ข้อ คือ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับการป้องกันหรือปราบปรามเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดกรมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรมจะเกี่ยวข้องคือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร ข้าว ปศุสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่สำคัญกรมมีส่วนร่วมคือแหล่งน้ำที่มาสืบสนุนนโยบายหลักของกรมคือเรื่องพื้นที่ชลประทานให้ได้ ๖๐ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๗ เน้นชลประทานขนาดเล็กและชลประทานขนาดกลาง การเตรียมความพร้อมหรือการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มดำเนินการและทุกจังหวัดได้รับทราบแล้ว โดยให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำพื้นที่ให้สอดคล้องกับกรมในพื้นที่ชลประทาน สํารวจจัดพื้นที่ต่างๆ จัดทำและวางแผนในเรื่องของชั้นระดับน้ำ

(๔) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ร้านอาหารดงตาล ณ รำเพย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๖ ท่าน คือ

๑. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑ เป็น ผชช.ชป.๑๑
๒. นายสุรวัช ธนุศิลป์ ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร เป็น รก.ผบร.ชป.๑๑
๓. นายเอนก ก้านสังวอน ผคก.ชป.๑๑ เป็น ผคป.ที่ ๕
๔. นายมงคล เดชมหามงคล ผคก.ชป.๑๔ เป็น ผคก.ชป.๑๑
๕. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธ์ ผปน.ชป.๑๑ เป็น ผจน.ชป.๑๒
๖. นายณัฐพงศ์ ศิริโชค นายช่างชลประทานอาวุโส (ผคป.ชป.๑๑) เป็น วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผบท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ขอทราบความก้าวหน้าโครงการฯ รังสิตเหนือ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบท่าเรือ ของกรมควบคุมมลพิษ

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ โครงการยังไม่ได้ความชัดเจนเรื่องระวางเขต ทำเรื่องขอให้ตรวจสอบเขตคลอง ขณะนี้รอคำตอบ

ผส.ชป.๑๑ สร.รว.๑๑ จะดำเนินการระวางเขตได้เมื่อใด

สร.รว.๑๑ ในส่วนนี้ สร.รว.๑๑ ไม่มีแบบและไม่สามารถหาขอบเขตได้ ถ้าจะดำเนินการต้องตรวจสอบจากระวางเนื่องจากแบบกันเขตในขณะนี้ไม่เคยมีการกันเขต

ผส.ชป.๑๑ หลักฐานตรงนี้ไม่มี ขอให้หรือกรมเจ้าท่าจะดำเนินการอย่างไร

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ ประกาศทางน้ำชลประทานแล้วต้องมีหลักฐานระวางเขตจากที่ประกาศ การระวางเขตจะอ้างอิงสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะอยู่ในน้ำแล้ว

ผส.ชป.๑๑ หาวิธีการถ้าโครงการจะปักหลักเขตควรจะอยู่จุดไหนถึงจุดไหน

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ถ้าเลยเข้ามาโครงการไม่มีหน้าที่แล้ว อาจจะเป็นเส้นทางสาธารณะโครงการไปอ้างสิทธิ์ไม่ได้ ตาม พรบ. ชลประทาน ๒๔๘๕ ต้องให้กรมเจ้าท่าหรือท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลทางสาธารณะ

สร.รว.๑๑ ตาม พรบ. ยึดศูนย์กลางคลอง แต่เราไม่ทราบศูนย์กลางคลองที่แน่นอน คลองรังสิตรู้ความกว้างของคลอง ปัญหาคือสามารถย้ายข้างได้ตลอดจึงไม่สามารถหาศูนย์กลางได้

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่

(๒) การประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ขอให้โครงการดำเนินการส่งเรื่องเพิ่มเติมเรื่อยๆ และขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

(๓) ความก้าวหน้าเรื่องพื้นที่ชลประทาน รว. ๔๓ ก และแผนที่กันเขต

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ เรียน ผส.ชป.๑๑ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการได้ดำเนินการประกาศกันเขตแล้ว และได้รับ รว.๔๒ สิ่งนี้เป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการที่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาบางโครงการไม่ทราบว่าการของโครงการมีเขตอยู่เท่าใด การดำเนินการกับผู้บุกรุก หรือผู้ขออนุญาต ปรากฏว่าคลองเดิมไม่ได้กว้างพอโครงการได้ รว.๔๒ ซึ่งคิดว่าเขตคลองบางครั้งอยู่ในน้ำด้วย ตามที่โครงการดำเนินคดีอยู่ โครงการได้ รว.๔๒ ตรวจสอบแล้วชาวบ้านไม่ได้บุกรุก และโครงการไปดำเนินคดีและแพคคดี ชาวบ้านฟ้องศาลปกครอง ขณะนี้กรมตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับดำเนินการกับผู้บุกรุกคลองชลประทานอยู่ในขั้นตอนการออกคำสั่ง ให้โครงการฯ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ เรียน ผส.ชป.๑๑ ทราบ เพราะโครงการฯ รังสิตใต้ มีปัญหามากเนื่องจากการตอกกำแพงป้องกันตลิ่งและมีผู้บุกรุกเป็นจำนวนมาก ตลิ่งเป็นที่สาธารณะเทศบาลดูแล มี พรบ. สิ่งปลูกสร้างอาคารปี ๒๕๒๒ ถ้ามีราษฎรปลูกขึ้นอีกก็สามารถรื้อถอนได้เลย กรมมีหน้าที่แจ้งท้องที่จะเข้าไปดำเนินการ

ผส.ชป.๑๑ โครงการที่ประกาศเขตแล้ว ถ้าคาดคะเนดูเหมือนจะรูกกล้าแต่กลายเป็นไม่รูกกล้า เขตที่ปลูกสร้างแล้วมีหรือไม่มีเป็นโฉนดของชาวบ้านและเป็นทางสาธารณะ

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ คลองรังสิตมีมาก เดิมชาวบ้านให้ด้วยวาจา สร้างถนน ทางสาธารณะ แต่พอขายไป ปรากฏว่าหลักเขตโฉนดชาวบ้านอยู่ในคลอง ถนนอยู่ในเขตที่ชาวบ้าน เดียวนี้อะไร ชัดเจนขึ้น หลักเขต โฉนดดูให้ตี บางทีอยู่ริมตลิ่ง และสิ่งที่พบมากในคลองรังสิตด้านคลอง ๑, ๒, ๓ กำลังมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้น ปรากฏว่าตรวจสอบตามโฉนดแล้วหลักเขตยังอยู่ โครงการกำลังตรวจสอบเพราะมีระวางและ รว.๔๒ เป็นตัวตรวจสอบแนวได้

ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณ แนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้บุกรุกคลองชลประทานขณะนี้กรมกำลังดำเนินการ กรณีที่กรมชลประทานเปิดประตูน้ำเพื่อระบายน้ำจากทางตอนเหนือโดยการผันน้ำและปล่อยมาทางประตูระบายน้ำพร้อมๆ กันเพื่อให้ น้ำไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนทำให้ น้ำเข้าพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเสียหายเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ ในตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กรมต้องชดใช้ ๘ ล้านกว่าบาท อยู่ในพื้นที่โครงการฯ พระยาบรรลือ

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ โครงการเปิดประตูด้านคลองพระยาบรรลือจากโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน น้อยชาวบ้านด้านโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไม่พอใจอยากให้เปิดพื้นที่ จึงนำรถ BACKHOE มาขุดจะรื้อประตูชุดใหม่หากไม่เปิดหมด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการได้มีการประชุมให้เปิดประตูด้านริมคลองพระยาบรรลือและพระพิมลเป็นระยะๆ ใช้เวลาประมาณ ๗-๑๐ วันให้พื้นที่น้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมออกแม่น้ำท่าจีน ทำให้ปริมาณน้ำเต็มทุ่งจึงเกิดความเสียหาย จึงถูกชาวบ้านฟ้อง ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ชดใช้เงินแปดล้านสองแสนบาท และกรมได้มีหนังสืออุทธรณ์คดีไปแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา รก.ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องแผนงานซ่อม แผนงานปรับปรุง แผนงานขุดลอก แผนงานกำจัดวัชพืช แผนงานบำรุงรักษาทาง ที่ประสานส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาฯ แจ้งว่าขณะนี้ให้เตรียมความพร้อมได้แล้ว เตรียมทำแผนงานในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง คือ แผนงานซ่อม แผนงานปรับปรุง ส่วนแผนงานปรับปรุงโครงการที่ไม่มีการศึกษา โครงการที่ปรับปรุงถ้าจะทำเฉพาะจุดให้มีเรื่องแบบ ในส่วนของหน้า ๘ ต้องรีบทำ

ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาโครงการ ที่ทราบคือศึกษาเฉพาะทางตะวันออก ทางตะวันตกไม่ได้ศึกษา คือจะมีงบประมาณปกติ กับงบประมาณบำรุงรักษา ซึ่งงบปรับปรุงบำรุงรักษาจะเป็น Item หนึ่งอยู่ในเล่มงบประมาณ (ข่าวคาดเดา) สำหรับแผนงานชุดลอกจะให้แต่ละโครงการตั้งเป็นแผน MTEF ว่าทางระบายน้ำหลากจะชุดปีไหนบ้าง โดยปกติจะมีรอบการชุดประมาณ ๔-๕ ปีชุดลอกครั้งหนึ่ง ส่วนแผนงานกำจัดวัชพืชส่ง ๒ ช่วงเวลา คือช่วงก่อนฤดูการส่งน้ำกับฤดูการระบายน้ำ แผนงานบำรุงรักษาทางส่งได้ปกติ แต่เดิมโครงการเมื่อปิดงานจะต้องมีการรายงานปิดโครงการและส่งรายงานให้กรมรับทราบ ปัจจุบันส่งให้สำนักรับทราบ ปัจจุบันนี้อาจไม่มีการรายงานปิดงานมีแต่รายละเอียดของงานประมาณการต่างๆ และความก้าวหน้าของงาน รูปก่อนทำ รูปหลังทำตามระเบียบพัสดุต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานดำเนินการเอง มีรายงานประจำเดือน ขอให้ทุกโครงการทำเป็นเอกสารหลักฐาน ในส่วนของแต่ละงานทุกงาน ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ธรบ. สั่งการในที่ประชุมสถานการณ์น้ำกรม เนื่องจากปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มจะเป็นปีที่น้ำแล้ง คงจะเหมือนปี ๒๕๕๑ แต่สิ่งหนึ่งที่ ธรบ. กล่าวคือให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรประหยัดการใช้น้ำ ขณะเดียวกันในส่วนของสำนักจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องคือ เรื่องน้ำประปา เพราะความเค็มถ้าเกิดน้ำแล้งเหมือนปี ๒๕๕๑ ต้องมีแผนฝากโครงการที่เกี่ยวข้องที่จะนำน้ำจากแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง มาช่วยให้คิดแผนเตรียมไว้ เพื่อจะได้ของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผชช.ชป.๑๑ สืบเนื่องจากที่ ผส.ชป.๑๑ ทราบข่าวเรื่องความเสียหาย สิ่งนี้เป็นตัวอย่างคงต้องหารือกันว่า จะต้องดำเนินการเช่นไร และเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินใจว่ากรมต้องชดใช้จากปี ๒๕๔๙ ในส่วนนี้ต้องจัดวางมาตรการระมัดระวังตัวเพื่อลดความเสี่ยง และต้องมาทบทวนว่า ๘ ล้านบาทผู้ใดจะเป็นผู้ชดใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดตามที่ รก.ผบร.ชป.๑๑ กล่าวถึงเรื่องน้ำเค็มเรื่องนี้สำคัญเพราะปีหน้าคาดว่าคงต้องแล้งอีก เรื่องการประชาสัมพันธ์ เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะประปาเป็นอะไรที่พบแล้วลำบากใจ การประสานครหลวงที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ขอความร่วมมือ คงต้องทำแผน รก.ผบร.ชป.๑๑ ผชช.ชป.๑๑ คงต้องช่วยกันดูแลจัดทำไว้เป็นข้อมูล ถึงเวลาจะได้ส่ง เรื่องทางฝั่งตะวันออกคงต้องมีแผน เรื่องเครื่องสูบน้ำ ฝาก ผคก.ชป.๑๑ เพราะใกล้จะหมดสัญญา ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณแผนปรับปรุง จะได้ประสาน ดร.สมเกียรติฯ ว่าหลักการศึกษาเป็นเช่นไร และส่วนวิศวกรรมบริหารต้องดำเนินการเอง ได้ข้อสรุปเช่นไรจะได้นำเรียน ผส.ชป.๑๑ ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ

การคาดหมายลักษณะอากาศวันที่ ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ช่วงวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

ช่วงวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค

การคาดหมายลักษณะ รายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยจะมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เชื้อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๐๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๒๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๗.๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๗.๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๒๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๓% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๓.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๐% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๒๑๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา+๑๔.๔๙ เมตร รทก. ท้าย+๕.๕๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๑๐ เมตร รทก. ท้าย +๐.๗๒ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๒.๒๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๕๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๘๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๓.๖๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๘.๗๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๘๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลาดโพธิ์ ปิดการระบาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ แผน ๑,๔๑๘,๑๖๐ ไร่ ปลูกจริง ๑,๒๒๓,๑๓๗ ไร่ นาปรังครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปลูกจริง ๘๑๕,๙๘๙ ไร่ เก็บเกี่ยว ๖๖๐,๘๙๓ ไร่ พืชไร่ ๓,๖๘๑ ไร่ พืชผัก ๒๘,๖๙๖ ไร่ อ้อย ๐ ไร่ ไม้ผล ๑๘๔,๖๖๕ ไร่ ไม้ยืนต้น ๑๙,๐๕๔ ไร่ บ่อปลา ๒๐๕,๔๑๓ ไร่ บ่อกึ่ง ๖๑,๓๔๑ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๓๙,๖๒๗ ไร่

ผส.ขป.๑๑ ปัญหาของสำนักคือภัยแล้งและเรื่องน้ำเค็ม วันที่ ๒๖. ไปเรื่องคดีความการดำเนินการตรวจสอบเรื่องประปาคลองพระองค์ไชยานุชิต ในช่วงที่วิกฤตไม่สามารถสูบน้ำให้ได้ การประปามีนโยบายซื้อน้ำจากอิสวอเตอร์ และสำนักได้เรียนชี้แจงแล้ว ให้โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตเก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ขณะนี้ดูแลแผนการใช้น้ำของ สขป.๑๑ โครงการฯ พระยาบรรลือตอนใต้ของโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หนต้องได้รับน้ำจาก ปตร.โพธิ์ค้อย ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ตามแผนประมาณ ๒๐ คิว ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ส่งมาให้ไม่ถึง ๓-๕ คิว อยากให้สำนักขอน้ำจาก สขป.๑๒ เพื่อจะได้รับน้ำ มาที่แม่น้ำน้อยเพิ่มไปที่ ปตร. ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปตร.โพธิ์ค้อย หรืออีกทางที่ ปตร.โพธิ์พระยา ขณะนี้ระบาย ๓-๔ คิว ความจริงต้องระบายมากกว่านี้เพื่อที่จะได้เปิดโดย Gravity จากแม่น้ำท่าจีนได้ตอนน้ำขึ้น ขณะนี้ทยอยเปิดแล้ว บางประตูเปิดไม่ได้เนื่องจากถังถ่วงสายสริงขาด ของบประมาณซ่อมอยู่ ขณะนี้สูบน้ำประตูเดียว นอกนั้นเปิด Gravity แต่ปริมาณน้ำได้ไม่มาก น้ำที่ส่งมาโดยตรงจะต้องมาจาก ปตร.โพธิ์ค้อย ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด เป็นเกณฑ์ผ่านโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ใช้แล้วทิ้งให้โครงการฯ พระยาบรรลือ ใช้แล้วทิ้งให้โครงการฯ พระพิมลต่อไป ขณะนี้ไม่มีน้ำมาจากตอนบนเลย

ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประเด็นนี้โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หนได้ทำบันทึกเรียน ผบร.ขป.๑๑ แล้ว

ผชข.ขป.๑๑ ให้ ผจน.ขป.๑๒ (คุณเทอดธรรมฯ) ช่วยดำเนินการหรือไม่คงต้องทำหนังสือถึงกรม ถ้ากรมไม่สามารถ ทำได้ให้นำน้ำในคลองมาช่วยช่วงนี้เนื่องจากฝนตก

ผอ.คบ.รังสิตเหนือ จากที่คาดการณ์ว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ฝั่งตะวันออกหลายโครงการของ สขป.๑๑ ที่ จะขอน้ำขึ้นอยู่กับ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ ปตร.ป่าสักใต้ เกิดวิกฤตภัยแล้งขึ้นมารอน้ำมา ๔-๗ วัน ไม่ทันกรมอุทกศาสตร์

ระพีพัฒน์แยกตกแก่ได้ที่เชียงรากน้อย สถานีสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำ ๑๐ เครื่อง ใช้การได้ไม่ครบ สามารถสูบน้ำย้อนกลับเชียงรากน้อยเข้าระพีพัฒน์แยกตกได้อย่างน้อยๆ ประทั่งได้ที่คลอง ๑, ๒, ๓ ย้อนกลับขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องรอน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลักษณะนี้ที่ตรงแล้ว และมีกำแพงตลอดแนวคลองเชียงรากซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำหลากและช่วยโครงการฯ รังสิตใต้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อม ผคก.ขป.๑๑ ช่วยตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่เชียงรากด้วยเพราะจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสำนักได้

ผช.ขป.๑๑ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ กล่าวก่อนเข้าฤดูแล้งต้องหารือ ผอ.คบ.ป่าสักใต้ (คุณบุญชอบฯ) เพราะได้ประชุมกันจะมีเงื่อนไขเป็นจำนวนมากต้องลงลึกในรายละเอียด

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ งานแผนงานและงบประมาณ ผงจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖
ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี/การขอขยายเงินกันฯ

- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๓,๙๙๕,๑๘๐ บาท คิดเป็น ๙๐.๑๑%

- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง ๑/๑๑ โครงการก่อสร้าง ๒/๑๑ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๔๘,๒๑๘,๓๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๘๓,๘๐๙,๔๐๑ บาท คิดเป็น ๕๖.๕๔%

- เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร, รังสิตใต้, รังสิตเหนือ, พระยาบรรลือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ แล้วเสร็จ ๘ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๑,๘๐๘,๐๘๑ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๖,๕๕๖,๘๔๗.๕๗ บาท คิดเป็น ๖๒.๐๒%

- โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๕ รายการ แล้วเสร็จ ๕๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๑๐,๓๔๙,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๕๑,๙๕๐,๔๑๘ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๙% ที่เหลือ ๒ รายการ คือ รายการกันไว้เบิกเหลือปีถัดมา โครงการฯ ภาษีเจริญ กับกำแพงป้องกันตลิ่งหนองจอก โครงการฯ ชลหารพิจิตร อยู่ระหว่างรอกระทรวงอนุมัติรับราคา ทั้งสองรายการ

ผส.ขป.๑๑ ขอรทความก้าวหน้า ประตุลัดท่าคา โครงการฯ ภาษีเจริญ และกำแพงป้องกันตลิ่งหนองจอก โครงการฯ ชลหารพิจิตร

ผอ.คบ.ภาษีเจริญ ประตุลัดท่าคา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทำเรื่องไปกระทรวงฯ เรื่องกลับมาวันนี้ตอนเช้า เพื่อให้โครงการชี้แจง

ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร กำแพงป้องกันตลิ่งหนองจอก ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงฯ รับราคา

- โครงการอาคารประกอบประตุลัดท่าคาคลองบางกรวย งบประมาณที่ได้รับ ๓๐๕,๒๖๑,๔๘๖ บาท เบิกจ่าย ๙๗,๘๘๘,๒๑๘ บาท คิดเป็น ๓๒.๐๗%

- โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ (งบฯ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๘ รายการ แล้วเสร็จ ๑๐๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๓๑,๘๐๐,๙๘๗ บาท เบิกจ่ายได้ ๕๒๗,๔๘๖,๙๔๐ บาท คิดเป็น ๖๓.๔๒%

เป้าหมายกรมกำหนดไว้สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้องมีผลเบิกจ่าย ๖๑% สขป.๑๑ เบิกจ่าย ๖๐.๖๐% อยู่ลำดับที่ ๑๒ ใน ๑๗ สำนัก

- งบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕๗,๒๔๑,๕๒๘ บาท ได้รับการโอนจัดสรรแล้ว ๓๓๕,๖๘๖,๓๒๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๗,๖๙๒,๓๒๘ บาท คิดเป็น ๔๙.๙๖%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบประมาณที่ได้รับ ๖๖๕,๕๔๓,๘๘๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๔๘,๔๑๑,๒๑๙ บาท คิดเป็น ๖๐.๖๐% ผลการเบิกจ่ายแยกรายหน่วยงานส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จะผ่านเกณฑ์ มี ๖ หน่วยงานที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ชลหารพิจิตร ภาษีเจริญ รังสิตใต้ โครงการก่อสร้าง ๑๑ และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖

ผล.ขป.๑๑ ทั้ง ๖ โครงการไม่ทราบติดปัญหาอะไร

ผอ.ค.บ.ภาษีเจริญ ติดปัญหาที่ประตูลัดท่าคา ๓๒.๒ ล้านบาท ทำให้ผลเบิกจ่ายล่าช้า

ผอ.ค.บ.ชลหารพิจิตร ติดปัญหากำแพงป้องกันตลิ่งหนองจอก ๕๐ กว่าล้านบาท

ผอ.ค.บ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน งานก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคมคงจะเรียบร้อย

ผู้แทน ผอ.ค.บ.รังสิตใต้ งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ ทั้ง ๔ สัญญา มีการขยายอายุสัญญาติดปัญหาบ้านบุกรุก

ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ ยังไม่ได้ส่งเบิกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งเอกสารไปเมื่อช่วงเช้า คาดว่าไม่เกินวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะเบิกจ่ายได้

ผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนัก โดยส่วนใหญ่เกินกว่า ๘๐% มี ๓ หน่วยงานอยู่ระหว่าง ๕๐-๘๐% และอีก ๒ หน่วยงานต่ำกว่า ๕๐%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การจัดทำแผนงานปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ขอติดตามประมาณการที่ได้รับอนุมัติแผนแล้ว โครงการที่ยังไม่ได้ส่งประกอบด้วย โครงการฯ รังสิตใต้ แผนอนุมัติวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โครงการฯ ปทุมธานี แผนอนุมัติวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โครงการฯ พระยาบรรลือ แผนอนุมัติวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้เร่งดำเนินการส่งประมาณการ

ขอทำความเข้าใจกับโครงการต่างๆ ที่ของงบประมาณมา ขั้นตอนแรกต้องขออนุมัติแผนก่อน งานซ่อมแซม แบบ สอน.ปช ๐๑ ขอให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แบบ สอน.ปช ๐๕ ที่แนบรูปความเสียหาย ขอให้ทำให้ครบถ้วนด้วย

ผล.ขป.๑๑ ในปี ๒๕๕๗ งานปรับปรุงที่ต้องมีแบบให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เรื่องเกี่ยวกับแบบ ประมาณการต่างๆ เตรียมพร้อมไว้เพราะจะเข้าวาระ ๒, ๓ แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติคงค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% ยังไม่ส่งมอบงานเนื่องจากมีปัญหา รื้อ และป้อมยาม ทрудเอียง ซึ่งเกิดจากเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมี

ความจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘%

(๒) ติดตามงานประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ขป.๑๑ ผสภ.๑๑ พก ผอ.คบ.รังสิตได้ รายงานความก้าวหน้า

ผู้แทน ผอ.คส.ขป.๑๑ - งานก่อสร้างอาคารประกอบประตู่ระบายน้ำคลองบางกรวย เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตู่ระบายน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด ค่าก่อสร้าง ๒๙๙,๒๗๔,๒๘๕.๔๔ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๒๔๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๙๒.๕๗% ผลงานสะสม ๓๕.๕๖% ชำกว่าแผน ๕๗.๐๑% เนื่องจากผู้รับจ้างจัดหาปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มเพิ่มเติมตามแผนงานที่เสนอไว้ได้เข้ามา ปัจจุบันมีปั้นจั่น ๕ ชุด มากกว่าแผนงานของผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียอยู่ผลกระทบจากน้ำขึ้น-น้ำลง ทำให้การตอกโดยใช้โป๊ะล่าช้า เพราะต้องรอให้ระดับน้ำขึ้นสูงจนกว่าจะใช้โป๊ะได้ จึงให้ผู้รับจ้างเร่งหาปั้นจั่นมาเพิ่มเติมเพื่อเร่งทำผลงาน เนื่องจากผลงานล่าช้าสะสมมาก จะออกหนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามสัญญา ครั้งที่ ๕ ต่อไป โดยให้จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรมาเพิ่มเติม

ผสภ.๑๑ พก - งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๒๙,๐๒๔,๕๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงาน ๑๐๐%

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด งบประมาณ ๑๒๓,๔๑๒,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๘๖.๖๐% ผลงานสะสม ๖๐.๔๐% ชำกว่าแผน ๒๖.๒๐%

- งานก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๑๓.๒๘% ผลงานสะสม ๒.๗๖% ชำกว่าแผน ๑๐.๕๒%

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๑ รังสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๒๑๒,๕๙๙,๙๖๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงาน ๑๐๐%

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๒ รังสิต ผู้รับจ้าง บริษัท ไทย เอนยีเนียร์ และอุตสาหกรรม จำกัด งบประมาณ ๒๑๕,๘๙๓,๕๘๙.๗๓ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงาน ๑๐๐%

ผู้แทนผอ.คบ.รังสิตได้ งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรังสิต ฝั่งทิศใต้ทั้ง ๔ สัญญา มีการขยายอายุสัญญาออกไปขณะนี้ติดเรื่องบ้านบุกรุก งบประมาณ ๔๙๓,๒๔๙,๓๐๐ บาท

- สัญญาที่ ๑ เป็น Flood wall ใต้คลองรังสิต ติดเรื่องบ้านเรือนรुक้ำขณะนี้กำลังเจรจา
- สัญญาที่ ๒ กำแพงกั้นน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๑ ติดเรื่องบ้านเรือนรुक้ำ คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วเสร็จ

- สัญญาที่ ๓ กำแพงกั้นน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๒ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

- สัญญาที่ ๔ กำแพงกั้นน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้า ๘๐%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้แทน ผวศ.ชป.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๓ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๘๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๓๙๙ เครื่อง ชำรุด ๘๓ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๓๓	๑๔
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๒๙	๔
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๑๙	๑
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๖	๔
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๖	๕๘	๕๕	๓
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๙๕	๔๔
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๐	๔
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๔	๕
รวม		๑๑๓	๔๘๒	๓๙๙	๘๓

ส่วนใหญ่ความชำรุดจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด ภาพรวมส่วนเครื่องจักรกลจะบริหารจัดการเครื่องที่เสียให้ใช้งานได้โดยเร็ว

ได้มีการประชุมกับสำนักเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด ๓ ลบม./วินาที ที่ติดตั้งในพื้นที่ สชป.๑๑ ทั้งหมด ๒๔๐ เครื่อง ติดตั้งฝั่งตะวันออก ๑๒๐ เครื่อง ฝั่งตะวันตก ๑๒๐ เครื่อง สำนักเครื่องจักรกลจะโอนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้ สชป.๑๑ จำนวน ๙๗ เครื่อง เป็นฝั่งตะวันออก ๕๑ เครื่อง ฝั่งตะวันตก ๔๖ เครื่อง เครื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งที่สถานีหลักของโครงการอยู่แล้ว สำนักเครื่องจักรกลขณะนี้ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้เพราะบางเครื่องยังมีปัญหาเรื่องสายไฟหายบ้าง ชำรุดบ้างในระหว่างการใช้งาน ปีนี้เร่งรัดให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าไปตรวจสอบแก้ไขให้ใช้งานได้ทั้งหมดแล้ว ส่วนเครื่องจักรกลได้มีบันทึกให้โครงการประสานว่ายังมีจุดใดหรือสถานีเครื่องสูบน้ำใดยังมีปัญหา สัปดาห์ที่แล้วหลายโครงการทำเรื่องเข้ามา จะได้รวบรวมในภาพรวมทั้งหมดส่งสำนักเครื่องจักรกลโดยผ่าน ผส.ชป.๑๑ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง สถานีสูบน้ำของ สชป.๑๑ เพิ่มขึ้นมากมายและยังมีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่จะได้รับมอบอีก ๙๗ เครื่อง ส่วนนี้จำเป็นต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเครื่องสูบน้ำต้องทำหรือกรมเรื่องเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่เพิ่มเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีงบประมาณในเรื่องการจ้าง รถป. หรือจ้างติดตั้งระบบวงจรปิดเพื่อที่จะมาเสริมในเรื่องการดูแลสถานีสูบน้ำ คงจะต้องนำเรียนตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ผส.ชป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่มอบให้ สชป.๑๑ ดูแล มีทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่า อัตรากำลังที่จะใช้ในการดูแล ให้ ผคก.ชป.๑๑ ทำเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพียงใด

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

จากการประชุมคราวที่แล้วรายงานว่าได้ไปดูงานที่จังหวัดลพบุรีพร้อมได้หารือ ผคน.๑๐ ขอแบ่งงานได้พื้นที่มา ๑๕,๐๐๐ ไร่ ได้จัดการประชุม ๒ ครั้งแล้ว เบื้องต้นได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดีในปี ๒๕๕๗ คาดว่าคงตั้งงานได้ไม่ทันเพราะว่าต้องไปดูงานในพื้นที่ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๐ อีกครั้งหนึ่ง คาดว่าคงจะตั้งงานได้ในปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ เป็นงานโรงสูบน้ำที่ ๑, ๒ โครงการฯ บางบาล

ที่ประชุมรับทราบ(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ มีความก้าวหน้าในการจัดซื้อที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล บริเวณประตูระบายน้ำบางภาษี ซึ่งมีเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ราย ร้องขอรับเงินค่าทดแทนมานานแล้ว เดิมฝ่ายจัดหาที่ดิน ได้ตั้งแผนการจ่ายเงินในปีงบประมาณนี้แต่เนื่องจากการขยายเขตงานชลประทานจึงต้องนำเสนอกรมเพื่อขออนุมัติหลักการเสียก่อน ซึ่งขณะนี้สิ้นปีงบประมาณแล้วคาดว่าจะไม่สามารถจ่ายเงินได้ทัน จึงได้ขอตัดออกจากแผนการจ่ายเงินและตั้งแผนจ่ายใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกรฯ ตติราชการ**ที่ประชุมรับทราบ**(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม**ที่ประชุมรับทราบ**(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผด.ผด.๑๑ ตติราชการ**ที่ประชุมรับทราบ**(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผศป.ที่ ๖ แจ้งที่ประชุม

เรียน ผส.ขป.๑๑ ผ่าน ผอ.คบ.รังสิตใต้ ที่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชเพื่อไปดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้ส่งเรื่องมาให้ ผศป.ที่ ๖ เมื่อวันก่อน ผศป.ที่ ๖ ได้สั่งการให้นำเรือกำจัดวัชพืช รว. ๕๕ ไปที่คลอง ๒ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางคาดว่าจะเข้าปฏิบัติการได้ในวันนี้ไม่เกินช่วงเวลา ๑๔.๐๐ น โดยใช้งบประมาณสำนักเครื่องจักรกลดำเนินการไปก่อนในช่วงนี้

ที่ประชุมรับทราบ(๗) ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ขณะนี้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามโครงการต่างๆ ในเขต สขป.๑๑ จำนวน ๑๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด ๓ คิว และ ขนาด ๖ คิว ที่ติดตั้งทางฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก จำนวน ๒๖๘ เครื่อง ขณะนี้ยังติดตั้งอยู่และจะหมดสัญญาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมรับทราบ(๘) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม**ที่ประชุมรับทราบ****ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

ผคก.ขป.๑๑ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประหยัดพลังงาน สำนักได้ทำโครงการประหยัดพลังงานแต่พลังงานไม่ลดลง ๒ ปีที่ผ่านมาพยายามหาวิธีการ ได้ขอสรุปเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในสำนักควรขึ้นทะเบียนทุกเครื่อง วิธีการขึ้นทะเบียนคือให้บริษัททำเอกสารขอบริจาค และเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นครุภัณฑ์ การซ่อมอะไรต่างๆ ก็ง่ายขึ้น ขณะนี้สำนักมีเครื่องปรับอากาศ ๑๐๐ กว่าเครื่องเดิมเป็นครุภัณฑ์ ๘ เครื่อง ปัจจุบันขึ้นทะเบียนแล้ว ๖๐ กว่าเครื่อง ขอให้โครงการเห็นความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศถือว่าสิ้นเปลืองที่สุดในเรื่องของพลังงาน

ผล.ขป.๑๑ เห็นด้วยถ้าขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์แล้วสามารถซ่อมโดยใช้งบประมาณได้

ผอ.คป.รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตเหนือขาดเครื่องจักร ขณะนี้เรื่องการกำจัดวัชพืชมีเป็นจำนวนมากมาก ขณะนี้คลองไม่สามารถยึนริมตลิ่งได้เพราะริมตลิ่งส่วนมากจะจัดปรับภูมิทัศน์โดยท้องถิ่น โครงการจะขนย้ายวัชพืชไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณการขนย้าย โครงการควรจะมีรถดั้ม รถ JCB ในการเก็บวัชพืชที่ขุดขึ้นมาจากคลอง เพราะคลองต่างๆ ไม่สามารถกองวัชพืชริมคลองได้แล้ว จำเป็นต้องขนย้ายไปที่

ผล.ขป.๑๑ งบกำจัดวัชพืชไม่มีค่าขนย้ายแล้วทั้งสำนักมีรถ JCB ก็คัน

ผคก.ขป.๑๑ สำนักมีรถ JCB จำนวน ๒ คัน

ผอ.คป.สมุทรสาคร ถ้าโครงการต้องการรถ JCB ทำหนังสือแจ้งไปที่งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพราะจะมีโครงสร้างของแต่ละโครงการและมีระเบียบในการพิจารณา

ผล.ขป.๑๑ นำข้อมูลจากโครงการที่ตั้งไว้แล้วชี้แจงความจำเป็นฝาก ผบร.ขป.๑๑ ไปดำเนินการ

ผปก.ขป.๑๑ ฝากโครงการต่างๆ ติดตามค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำกับการไฟฟ้า ด้วยเพราะปกติงบประมาณปี ๖๕๕๔/๖๕๕๕ เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ แต่เดือนกรกฎาคมจะไม่เข้าช่วยตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อมียอดค้างจ่ายจะเข้าลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี เมื่อถึงเวลาต้องเบิกจ่ายจะเท่ากับใช้เงินงบประมาณ ๒ ปี คือ ๑. จะต้องจ่ายเงินเก่าคงเหลือเท่ากับจำนวนค้างจ่าย และ ๒. เบิกจ่ายในงบประมาณปีใหม่ ขอให้โครงการช่วยติดตามกับการไฟฟ้าและเร่งดำเนินการส่งไปที่กองแผนงานเพื่อหาเงินให้จะได้ไม่เป็นภาระของกรมต่อไป

ผล.ขป.๑๑ ตามที่การไฟฟ้าส่งใบแจ้งหนี้ไปที่กรมไม่ทราบเป็นของโครงการใด

ผปก.ขป.๑๑ ของโครงการฯ ปทุมธานี รังสิตใต้ การไฟฟ้าเวลาแจ้งหนี้จะมีการไฟฟ้าภูมิภาคหลายพื้นที่ส่งไปที่โครงการระยะหลังใบแจ้งหนี้บางสถานี เดือน ซ้ำซ้อนกัน จะต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้ถูกต้อง

ผอ.คป.นนทบุรี เรียนถาม ผคก.ขป.๑๑ ที่ค้างจ่ายค่าขยายเขตเครื่องสูบน้ำ Mobile ของโครงการฯ นนทบุรี จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖ ล้านบาท ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว

ผคก.ขป.๑๑ การขยายเขตไฟฟ้าในช่วงปี ๖๕๕๔/๖๕๕๕ มีมติ ครม. ให้ปฏิบัติช่วงนั้นให้การไฟฟ้าดำเนินการงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย คือถ้ามีเรื่องค่าขยายเขตไฟฟ้าให้แจ้งการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่จะทราบข้อมูล และมีหลายสาขาการไฟฟ้าที่ไปติดตั้งทำหนังสือแจ้งหนี้มาที่กรมตลอด เป็นเรื่องปกติเพราะกรมเป็นผู้ติดต่อขยายเขตไฟฟ้า ถ้าการไฟฟ้าย่อยทวงหนี้มาให้ทำหนังสือแจ้งให้ติดต่อการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่

ผอ.คป.นนทบุรี ค่าขยายเขต Mobile จำนวน ๓ เครื่อง จำนวนเงิน ๖ ล้านบาท การไฟฟ้าแจ้งหนี้มาเพราะในมติ ครม. ไม่ได้บอกว่าให้ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ได้แต่แจ้งว่ากรณีไม่มีงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการประสานสำนักงบประมาณโดยตรง ทำหนังสือเสนอ ผส.ขป.๑๑ ผ่าน ผคก.ขป.๑๑ มาแล้ว ณ วันนี้ยังไม่มีการตอบจะให้ทำเช่นไร ถ้า ผคก.ขป.๑๑ สรุปให้สำนักเสนอไปที่ใดกรุณาสำเนาให้ทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งให้การไฟฟ้าทราบต่อไป

ผล.ขป.๑๑ ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าย่อยประสานการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่

ผอ.คป.พระยาบรรลือ ค่าไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ไม่ต้องเรียกเก็บกับการประสานครหลวงที่โครงการผันน้ำไปช่วยแม่น้ำเจ้าพระยา มีช่วงหนึ่งที่นำหม้อแปลงของก่อสร้าง ๒๒ ที่มาสร้างโรงสูบน้ำพระยาบรรลือ ๒ แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการนำหม้อแปลงนั้นมาใช้ในการผันน้ำในส่วนนี้ไม่มีปัญหา ขณะนี้รอขยายเขตซึ่งจะเข้าหม้อแปลงโดยใช้เครื่อง Mobile ที่ประตุน้ำพระยาบรรลือให้การประปาปรับผิวดินค่าใช้จ่าย ส่วนที่ติดตั้งจากสำนักเครื่องจักรกล ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาททำหนังสือเสนอ รทบ. เห็นชอบแล้ว ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟใหม่กับหม้อแปลงของเครื่องกึ่งถาวรที่ ผน.คก.๖ ไปติดตั้งให้คนละส่วนกับที่เกิดอุบัติเหตุโครงการได้ชี้แจงครั้งที่ ๒ แล้ว เรียน ผส.ขป.๑๑ นำเรียน รทบ. อีกครั้งหนึ่งว่าตรงนี้มีงบประจำเป็นเงินงานที่ไม่ใช่บริษัทประกันรถต้องมาซ่อมให้ แต่เป็นงานที่โครงการต้องติดตามให้กับการประปารวมกันประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผชช.ชป.๑๑ เรื่องนี้จะไปดูกับ ผบร.ชป.๑๑ ให้เพราะ รรบ. เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ที่ ผอ.คบ.พระยาบรรลือว่าเป็นคนละส่วนกัน

ผอ.คบ.พระยาบรรลือ โครงการทำหนังสือแจ้งมา ๒ ครั้ง ครั้งแรกแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่าการติดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าใช้สายใหม่ในการเชื่อมจากโรงสูบไปหม้อแปลงกึ่งถาวรที่สำนักเครื่องจักรกลทำให้ไม่เกี่ยวกับหม้อแปลงเดิมของกรม ชุดเดิมที่เสียหาย ชี้แจงไปฉบับแรก ฉบับที่ ๒ โครงการบอกว่าเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๙๐๐,๐๐๐ บาท โครงการไม่ได้นำมารวมกัน ส่งมายังสำนัก และส่งไป รรบ.

ผส.ชป.๑๑ ผชช.ชป.๑๑ ผบร.ชป.๑๑ ดำเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ

ทำการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จดยางงานการประชุม