

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2565

กรมชลประทาน

ส่วนแผนงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

สำนักงานชลประทานที่ 11

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

รายละเอียดข้อมูล

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ปีพ.ศ. 2565
- ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนแผนงาน

กราฟแสดงผลเบิกจ่าย รายสำนัก ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สชป.11



คาดการณ์เบิกจ่าย สชป.11 ไตรมาส 4 ร้อยละ 71.27 %

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

- ได้รับการโอนจัดสรร 1,137,140,010 บาท
- ผลเบิกจ่าย 633,165,540 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 55.68 %

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น.

ส่วนแผนงาน

กราฟแสดงคาดการณ์ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สชป.11

เป้าหมายกรม ประจำไตรมาส 4
ร้อยละ 100 %

คาดการณ์เบิกจ่าย ประจำเดือน ส.ค. 65
ร้อยละ 58.41 %

- วงเงินงบประมาณ 1,426,814,011 บาท
- ผลเบิกจ่าย 633,165,540 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 44.38 %

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

คาดการณ์ไตรมาส 1

คาดการณ์ไตรมาส 2

คาดการณ์ไตรมาส 3

คาดการณ์ไตรมาส 4

โครงการฯที่คาดว่าผลเบิกจ่ายจะ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น.]

ส่วนแผนงาน

กราฟแสดงผลเบิกจ่าย (โอนเปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สชป.11



- ได้รับการโอนจัดสรร 49,010,000 บาท
- ผลเบิกจ่าย 11,331,437 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 23.12 %

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น.

ส่วนแผนงาน

ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) โอนเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ [ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น.	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	ซ่อมแซมทางลำเลียงชั่วคราวสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9580]	107,000.00	107,000.00	106,986.00	99.99
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน รวม (1 รายการ)		107,000.00	107,000.00	106,986.00	99.99
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	ซ่อมแซม ทรบ.นายแกละ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9577]	400,000.00	400,000.00	378,895.37	94.72
3		ซ่อมแซม ทรบ.แยกคลองพาดหมอน กม.2+400 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9578]	650,000.00	650,000.00	633,345.95	97.44
4		ซ่อมแซม ทรบ.ลัดหมอน 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9579]	670,000.00	670,000.00	642,578.60	95.91
5		ซ่อมแซม ทรบ.ลาดสวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9576]	500,000.00	500,000.00	471,286.07	94.26
6		ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.ปลายคลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9573]	890,000.00	890,000.00	887,873.30	99.76
7		ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.วัดราษฎร์สามัคคี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9572]	840,000.00	840,000.00	837,811.55	99.74
8		ซ่อมแซมบานระบายพร้อมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำบางไทรป่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9574]	950,000.00	950,000.00	944,560.40	99.43
9		ซ่อมแซมบานระบายพร้อมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำประชาศรัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9575]	700,000.00	700,000.00	697,939.55	99.71
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รวม (8 รายการ)		5,600,000.00	5,600,000.00	5,494,290.79	98.11
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำบางปลา ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9581]	4,423,000.00	4,423,000.00	4,161,800.00	94.09
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร รวม (1 รายการ)		4,423,000.00	4,423,000.00	4,161,800.00	94.09
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งใต้ กม.1+950 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9693]	950,000.00	950,000.00	848,288.00	89.29
12		ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งใต้ กม.3+100 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9691]	780,000.00	780,000.00	681,378.00	87.36
13		ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ ฯ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9692]	880,000.00	880,000.00	38,694.00	4.40
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รวม (3 รายการ)		2,610,000.00	2,610,000.00	1,568,360.00	60.09
14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0
15		ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง)	21,270,000.00	21,270,000.00	0.00	0
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ รวม (2 รายการ)		36,270,000.00	36,270,000.00	0.00	0
	รวมทั้งหมด		49,010,000.00	49,010,000.00	10,486,664.38	21.4

ส่วนแผนงาน

กราฟแสดงผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สชป.11 (งบกลาง 65)

- ได้รับการโอนจัดสรร 46,467,600 บาท
- ผลเบิกจ่าย 21,117,619 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 45.45 %

ให้ทางโครงการเร่งรัดเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปี 2565

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น.]

ส่วนแผนงาน

ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) (งบกลาง 65)

ข้อมูล วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น.

ลำดับที่	โครงการ	งบโอนจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			เบิกจ่ายร้อยละ
		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
#รวมงบประมาณ (เฉพาะรายการหน้านี้)		46,467,600	0	46,467,600	21,117,619	0	21,117,619	45.45
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	11,252,700	0	11,252,700	9,072,345	0	9,072,345	80.62
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	8,529,900	0	8,529,900	6,032,380	0	6,032,380	70.72
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	7,785,000	0	7,785,000	3,394,460	0	3,394,460	43.60
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	1,250,000	0	1,250,000	379,500	0	379,500	30.36
5	โครงการชลประทานนนทบุรี	4,820,000	0	4,820,000	1,230,053	0	1,230,053	25.52
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	12,830,000	0	12,830,000	1,008,881	0	1,008,881	7.86

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) งบกลาง พ.ศ.2565

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรรวม	ได้รับโอนจัดสรรจ้างเหมา	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายรวม	เบิกจ่ายจ้างเหมา	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
1	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม ท่อระบายน้ำคลองยายปั่น	830,000.00	830,000.000	0.00	830,000.00	72,305.00	0.00	72,305.00	8.71
3	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม ท่อระบายน้ำคลองผู้ใหญ่ฟัก	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	72,305.00	0.00	72,305.00	11.66
5	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ควบคุม ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานนนทบุรี	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	520,065.00	0.00	520,065.00	78.80
6	โครงการชลประทานนนทบุรี	ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ควบคุม ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง 2 จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานนนทบุรี	730,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	565,378.00	0.00	565,378.00	77.45
	โครงการชลประทานนนทบุรี รวม (6 รายการ)		**4,820,000.00**	**4,820,000.00**	**0.00**	**4,820,000.00**	**1,230,053.00**	**0.00**	**1,230,053.00**	**25.52**
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ซ่อมแซม คันกั้นน้ำสมบูรณ์ – บางขนาก	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,609,460.00	0.00	2,609,460.00	37.28
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ปตร.ปลายคลองซอยที่ 16 (สายกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	100.00
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ปตร.กลางคลอง 14 (สายกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ รวม (3 รายการ)		**7,785,000.00**	**7,785,000.00**	**0.00**	**7,785,000.00**	**3,394,460.00**	**0.00**	**3,394,460.00**	**43.60**
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำดาบเงิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	379,500.00	0.00	379,500.00	30.36
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน รวม(1 รายการ)		**1,250,000.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**379,500.00**	**0.00**	**379,500.00**	**30.36**

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) งบกลาง พ.ศ.2565 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรรวม	ได้รับโอนจัดสรรจ้างเหมา	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายรวม	เบิกจ่ายจ้างเหมา	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
11	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมคันดิน ทรบ. คลองป้าจิตร	607,800.00	607,800.00	0.00	607,800.00	554,439.00	0.00	554,439.00	91.22
12	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมคันดิน ทรบ. คลองหน้าวัดกกตาล	606,500.00	606,500.00	0.00	606,500.00	553,139.00	0.00	553,139.00	91.20
13	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมคันดิน ทรบ. คลองลุงเสริฐ	607,800.00	607,800.00	0.00	607,800.00	554,411.00	0.00	554,411.00	91.22
14	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมคันดิน ทรบ. คลองสาย 8	603,900.00	603,900.00	0.00	603,900.00	532,824.00	0.00	532,824.00	88.23
15	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมคันดิน ทรบ. คลองแยกลัดงิ้วราย	603,900.00	603,900.00	0.00	603,900.00	550,651.00	0.00	550,651.00	91.18
16	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบายพร้อมระบบควบคุม ปตร.สุคต (ริมแม่น้ำท่าจีน)	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	662,958.00	0.00	662,958.00	47.35
17	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมบานระบาย สน.ปตร.ไหหลำ(บน)	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	751,073.00	0.00	751,073.00	93.88
18	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมบานระบาย สน.ปตร.ตันเจริญสุข	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	746,430.00	0.00	746,430.00	93.30
19	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.คลองวัฒนา ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	630,342.00	0.00	630,642.00	42.02
20	โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	ซ่อมระบบไฟฟ้าและเกียรมอเตอร์ไฟฟ้า สน.ปตร.อ้อมใหญ่	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	496,113.00	0.00	496,113.00	49.61
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ รวม (10 รายการ)		**8,529,900.00**	**8,529,900.00**	**0.00**	**8,529,900.00**	**6,032,380.00**	**0.00**	**6,032,380.00**	**70.72**

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) งบกลาง พ.ศ.2565 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรรวม	ได้รับโอนจัดสรรจ้างเหมา	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายรวม	เบิกจ่ายจ้างเหมา	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
21	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำบางอีแก้ว ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	880,465.00	0.00	880,465.00	92.68
22	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเทพรังสรรค์ (เครื่องที่ 1) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	849,911.00	0.00	849,911.00	99.99
23	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	922,700.00	922,700.00	0.00	922,700.00	711,622.00	0.00	711,622.00	77.12
24	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าถั่ว ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	375,073.00	0.00	375,073.00	44.13
25	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	379,964.00	0.00	379,964.00	44.70
26	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ นิคมการเกษตร ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	399,921.00	0.00	399,921.00	48.48
27	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.ปากคลองดอน (เครื่องที่ 1) ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	399,921.00	0.00	399,921.00	48.48
28	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องที่1 สถานีสูบน้ำท่าไข่2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	849,925.00	0.00	849,925.00	99.99
29	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องที่1 สถานีสูบน้ำท่าไข่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	849,925.00	0.00	849,925.00	99.99
30	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.วังตะเคียน (เครื่องที่ 1) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	809,917.00	0.00	809,917.00	98.17
31	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบางพระ (เครื่องที่ 4) ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	834,944.00	0.00	834,944.00	98.23
32	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมบานระบาย สถานีสูบน้ำบางพระ หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	918,542.00	0.00	918,542.00	93.73
33	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.แพรกบางหมู (เครื่องที่ 1) ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	812,216.00	0.00	812,216.00	98.45
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต รวม (13 รายการ)		11,252,700.00	11,252,700.00	0.00	11,252,700.00	9,072,346.00	0.00	9,072,346.00	80.62

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) งบกลาง พ.ศ.2565 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรรวม	ได้รับโอนจัดสรรจ้างเหมา	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายรวม	เบิกจ่ายจ้างเหมา	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
34	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบางกระจัน จำนวน 2 เครื่อง	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบางภาษี	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5.88
36	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่ง ปตร.สน.มหาสวัสดิ์	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	583,667.00	0.00	583,667.00	89.79
37	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพระพิมล 2	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	51,920.00	0.00	51,920.00	6.18
38	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบางสะบ้า จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเจ๊กก๊วย จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	590,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบาย ประตูระบายน้ำปากคลองสอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	34,605.00	0.00	34,605.00	6.92
41	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบาย ประตูระบายน้ำปากคลองมะสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	680,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7.35
42	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.บางไทร	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	58,600.00	0.00	58,600.00	6.98
43	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซม ปตร.บางใหญ่	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.ยายส่อน	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	2.71
45	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.ปากคลองตาชม	820,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00	19,300.00	0.00	19,300.00	2.35
46	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.นายยอด	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	33,790.00	0.00	33,790.00	4.22
47	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.นายจอน	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	18,600.00	0.00	18,600.00	2.21
48	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบาย ประตูระบายน้ำปากคลองโต๊ะใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.98
49	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำยายส่อน	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	29,979.00	0.00	29,979.00	5.88
50	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.เสนีย์วงศ์	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	44,980.00	0.00	44,980.00	5.62
51	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบาย ประตูระบายน้ำปากคลองสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.76
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต รวม (18 รายการ)		**12,830,000.00**	**12,830,000.00**	**0.00**	**12,830,000.00**	**1,008,881.00**	**0.00**	**1,008,881.00**	**7.86**

ส่วนแผนงาน

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง2565 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

รายการจัดซื้อ – จัดจ้าง

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		งานปีเดียว		รวมที่ต้องดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		1.อยู่ระหว่างเตรียมการ		2.อนุมัติแผน		3.ประกาศ TOR		4.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง		5.เปิดซอง		6.อนุมัติรับราคา		7.ทำข้อผูกพัน (สัญญา)	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
โครงการชลประทานนนทบุรี	6	4.8200	6	4.8200	6	4.8200	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.5000	5	3.3200
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	1	1.2500	1	1.2500	1	1.2500	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.2500
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	18	12.8300	18	12.8300	18	12.8300	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	18	12.8300
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	13	11.2527	13	11.2527	13	11.2527	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	13	11.2527
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	10	8.5299	10	8.5299	10	8.5299	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	10	8.5299
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	3	7.7850	3	7.7850	3	7.7850	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3	7.7850
รวม	51	46.4676	51	46.4676	51	46.4676	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.5000	50	44.97

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สชป.11



[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูล วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ลำดับที่	โครงการ	งบโอนจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			เบิกจ่ายร้อยละ
		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
#	รวมงบประมาณ (เฉพาะรายการหน้านี้)	573,675,304	315,407,239	258,268,066	487,621,222	236,724,684	250,896,538	85.00
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	25,613,910	0	25,613,910	25,613,910	0	25,613,910	100.00
2	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	22,269,215	2,743,455	19,525,760	22,269,215	2,743,455	19,525,760	100.00
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	24,695,750	0	24,695,750	24,695,750	0	24,695,750	100.00
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	12,780,000	12,780,000	0	12,780,000	12,780,000	0	100.00
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	20,980,973	9,387,204	11,593,769	20,980,973	9,387,204	11,593,769	100.00
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	8,738,053	0	8,738,053	8,737,638	0	8,737,638	100.00
7	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	321,042,507	154,648,120	166,394,388	313,672,256	154,648,120	159,024,136	97.70
8	โครงการชลประทานนนทบุรี	117,090,277	115,588,100	1,502,177	58,667,221	57,165,905	1,501,316	50.10
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	20,464,619	20,260,360	204,259	204,259	0	204,259	1.00

[ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 10:00 น

ส่วนแผนงาน

ติดตามงบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ได้รับโอนจัดสรรรวม	ได้รับโอนจัดสรรจ้างเหมา	ได้รับโอนจัดสรรทำเอง	เบิกจ่ายรวม	เบิกจ่ายจ้างเหมา	เบิกจ่ายทำเอง	ร้อยละเบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดเขียนเขต จังหวัดนนทบุรี	1,310,108.00	1,310,108.00	0.00	1,310,108.00	957,180.19	0.00	957,180.19	73.06
2	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	ปรับปรุงระบบระบายน้ำเชื่อมคลองบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอบางตลาด จังหวัดนนทบุรี	9,989,900.00	9,989,900.00	0.00	9,989,900.00	4,630,683.18	0.00	4,630,683.18	46.35
3	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	17,497,666.00	17,356,656.61	0.00	17,356,656.61	16,409,656.61	0.00	16,409,656.61	94.54
4	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองทวีวัฒนา กม.0+410 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	53,223,238.00	49,197,898.00	0.00	49,197,898.00	48,791,198.00	0.00	48,791,198.00	99.17
	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11 รวม (4 รายการ)		68,403,525.00	64,237,175.61	0.00	64,237,175.61	57,174,016.53	0.00	57,174,016.53	89.00
5	โครงการชลประทานนนทบุรี	ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งด้านทิศเหนือคลองบางตลาด ความยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	116,798,210.00	116,521,676.40	115,506,500.00	1,015,176.40	58,098,620.60	57,084,304.60	1,014,316.00	49.86
	โครงการชลประทานนนทบุรี รวม (1 รายการ)		116,798,210.00	116,521,676.40	115,506,500.00	1,015,176.40	58,098,620.60	57,084,304.60	1,014,316.00	49.86
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	ปรับปรุงคันคลองพระยาบรรลือ ฝั่งเหนือ กม.7+150 ถึง กม.4+600 รวมความยาว 2.550 กิโลเมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	10,760,404.00	10,760,404.00	10,760,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1 ช่วงที่ 1	9,499,956.00	9,499,956.00	9,499,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน รวม(2 รายการ)		20,260,360.00	20,260,360.00	20,260,360.00	0	0	0	0	0

ส่วนแผนงาน

ติดตามการดำเนินการงบประมาณเงินพับ 3 รายการ รังสิตใต้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 ก.ย.63	คงเหลือ (เงินพับ)
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี	65.61	53,084,131.78	30,974,093.62	22,110,038.16
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	62.67	59,300,320.00	16,569,699.33	42,730,620.67
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี	53.36	53,898,778.62	20,620,128.42	33,278,650.20
	โครงการก่อสร้างชลประทานที่11 รวม (3 รายการ)			166,283,230.40	68,163,921.37	98,119,309.03

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

3 สิงหาคม 2565

ฝ่าย	งานตามแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็นร้อยละ (%)	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็นร้อยละ (%)	งานนโยบาย	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็นร้อยละ (%)	รวมงานทั้งหมด (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ฝ่ายพิจารณาโครงการ	40	32	80.00	-	-	-	-	-	-	40	32	80.00
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	38	24	63.16	-	-	-	-	-	-	38	24	63.16
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา	14	13	92.86	-	-	-	-	-	-	14	13	92.86
ฝ่ายออกแบบ	25	21	84.00	-	-	-	-	-	-	25	21	84.00
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ	-	-	-	178	169	94.94	-	-	-	178	169	94.94
รวม	117	90	76.92	178	169	94.94	-	-	-	295	259	87.80

รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ที่	โครงการฯ	เครื่องสูบน้ำถาวร					เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร (สชป.11)					สรุปแต่ละโครงการฯ				
		จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน	จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน	จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน
1	ปทุมธานี	21	52	45	7	0	0	0	0	0	0	21	52	45	7	0
2	นนทบุรี	38	91	76	15	0	3	5	0	0	5	41	96	76	15	5
3	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สมุทรสาคร	8	25	23	2	0	0	0	0	0	0	8	25	23	2	0
5	รังสิตเหนือ	5	15	12	3	0	1	2	2	0	0	6	17	14	3	0
6	รังสิตใต้	7	38	24	9	5	5	59	55	4	0	12	97	79	13	5
7	พระองค์ไชยานุชิต	24	75	61	10	4	6	22	17	1	4	30	97	78	11	8
8	ชลหารพิจิตร	11	123	106	17	0	0	0	0	0	0	11	123	106	17	0
9	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	7	29	24	5	0	0	0	0	0	0	7	29	24	5	0
10	พระยาบรรลือ	8	27	27	0	0	2	6	5	0	1	10	33	32	0	1
11	พระพิมล	18	83	75	8	0	4	18	4	0	14	22	101	79	8	14
12	ภาษีเจริญ	33	83	70	7	6	6	19	11	0	8	39	102	81	7	14
รวมทุกโครงการฯ		**180**	**641**	**543**	**83**	**15**	**27**	**131**	**94**	**5**	**32**	**207**	**772**	**637**	**88**	**47**

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำ ใช้งานได้ 82.77% ชำรุด 11.14% รื้อถอน %

โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตร.คลองสะแก	0.5	1	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
2	สน.ปตร.คลองคันเหนือ	1	1	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
3	สน.ปตร.คลองบางเดื่อ	0.5	1	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
4	สน.ปตร.คลองนา	0.5	1	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
			2	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
5	สน.ปตร.คลองบางเตย	3	2	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
6	สน.ปตร.คลองบางกระจีน	1	2	1	-	ขดลวดลัดวงจร	-	1	
	รวม 7 เครื่อง			**7**	**0**		**0**	**7**	

โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตร.คลองบางตลาด	6	1	-	1	ขดลวดไหม้	-	1	
			4	-	1	Magnetic Contactor ชำรุด	-	1	
2	สน.ปตร..คลองบางวัด	0.5	2	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
3	สน.ทรบ.คลองยายปั่น	0.3	1	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
4	สน.ปตร.คลองอ้อมนนท์	3	1	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
			2	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
			3	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
5	สน.ทรบ.คลองบางเลน	0.3	1	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	
6	สน.ปตร.คลองข่อย	1	2	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	

โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
7	สน.ปตร.คลองบางบัวทอง	6	1	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
			2	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
			3	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
			4	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
			5	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
		1	6	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	
	รวม 15 เครื่อง			**7**	**8**		**0**	**15**	

โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตร.คลองมหาชัย (แก้มลิง)	3	1	1	-	ขดลวดไหม้	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม
			10	1	-	มอเตอร์ชื้น	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม
	รวม 2 เครื่อง			**2**	**0**		**0**	**2**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตร.สระเก็บน้ำพระราม 9 คลอง 5	1	2	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม
2	สน.ปตร.สระเก็บน้ำพระราม 9 คลอง 6	1	1	1	-	มอเตอร์มีเสียงดัง	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม
3	สน.โครงการขยายผล สระเก็บน้ำพระราม 9	0.25	1	1	-	ขดลวดไหม้ ตู้ควบคุมชำรุด	-	1	
	รวม 3 เครื่อง			**3**	**0**		**0**	**3**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตน.จุฬาลงกรณ์ (เก่า)	6	1	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			3	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			4	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			5	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			6	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
2	สน.ปตร.คลองหกวา	3	1	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			2	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
3	สน.ปตร.คลอง 21	3	3	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			4	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร								
4	สน.ปตน.จุฬาลงกรณ์ (กึ่งถาวร)	3	7	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			10	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
5	สน.ปตน.เสาวภาผ่องศรี	3	4	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
			5	1	-		-	1	รองบประมาณเพิ่มเติม 2565
	รวม 13 เครื่อง			**13**	**0**		**0**	**13**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.บางขนาก 2	3	1	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
			2	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
			3	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
			4	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
			5	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
			6	1	-	กำลังติดตั้งหม้อแปลง	-	1	
2	สน.บางพระ	3	4	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม 2565
3	สน.ท่าถั่ว	6	6	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
4	สน.นางหงษ์	3	3	-	1	ท่อ Column Pipe ขาด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
			4	-	1	ท่อ Column Pipe ขาด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร								
4	สน.ท่าถั่ว	3	4	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม 2565
	รวม 11 เครื่อง			**9**	**2**		**0**	**11**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ชลหารพิจิตร 1	3	3	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			6	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			7	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			10	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			13	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			15	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
2	สน.ชลหารพิจิตร 2	3	5	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			8	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			11	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			13	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			14	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			15	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			16	-	1	มอเตอร์ชำรุด	-	1	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
3	สน.คลองด่าน 2	3	3	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
			8	1	-	มอเตอร์ชำรุด	-	1	
4	สน.สุวรรณภูมิ	25	1	1	-	ลูกปืนชุดล่างชำรุด	-	1	
			4	1	-	ลูกปืนชุดล่างชำรุด	-	1	
	รวม 17 เครื่อง			**10**	**7**		**0**	**17**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.สิงหนาท 2	3	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
			2	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
			5	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
			7	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
2	สน.ดาบเงิน	0.5	2	1	-	มอเตอร์ Over Load		1	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
	รวม 5 เครื่อง			**5**	**0**		**0**	**5**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.มหาสวัสดิ์ 1	6	1	1	-	บานบังคับน้ำชำรุด	-	1	
			2	1	-	บานบังคับน้ำชำรุด	-	1	
			3	1	-	บานบังคับน้ำชำรุด	-	1	
			4	1	-	บานบังคับน้ำชำรุด	-	1	
2	สน.ปตร.บางสะบ้า	1	2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	-	1	
3	สน.ปตร.บางกระจัน	1	2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	-	1	
4	สน.ปตร.เจ๊กก๊วย	1	1	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	-	1	โครงการของบประมาณเพิ่มเติม 2565
5	สน.ปตร.บางแก้วฟ้า	3	1	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	-	1	
	รวม 8 เครื่อง			**8**	**0**		**0**	**8**	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	แผนการซ่อมแซม		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		ส่วนเครื่องจักรกล	โครงการฯ	
	สถานีสูบน้ำถาวร								
1	สน.ปตร.สามบาท	1	2	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	1	-	ส่วนเครื่องจักรกลของบประมาณเพิ่มเติม 2565
			3	1	-	เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมชำรุด	1	-	ส่วนเครื่องจักรกลของบประมาณเพิ่มเติม 2565
			4	1	-	เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมชำรุด	1	-	ส่วนเครื่องจักรกลของบประมาณเพิ่มเติม 2565
2	สน.ปตร.คลองตันเจริญสุข	1	1	1	-	ใบพัดมอเตอร์ติดขัด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
			2	1	-	ใบพัดมอเตอร์ติดขัด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
4	สน.ปตร.อ้อมใหญ่	3	2	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	1	-	ส่วนเครื่องจักรกลของบประมาณเพิ่มเติม 2565
5	สน.ปตร.คลองครุ	1	1	-	1	เครื่องสูบน้ำชำรุด	-	1	โครงการของบประมาณซ่อมแซม
	รวม 7 เครื่อง			**6**	**1**		**4**	**3**	

สรุปเครื่องสูบน้ำที่รื้อถอนแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง	หมายเหตุ
	โครงการชลประทานนนทบุรี			
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
1	สน.ปตร.คลองบางตลาด	3	2	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
2	สน.ปตร.คลองอ้อมนนท์	3	2	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
3	ปตร.บางไผ่	3	1	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
	รวม		**5**	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้			
	เครื่องสูบน้ำถาวร			
1	สน.สมบูรณ์	3	5	รื้อถอนสร้างสถานีใหม่
	รวม		**5**	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต			
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
1	สน.บางขนาก 1	6	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
1	สน.ปากตะคลอง	3	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
	รวม		**8**	

สรุปเครื่องสูบน้ำที่รื้อถอนแล้ว (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง	หมายเหตุ
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ			
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
1	สน.คลองสระ	3	1	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
	รวม		**1**	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล			
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
1	สน.มหาสวัสดิ์	3	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
2	สน.ปตร.คลองโยง	3	6	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
3	สน.ปตร.พระพิมล	3	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
	รวม		**14**	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ			
	เครื่องสูบน้ำถาวร			
1	สน.ปตร.กระทุ่มแบน	3	6	ก่อสร้างสถานีใหม่
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
2	สน.ปตร.กระทุ่มแบน	3	8	ก่อสร้างสถานีใหม่
	รวม		**14**	
	รวมทั้งสิ้น		**47**	

สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ ต่างๆ ในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ที่11	โครงการ	(1) รถแบคโฮ รถขุด		(2) รถแบคโฮ รถขุด แขนยาว		(3) โป๊ะเหล็ก สำหรับรถ แบคโฮ		(4) รถ เทรลเลอร์		(5) รถแทรก เตอร์ตีน ตะขาบ		(6) รถบรรทุก ติดเครน		(7) รถบรรทุก เทท้าย		(8) รถบรรทุก น้ำ		(9) รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน		(10) รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน		(11) รถตักหน้า ขุดหลัง		(12) รถฟาร์ม แทรกเตอร์		(13) เรือกำจัด วัชพืช ขนาดเล็ก		(14) เครื่อง ผลักดัน น้ำ		(15) เรือ ตรวจ การณ์		(16) เครื่องเชื่อม ไฟฟ้า แบบสนาม		(17) เครื่อง สูบน้ำ เคลื่อนที่	
		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน	
		ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม	ใช้ได้	รอซ่อม
1	ปทุมธานี											1								1						3	1								
2	นนทบุรี											1								1						3	3								
3	สมุทรปราการ													1																					
4	สมุทรสาคร											1						1		1				1						1		1			
5	รังสิตเหนือ											1		2		1		1		2		1		1		5	4			1				1	
6	รังสิตใต้											1		3						4		1			1	3	3								
7	พระองค์ไชยานุชิต											1		1		1	1		1	1		1		1		5	0			4				1	
8	ชลหารพิจิตร	1					1					1		3		1				1	1	1	1	2		4				1					
9	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน											1		1						3				1		5	2					1			
10	พระยาบรรลือ											1		2						4		1				4	1			1					
11	พระพิมล											1		2						2		1		1		8	0			1					
12	ภาษีเจริญ											2		1						3		1				1		6		2					
13	ก่อสร้าง สชป.๑๑																	1		4															
14	ส่วนเครื่องจักรกล	3		1								1	1	1		3				1	1	2													
	รวม	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	13	1	17	0	6	1	3	1	28	2	9	1	7	1	41	14	6	0	11	0	2	0	2	0
	รวมทั้งสิ้น	4		1		1		0		0		14		17		7		4		30		10		8		55		6		11		2		2	

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับภารกิจของหน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ

ที่	ประเภทเครื่องจักร	ชื่อโครงการ	พื้นที่ปฏิบัติงาน/ภารกิจ
1	รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ.859/53	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11	สนับสนุนงานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2	รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ. 892/56	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11	สนับสนุนงานก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ปากคลองลากค้อน จ.พระนครศรีอยุธยา
3	รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ.893/56	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11	สนับสนุนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร
4	รถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว หมายเลข รถ.937/62	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	สนับสนุนงานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จ.สมุทรปราการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับภารกิจของหน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ

- ๑. รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ. ๘๕๙/๕๓ สนับสนุนงานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- ๒. รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ. ๘๙๒/๕๖ สนับสนุนงานก่อสร้างกำแพงกันน้ำปากคลองลากค้อน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ๓. รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข รถ .๘๙๓/๕๖ สนับสนุนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร
- ๔. รถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว หมายเลข รถ. ๙๓๗/๖๒ สนับสนุนงานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จ.สมุทรปราการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ภาพการทำงานของเครื่องจักร

ภาพการทำงานของเครื่องจักร

กรมชลประทาน

ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสูบน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักเครื่องจักรกล

ลำดับ	ประเภท	ขนาด		จำนวน (เครื่อง)	หมาเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์	8 นิ้ว	0.14 $m.^3$/sec.	10	
2	เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์	12 นิ้ว	0.3 $m.^3$/sec.	40	
3	เครื่องผลักดันน้ำ		1.2 $m.^3$/sec.	60	
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	50 kW.	63 kVA.	18	
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	120 kW.	150 kVA.	6	
6	โคมไฟบอลลูน	3000 Watt		2	
	รวม			**136**	

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	จำนวน (เครื่อง)	หมาเหตุ
	<u>โครงการชลประทานนนทบุรี</u>			
1	ใต้ทางด่วนฝั่งไทวัสดุ	16x12	1	ติดตั้งโดย สคก.
2	ใต้ทางด่วนฝั่งเมืองทองธานี	16x12	2	ติดตั้งโดย สคก.
	รวม		**3**	
	<u>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ</u>			
1	ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	10x8	1	ติดตั้งโดย สคก.
2	สี่แยก ซอย ว.ป.อ.11 พิเศษ	10x8	1	ติดตั้งโดย สคก.
	รวม		**2**	

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

กรมชลประทาน

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	จำนวน (เครื่อง)	หมาเหตุ
	<u>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร</u>			
1	ปตร.ตำหรุ	10x8	1	ติดตั้งโดย สคก.
2	ปตร.ตำหรุ	16x12	2	ติดตั้งโดย สคก.
3	สน.คลองด่าน 2	16x12	3	ติดตั้งโดย สคก.
4	สน.บางปลา	16x12	4	ติดตั้งโดย สคก.
5	สน.บางปลาร้า	16x12	3	ติดตั้งโดย สคก.
6	สน.ชลหารพิจิตร	16x12	2	ติดตั้งโดย สคก.
	รวม		**15**	

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	จำนวน (เครื่อง)	หมาเหตุ
	<u>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</u>			
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	16x12	2	ติดตั้งโดย สคก.
	รวม		**15**	

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565