รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยส เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล	ที่ปรึกษา สชป.๑๑	
๔. นายเฉลิมพล ทองน้อย	ผจบ.ชป.๑๑	
๕. นายวรชัย สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๖. นายนิติ พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑	
๗. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑ , รก. ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายสากล ชลคิรี	ผคป.สมุทรสาคร	
๑๐. นายธณกฤต พหลทัพ	ผคป.ปทุมธานี	
๑๑. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๒. นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์	ผคบ.รังสิตใต้	
๑๓. นายสมเดช ศรีวิเชียร	ผคบ.ชลหารพิจิตร	
๑๔. นายธีรภัทร สามไพบูลย์	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๕. นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์	ผคบ.พระพิมล	
๑๖. นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์	ผคบ.ภาษีเจริญ	
๑๗. นายยงยุทธ วงษาไฮ	ผคส.๑๑	
๑๘. นายไตรทิพย์ มังกโรทัย	วศ.คป.นนทบุรี	
๑๙. นายภูมิวิทย์ นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายสุเมธ บุญโฉม	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	
๒๑. นายสุภชัย ยังพึ่ง	จน.คบ.รังสิตเหนือ	
๒๒. นายสนธยา จั่นบำรุง	วศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๓. นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร	จน.คบ.พระพิมล	
๒๔. นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล	บน.ชป.๑๑	
๒๕. นายฉลาด พันธุ์ไพร	ปน.ชป.๑๑	
๒๖. นายจำนง ภัทรวิหค	สน.ชป.๑๑	
๒๗. นายประสิต จิรัชยาพร	อบ.ชป.๑๑	
๒๘. นายคมกริช หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑	
๒๙. นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	
๓๐. นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๓๑. นายสุนัย กุณฑลจินดา	คพ.ชป.๑๑	
๓๒. นายชาญ พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑	
๓๓. นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ	ปท.ชป.๑๑	

๓๔.นางสาวรุ่งนภา...

๓๔. นางสาวรุ่งนภา ขันทอง บส.ชป.๑๑
๓๕. นางเสนาะ เพ็ชร์พราว ธก.ชป.๑๑
๓๖. นางสุนีย์ ชาติเชื้อ งบ.ชป.๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายณัฐ ก้านทอง ปบ.ชป.๑๑
๒. นายกมลภพ แสงจินดา ปข.ชป.๑๑
๓. นายรัฐธีย์ ทัศนะนาคะจิตต์ พค.ชป.๑๑
๔. นางสาวสุนิศา เทียนทอง นายช่างชลประทาน (แทน ปธ.ชป.๑๑)
๕. นายไพฑูรย์ เกื้อกิจ สป.ชป.๑๑
๖. นายคมกริช หงส์ทอง ตว.ชป.๑๑
๗. นายประสิทธิ์ มนต์เทวา ยศ.ชป.๑๑
๘. นายสรสิช ตรีเนตร นิติกร สชป.๑๑
๙. นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ บท.คป.นนทบุรี
๑๐. นายสมบูรณ์ เจิมไทย วศ.คป.ปทุมธานี
๑๑. นายอมร นวลเพชร์ จน.คป.ปทุมธานี
๑๒. นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย บท.คป.ปทุมธานี
๑๓. นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ สบ.๑ คป.ปทุมธานี
๑๔. นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ วศ.คป.สมุทรสาคร
๑๕. ว่าที่ร้อยโท อริยะ ถึงแสง จน.คป.สมุทรสาคร
๑๖. นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง บท.คป.สมุทรสาคร
๑๗. นายพิเชษฐ์ กัลป์ปอนันต์ชาญ จน.คป.สมุทรปราการ
๑๘. นางสาวธันยพร นิยม บท.คป.สมุทรปราการ
๑๙. นายสมบูรณ์ มีศรี พนักงานทั่วไป
๒๐. นายมานพ แจ่มมี ผคบ.รังสิตเหนือ
๒๑. นายธีรพงษ์ เกิดนรินทร์ ชก.คบ.รังสิตเหนือ
๒๒. นางสาวสุธีญา ผลวิเศษ บท.คบ.รังสิตเหนือ
๒๓. นางสาวพิณทิพย์ ศิริสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๔. นายกีรวิทย์ ศรสำราญ วศ.คบ.รังสิตใต้
๒๕. นายปวิตร สุขวัจน์ จน.คบ.รังสิตใต้
๒๖. นางสาวรุ่งธิวาห์ ยี่ประชา บท.คบ.รังสิตใต้
๒๖. นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ วศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๒๗. นายสัมพันธ์ พิรกุลวานิช จน.คบ.ชลหารพิจิตร
๒๗. นางสาวพิลาวัลย์ นาคพนม บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๒๙. นายณัฐพงษ์ รุยไกรรัตน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๒๘. ร้อยตรีเยี่ยมยุทธ เยี่ยมสถาน สบ.๒ คบ.ชลหารพิจิตร
๒๙. นายนภดล วิศาลกมล วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๐. นายวรา กลัดเนียม จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๑. นางจิตติมา ฤทธิ์มณี บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต

๓๒. นายอธิการ...

๓๒. นายอธิการ แสนสุวรรณศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๓. นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๔. นายพรชัย มณฑาพันธ์ จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๕. นางสุรินทร์ วรฤทธิ์ บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๗. นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร บท.คบ.พระยาบรรลือ
๓๙. นายสุรเชษฐ รงคพรรณ์ วศ.คบ.พระพิมล
๔๐. นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร จน.คบ.พระพิมล
๔๐. นางสาวจิรัตติกาล สุขสิงห์ บท.คบ.พระพิมล
๔๑. นายสุนทร ซื่อเลื่อม วศ.คบ.ภาษีเจริญ
๔๒. นายสุพจน์ เกียรติบำรุง จน.คบ.ภาษีเจริญ
๔๓. นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย สบ.๑ คบ.ภาษีเจริญ
๔๔.นางสาวกุลนารี นุ่นช่วย สบ.๒ คบ.ภาษีเจริญ
๔๕. นายสุวัฒน์ พร้อมพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป
๔๓. นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ วศ.คส.๑๑
๔๔. นางกาญจนา แพนสมบัติ บท.คส.๑๑

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

๑. นายพรชัย ผิวฝ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นางสาวโสมสุราง เอื้อเฟื้อ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นางสาววนิดา บัวยืน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔. นางสาวอรกนกพรรณ วงศ์ศา วิศวกรชลประทาน
๕. นางสาววิภาวัลย์ เถาหมอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๖. นางสาวพุทธาวดี วังใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นายจักรกฤษณ์ น้ำทรง นายช่างไฟฟ้า
๘. นายชีวกัณฑ์ ไกรธรรม พนักงานทั่วไป

<u>ผู้ไม่เข้าประชุม</u>

๑. นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ติดราชการ
๒. นายอาภากร สนิกะวาที ผคบ.พระยาบรรลือ ติดราชการ
๓. นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์ ปธ.ชป.๑๑ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผบท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่จะมาถึง สชป.๑๑ จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จึงขอให้ ทุกโครงการมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้งานของเครื่องจักรเครื่องมือและอาคารชลประทาน

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งส่วนบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการลง Website ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ผจบ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๑) สถานการณ์น้ำของ สชป.๑๑ พื้นที่ฝั่งตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ฝั่งตะวันตกมีทั้งอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเฝ้าระวัง คือการเฝ้าระวังภัยแล้ง แต่สถานการณ์น้ำภาพรวมในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะปกติ

ข้อสั่งการ ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ จน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ภาษีเจริญ พระพิมล และรังสิตใต้ เตรียมเก็บกักน้ำเพื่อเฝ้าระวังภัยแล้ง

ผจบ.ชป.๑๑ :

- ปริมาณน้ำ ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๘ กพ.๒๕๖๖
- ปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ปัจจุบัน
- สถานการณ์ค่าความเค็มใน ๔ ลำน้ำสายหลัก
- รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน ณ วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖
- การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สชป.๑๑
- การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สชป.๑๑
- ผลการเพาะปลูกข้าวรายโครงการ ฤดูแล้ง ๒๕๖๕/๖๖
- สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ.๒๕๖๖
- สถานการณ์เพาะปลูก ๑,๓๔๕,๗๒๖ ไร่ คิดเป็น ๘๖ % คาดว่าจะปลูกเต็มพื้นที่ทั้งหมดแล้ว แผนที่วางไว้ ๑,๕๖๓,๗๖๐ ไร่ บางพื้นที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว เช่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เก็บเกี่ยวไปแล้ว คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการงดการเพาะปลูกข้าวจนกว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝน และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปก่อนเนื่องจากบางพื้นที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว
- หลักเกณฑ์การขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ประสานกับส่วนเครื่องจักรกล ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งกับทางโครงการ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้โครงการทำข้อมูลเบื้องต้น อัพเดทข้อมูล วันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเดียวกันในการติดตามและวางแผนการจัดการน้ำในภาพรวมของ สชป.๑๑ ต่อไป
- แผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน
- แผนการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ซึ่ง สบอ. ได้แจ้งให้ดำเนินการส่งให้ สบอ. ฝากโครงการเร่งดำเนินการทั้งสองส่วน

๓.๑.๒ ความก้าวหน้าการประเมินโครงการและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯและการคัดเลือกสถาบันระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒)

สน.ชป.๑๑ : จากที่ได้มีการแจ้งกำหนดการการประเมินโครงการและคัดเลือกสถาบันระดับสำนักงาน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม โดยการคัดเลือกสถาบันให้โครงการคัดเลือกกลุ่มบริหารที่มีศักยภาพพร้อมจะเป็นตัวแทน ส่งรายชื่อที่ สน.ชป.๑๑ ภายในวันที่ ๑๐ กพ. ๒๕๖๖ นั้นปรากฏว่าทุกโครงการแจ้งว่าไม่มีความพร้อม กรมกำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖ ซึ่งยังมีเวลา หากโครงการใดมีความพร้อมสามารถส่งกลุ่มเข้ามาได้

เรื่องการประเมินโครงการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำระดับสำนักงานชลประทานประจำปี ๒๕๖๗ ตามแผนกำหนดการที่แจ้งไว้ วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม โดย วันที่ ๙ มีนาคม เป็นการนำเสนอของโครงการจังหวัด ๔ โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือและ อีก ๒ โครงการส่งน้ำ จะนำเสนอวันที่ ๙ ส่วนวันที่ ๑๐ เป็นโครงการที่เหลือ แจ้งเวียนกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง ตอนนี้ขอให้โครงการและ สบ. ตัวแทนเร่งรัดการส่งไฟล์นำเสนอ ให้ฝ่ายเลขาเพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งเวียนคณะทำงานให้ทราบ โดยให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนแผนงาน (เอกสารแนบที่ ๓)

๓.๒.๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒.๒ รายงานผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำปีงบลงทุน ๒๕๖๖

๓.๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่าย งบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณที่ถูกพับไป

๓.๒.๕ เอกสารประกอบประมาณการ

ผผง.ชป.๑๑ : ขอติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ และ ยังไม่เซ็นสัญญา ๘๙ งาน ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทัน สำหรับเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ งบกลาง งบต่างๆ ที่เงินกันไว้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เงินพับขอให้รายงานและเร่งรัดด้านเอกสาร จะได้แจ้งยอดเพื่อขอเงินมาทำสัญญา งบกลางที่เพิ่มเติมที่อนุมัติแล้วขอให้โครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ด้านเอกสารโดยเร่งด่วน ในส่วนของปัญหาปี ๒๕๖๗ ให้เตรียมให้พร้อมจะได้ไม่มีปัญหาอีก ขอให้โครงการติดตามเรื่องแบบ และประสาน ผวศ.ชป.๑๑ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องแบบเหมือนในปี ๒๕๖๖ เรื่องค่าแรงปี ๒๕๖๗ โครงการจะต้องประเมินค่าใช้จ่าย เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. หากวาระ ๑ ๒ ๓ ผ่าน คาดว่าเงินที่จะได้ใช้ประมาณเดือน กพ. ของปีหน้า ดังนั้นจึงขอให้ทุกโครงการควบคุมและดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ในส่วนการติดตาม สำนักได้ชี้แจงแล้ว ให้โครงการปฏิบัติตามเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และ เรื่องแบบปั๊มน้ำมัน ปตท. ขอให้ส่วนเครื่องจักรกล เร่งประสานเพื่อให้โครงการก่อสร้างคิดคำนวณราคาเพื่อของบประมาณต่อไป

ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย รายสำนัก ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖
- กราฟแสดงคาดการณ์ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖
- กราฟแสดงแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ทำข้อผูกพันสัญญา ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ภาพรวมของ สชป. ๑๑ ที่ทำข้อผูกพันสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน ๕๖๗ รายการ จากทั้งหมด ๕๘๒ รายการ คิดเป็น ๙๗.๔๒ %
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ Cen-Project ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖
- รายการที่ยังไม่ทำข้อผูกพัน (สัญญา) ในระบบ Cen-Project ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีโครงการฯ รังสิตเหนือ ๑ รายการงาน , โครงการฯ ชลหารพิจิตร ๑ รายการงาน , โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๔ รายการงาน

โครงการนนทบุรี ๑ รายการงาน และ โครงการก่อสร้าง ๒ รายการงาน และติดตามงานดังนี้

ผคส.๑๑ : สถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อแก้มลิง ตอนนี้เอกสารอยู่ที่กองพัสดุ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์หน้าเสนอกรมส่งเข้ากระทรวง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว งานขุดลอกและระบบปั๊มเติมอากาศ มี ๒ รายการระบบหมุนเวียนน้ำและขุดลอกจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า คงเหลือรายการที่ ๑ รายการงาน อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้ง ๒ รายการงานถ้าเซ็นสัญญาแล้วเสร็จ จะสามารถเบิกจ่ายได้ก่อนเดือนกันยายน ส่วนคลองเปรมเป็นงานเร่งด่วน ทางโครงการของบประมาณแล้วคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด

ผคบ.ชลหารพิจิตร : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหรุ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล คาดว่าพิจารณาผลเสร็จสัปดาห์นี้

ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต : (วศ.คบ.ชลหารพิจิตร รายงาน) งานอยู่ขั้นตอนแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณ

ผคบ.รังสิตเหนือ : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ ๒ สถานะปัจจุบันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อายุสัญญาเข้าทำงานเมื่อ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๖ อายุสัญญาสิ้นสุด ๑๒ ต.ค.๒๕๖๖

- ติดตามงบกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ๓๓.๙๑ % โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเหลื่อมปีในสิ้นปีงบประมาณนี้
- ติดตามงบเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ติดตามเงินทุนหมุนเวียน (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๕
- ติดตามการดำเนินการงบประมาณที่ถูกพับไป

ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากขณะนี้งบประมาณจะเริ่มโอนมาแล้วขอให้ทุกโครงการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและดำเนินการได้ทันที ขอให้ดำเนินการตามแผนและกรอบที่วางไว้

นางสาวโสมสุรางค์ : เอกสารประกอบประมาณการ เพื่อความถูกต้องครบถ้วนตามที่กองแผนงานตรวจสอบมาว่ามีอะไรบ้าง (ตามเอกสารแนบ) เพิ่มเติมเอกสารการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผง.ชป.๑๑ : การตรวจสอบเอกสารประมาณการปัจจุบันเน้นพิจารณาการจัดสรรงบประมาณทั้งงานซ่อม งานทำใหม่ เอกสารการมีส่วนร่วมของประชาชน และเอกสารการใช้ที่ดิน ซึ่งจะต้องมีทุกประมาณการในเอกสารประกอบการพิจารณา

ผผง.ชป.๑๑ : ในเรื่องเอกสาร ส่วนแผนงานจะทำหนังสือเวียนส่งให้ทุกโครงการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนวิศวกรรม : (เอกสารแนบที่ ๔)

ผวศ.ชป.๑๑ :

๓.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรวจออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

- ฝ่ายพิจารณาโครงการ งานตามแผน ๔๙ งาน แล้วเสร็จ ๑๙ งาน
- ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ งานตามแผน ๑๘ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน
- ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา งานตามแผน ๑๑ แล้วเสร็จ ๓ งาน
- ฝ่ายออกแบบ งานตามแผน ๓๕ งาน แล้วเสร็จ ๖ งาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒๘.๓๒ %

ผส.ชป.๑๑ : พบปัญหาอะไรหรือไม่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบ

ผวศ.ชป.๑๑...

ผวศ.ชป.๑๑ : ปัญหาที่พบคือจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากแบบที่ส่งไปมีการส่งกลับมาแก้ไขเป็นจำนวนมากทำให้เสียเวลาในการแก้ไขแบบ

ผผง.ชป.๑๑ : อยากให้โครงการประสานกับส่วนวิศวกรรม เนื่องจากส่วนวิศวกรรมจะมีการส่งแบบร่างให้โครงการตรวจก่อนแล้วว่าต้องแก้อะไร ขอให้โครงการ เมื่อได้รับแบบร่างแล้ว ให้ประสานกับส่วนวิศวกรรมไปตรวจพื้นที่หน้างานเพื่อพิจารณาก่อนหาข้อยุติ แล้วตอบกลับมาที่ฝ่ายออกแบบ เพื่อให้แบบเซ็นออกไป ไม่มีปัญหากลับมาแก้ไขอีกซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานมาก ดังนั้นขอกำชับทุกโครงการ เนื่องจากการของบประมาณปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ประมาณการแบบหากใส่ราคามาไม่ตรงกับมูลค่างาน จะทำให้งานนั้นตกไปโดยอัตโนมัติ

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ ผคป. ผคบ. ตรวจสอบดูรายละเอียดให้รอบคอบในเรื่องแบบที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

วค.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

๓.๔.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ และการใช้งานเครื่องจักร ส่วนกลาง

- จำนวนสถานี ๑๘๔ สถานี จำนวน ๖๖๓ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๔๗ เครื่อง ชำรุด ๘๑ เครื่อง รื้อถอน ๓๕ เครื่อง ใช้งานได้ ๗๖.๒๕ % ชำรุด ๑๕.๓๓ % รื้อถอน ๘.๔๒ % ข้อมูล ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

๓.๕.๒ การบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ส่วนกลาง

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมของ สชป.๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ผส.ชป.๑๑ : เครื่องสูบน้ำที่ทำการรื้อถอน ๖๗ เครื่อง รื้อถอนแล้วดำเนินการอย่างไรต่อไป

วค.ชป.๑๑: เครื่องที่รื้อถอนเราจะดำเนินการมาเป็นเครื่องสำรอง สำหรับน้ำท่วม ทางส่วนเครื่องจักรกล จะมีเครื่องจักร รถแมคโคร รถน้ำ ถ้าโครงการไหนมีความจำเป็นประสานรับการสนับสนุนได้ในช่วงฤดูแล้ง ขั้นตอนการขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ให้โครงการทำหนังสือถึง ผจบ. ผ่าน ผคก. เพื่อขอรับการสนับสนุน จะพิจารณาหาเครื่องสูบน้ำให้ต่อไป

ผส.ชป.๑๑ : ตามที่ ผคก.ชป. ๑๑ แจ้งไว้ว่านำเครื่องสูบน้ำต่างๆ ไปให้ตามโครงการใช้ตอนน้ำท่วม ดำเนินการอย่างไร

ผคก.ชป.๑๑ : ขณะนี้ เริ่มดำเนินการ ขนย้ายเครื่องสูบน้ำที่รื้อถอนจากสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จำนวน ๒๕ เครื่อง

ผส.ชป.๑๑ : จากที่ได้มีการประชุมที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ที่ ปตร. ชลหารพิจิตร ๑–๒ ขอให้ ผคบ.ติดตามดำเนินการต่อไปด้วย

ผส.ชป.๑๑: ขอให้ พด.ชป.๑๑ ชี้แจงเรื่องสินทรัพย์

พด.ชป.๑๑ : ในส่วนของสินทรัพย์ขณะนี้ได้ดำเนินการขึ้นบัญชีจะครบแล้ว แต่จะมี ครุภัณฑ์ที่ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานตรวจสอบมายังไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างของส่วนแผนงานแจ้งกลับมาไม่มีของซึ่งเป็นของปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ไม่ทราบว่าของอยู่ที่ไหน เพราะส่วนใหญ่ที่เกินอายุการใช้งานจะตัดจำหน่ายหมดเพื่อให้หมดไปจากระบบ แต่ในส่วนที่ยังเป็นปีใหม่ๆ ตัดจำหน่ายไม่ได้ ฉะนั้นก็ต้องให้แต่ละหน่วยงานช่วยตรวจสอบ ชื่ออาจจะเป็นของแผนงานแต่ของอาจจะอยู่ที่ส่วนอื่น ฉะนั้นให้ส่วนแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง ประเด็นสำคัญส่วนที่มีปัญหาที่สุดคือ ส่วนเครื่องจักรกล จะมีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำ ในระบบของกรมกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ พด.ชป.๑๑ ทำบันทึกติดตามสอบถามและลงวันที่ทำบันทึกติดตามด้วย

พด.ชป.๑๑ : ตอนนี้เลขรหัสครุภัณฑ์ของโครงการ เป็นรหัสครุภัณฑ์เก่า ซึ่งมีเลขรหัสใหม่แล้วได้แจ้งให้โครงการไปหลายรอบแล้ว ทำให้ตรวจสอบในระบบไม่มี ฉะนั้นถ้าจะขึ้นบัญชีต้องทำรายละเอียดมาเพื่อส่งให้ กองพัสดุเพิ่มรายการเข้าไประบบ

ผส.ชป.๑๑ : หมายถึงว่า พด.ชป.๑๑ ส่งเลขรหัสใหม่ให้โครงการแล้ว โครงการเอาเลขรหัสเก่าแจ้งกลับพัสดุ แสดงว่ามีเลขรหัสแล้ว

พด.ชป.๑๑ : เดิมอาจจะมีเลขรหัสเป็นเลขรหัสเก่า แต่ตอนเข้าระบบใหม่อาจจะเป็นที่กองพัสดุที่อาจคีย์เข้าไปไม่พบ เช่นมี ๒๐ เครื่องระบบอาจจะคีย์เข้าไป ๑๗-๑๘ เครื่อง อาจจะตกหล่นเนื่องจากเครื่องมีจำนวนมาก พัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบทุกโครงการแจ้งว่ามี แต่สำนักมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุตรวจสอบเข้าไปในระบบไม่มีเลย แต่ไม่ได้เป็นทุกรายการ ฉะนั้นถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีจริงๆ อยากให้แต่ละโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทำบันทึกแจ้งเข้ามาเพื่อเสนอกองพัสดุให้กองพัสดุเพิ่มรายการ

ข้อสั่งการ ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ถือปฏิบัติ ตามที่ พด.ชป.๑๑ แจ้งให้โครงการทราบแล้วสิ่งใดที่ไม่มีขอให้รีบดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เฉพาะเครื่องสูบน้ำให้รวมทุกอย่างที่อยู่ตามอาคาร เช่น เครื่องคาดขยะ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ผคป. ผคบ. ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.สมุทรสาคร : สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ในลุ่มน้ำท่าจีน เดือน มค.-กพ. ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำที่ระบายมาอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้ระดับความเค็มในแม่น้ำท่าจีนอยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่มีปัญหา ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ๑๘ รายการงาน เบิกจ่ายได้ ๗๔ % คาดว่าการเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๗ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเรื่องแบบเรียบร้อย โครงการ ได้เตรียมความพร้อมของเรื่องที่ดินการขอใช้พื้นที่ป่า ตาม พรบ.๒๔๘๔ ป่าไม้ ทำทางน้ำชลประทาน

ผคป.ปทุมธานี : (เอกสารแนบที่ ๖)

- การบริหารจัดการน้ำไม่มีปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ ๕๖ %
- ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ
- แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ประกอบด้วยอาคารชลประทาน ๙๑ แห่ง คลองธรรมชาติ ๓๗ คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา ๑ สาย
- เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำถาวร ๕๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๖ เครื่อง ชำรุด ๖ เครื่อง เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ๑๔ เครื่อง ใช้ได้ ๓ เครื่อง ชำรุด ๙ เครื่อง
- ขอรับโอนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบถาวร
- การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จังหวัดปทุมธานี
- ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ช่วงฤดูน้ำหลาก
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖
- การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖
- บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง รักษาระดับน้ำในคลอง ป้องกันน้ำเสียและป้องกันน้ำเค็ม
- การกำจัดวัชพืชปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ตรวจสอบ อาคารชลประทานให้มีความพร้อมในการใช้งาน

ผคป.นนทบุรี...

ผคป.นนทบุรี : วศ คป.นนทบุรี (แทน) การเบิกจ่ายล่าช้าต่ำกว่าแผนเล็กน้อย กำลังเร่งดำเนินการ ปัญหาในการเบิกจ่ายไม่มี เรื่องสินทรัพย์ที่เกิดจากกลุ่มจังหวัดประสานกลุ่มจังหวัดเพื่อรับโอนถ่ายมอบให้กรมและ กรมมอบให้โครงการเพื่อดำเนินการต่อไป การบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะปกติ พืชผลทางการเกษตรเป็นไปตามแผน

ผส.ชป.๑๑ : ความคืบหน้าการขออนุมัติรื้อประตูระบายน้ำ

วศ.คป.นนทบุรี : ได้มีการอนุมัติรื้อ เมื่อปี ๒๕๖๕

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้จัดทำ ปตร.ชั่วคราวเสร็จก่อนที่จะทำการรื้อโดยประสานกับกรมทางหลวง

ผคป.สมุทรปราการ : (เอกสารแนบที่ ๗)

วศ.คป.สมุทรปราการ (แทน)

- รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
- ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากได้มีการประสานกับ รธร. เรื่องคุ้มบางกระเจ้าขอให้ ผคป.ตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสะดวกในการประสานและการบริหารงาน

จน.คป.สมุทรปราการ : คุ้มบางกระเจ้า ได้มีการดำเนินการตั้งกลุ่มร่วมกับทาง สทนช. เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้รอผลการขึ้นทะเบียน

ผส.ชป.๑๑ : หากดำเนินการแล้วขอให้ทำบันทึกถึงสำนัก เพื่อแจ้งให้ รอง ผส.ชป.๑๑ และ ผจบ.ชป.๑๑ ทราบต่อไปด้วย

ผคบ.รังสิตเหนือ : (เอกสารแนบที่ ๘)

- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานซ่อมแซมประจำปี ๕๓ รายการ เป็นงานบำรุงรักษา และงานซ่อมแซม งานปรับปรุงระบบชลประทาน ๒ รายการงาน เป็นงานจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ ๒ และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ๓๓
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ อัตราส่วนของงบประมาณตามแผนงาน งานบำรุงรักษา ๙.๓๙ % งานซ่อมแซม ๕๕.๓๘ % งานปรับปรุง ๓๕.๒๔ %
- ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น ๒๒.๔๘ %
- สถานการณ์น้ำและ การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖
- แผนการรับน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖
- สถานการณ์น้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖
- รายงานสถานการณ์น้ำสระเก็บน้ำพระราม ๙ ประจำวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๖๖

ผคบ.รังสิตใต้ : (เอกสารแนบที่ ๙)

- รายงานการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
- รายการงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (พรบ.)
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนการเบิกจ่าย
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบกันเหลื่อมปี)
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลาง)
- รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณที่ถูกพับ
- สถานการณ์น้ำในพื้นที่รังสิตใต้
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ

- กราฟแสดง...

- กราฟแสดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ฤดูแล้ง)
- ปริมาณน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์
- รายงานผลการตรวจค่า DO และค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
- พื้นที่เพาะปลูกข้าว
- ผลการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในพื้นที่ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการโดยได้ประสานกับสำนักเครื่องจักรกลคาดว่าจะดำเนินการเสร็จตามแผน

ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต : (เอกสารแนบที่ ๑๐)

- การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เร่งรับน้ำต้นทุน เข้าเก็บกักในพื้นที่ตั้งแต่ เดือน พ.ย.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ กพ.๒๕๖๖ พบมีปัญหาอุปสรรคคือ มีข้อจำกัดของการรับน้ำจากแม่น้ำบางปะกงได้ไม่เกินวันละ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และต้องหยุดรับน้ำในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงสุด ตามข้อตกลงการความคุมความเค็มของแม่น้ำบางปะกง และ แผนความคุมความเค็ม แม่น้ำบางปะกง ที่ ปตร.บางขนาก สิ้นสุดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พื้นที่โครงการฯจะไม่สามารถรับน้ำจืดจากแม่น้ำบางปะกงจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
- การใช้น้ำอุปโภค บริโภค การประปา
- การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาปริมาณน้ำที่ทางประปาขอใช้ น้อยกว่าที่ขอ
- ปริมาณน้ำใช้การ เปรียบเทียบให้ดูปี ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก ในปีนี้ก็คาดว่าจะไม่เกิดวิกฤตในช่วงฤดูแล้งเช่นเดียวกับปี ๖๕
- งานกำจัดวัชพืชปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผลการดำเนินการกำจัดวัชพืชโดยแรงงานคนคิดเป็น ๓๔ % แผนงานโดยใช้เครื่องจักร เริ่มประมาณเดือนเมษายน
- ภาพรวมสถานการณ์น้ำ ปัจจุบันน้ำใช้การในระบบอยู่ที่ ๖๓ % อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น่าเป็นห่วงในช่วงฤดูแล้ง
- ปริมาณน้ำในระบบ
- การติดตามสถานการณ์ รายชั่วโมง ณ วันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๖ ปัจจุบันน้ำใช้การในระบบอยู่ที่ ๖๓ % อยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่าจะไม่มีปัญหาในฤดูแล้ง
- การควบคุมความเค็ม เนื่องจากมีการระบายน้ำจากฝายท่าราชบางส่วนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้ค่าความเค็มลดลง
- แผน/ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

ผคบ.ชลหารพิจิตร : (เอกสารแนบที่ ๑๑)

- รายงานการการปฏิบัติงานด้านงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๑๖ % แผนงานทั้งหมด ๕๐ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ รายการ
- รายงานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๖
- ปริมาณน้ำรายวัน(ความจุคลอง) โครงการฯชลหารพิจิตร ณ วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖
- รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการ ปริมาณน้ำในพื้นที่โครงการเก็บกักได้สูงสุด ๑๐๐ %
- แผนงานป้องกันและบรรเทาภัย งานกำจัดวัชพืชในคลองต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งานขุดลอก...

- งานขุดลอกคลอง คลองนครเนื่องเขต คลองบางโฉลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

- แนวทางให้ความช่วยเหลือ การลำลียงน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามาทางฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านคลองระพีพัฒน์คลอง ๑๓ เข้า ปตร.บึงฝรั่ง เพื่อผลักดันน้ำเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต และสนับสนุนไม้ผล ผลไม้ยืนต้น และพืชผัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๖ ลุ่มเจ้าพระยา

- รายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ (นาปี)

- คุณภาพน้ำ ณ วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๖

ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : วศ.คบ.เจ้าเจ็ดบางยี่หน แทน (เอกสารแนบที่ ๑๒)

- แบบสรุปรายงานกิจกรรมการเพาะปลูกพืชนาปรัง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ก.พ.๒๕๖๖

- ความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕/๒๕๖๖

- งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ งานปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางแก กม. ๗+๗๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ งานบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น ๓๔.๑๕ %

ผคบ.พระยาบรรลือ : (วศ.คบ.พระยาบรรลือ แทน)

- ระดับน้ำในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เครื่องสูบน้ำในพื้นที่สามารถใช้งานได้ทุกจุด

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้โครงการดำเนินการเรื่องการเก็บกักน้ำในฤดูแล้งและการกำจัดวัชพืช เนื่องจากฤดูฝนคลองพระยาบรรลือ และคลองสายหลักจะมีวัชพืชหนาแน่นในคลอง

ผคบ.พระพิมล : (เอกสารแนบที่๑๓)

- รายงานความก้าวหน้างบประมาณปี ๒๕๖๕ รายการงานทั้งสิ้น ๗๒ รายการงาน งานกันเหลื่อมปี จำนวน ๑๔ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน งบปกติ จำนวน ๓๗ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ งบเพิ่มเติม จำนวน ๒๑ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- งบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๔๖% วงเงินการเบิกจ่าย ๔๒ % วงเงินคงเหลือ ๑๒ %

- สถานการน้ำในคลองสายหลัก ในช่วงฤดูแล้งปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ น้ำในแม่น้ำท่าจีน โครงการพระพิมลได้ทำการเปิดประตูรับน้ำเข้ามาตลอดในช่วงที่น้ำทะเลหนุน ดำเนินการเปิดประตูรับน้ำเข้าสู่พื้นที่ สถานการน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะรับน้ำเข้ามาได้ และจะดำเนินการรักษาน้ำในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ระดับน้ำด้านแม่น้ำท่าจีน กราฟแสดงให้เห็นว่าด้านในของ ปตร.มหาสวัสดิ์ ในช่วงน้ำทะเลหนุน ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นก็มีการเปิดยกประตูเพื่อรับน้ำเข้าสู่พื้นที่ ปตร.มหาสวัสดิ์จะเห็นได้ว่าน้ำด้านนอกสูงกว่าจะพยายามรับน้ำเข้าสู่พื้นที่

จุดตรวจวัดความเค็มตรวจทุกวันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปตร.มหาสวัสดิ์ ปตร.ฉิมพลี ปตร.บางใหญ่เป็นจุดที่มีการติดตาม เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับซึ่งกล้วยไม้มีจุดอ่อนไหวในจุดของค่าความเค็มต้องมีการจัดการเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานการณ์การปลูกข้าวปัจจุบัน ผลการปลูกข้าวสะสมของโครงการพระพิมลในสัปดาห์ที่ ๑๘ อยู่ที่ ๑๐๑,๑๑๐ ไร่

ผคบ.ภาษีเจริญ...

ผคบ.ภาษีเจริญ : (เอกสารแนบที่ ๑๔)

รายงานสถานการณ์น้ำ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีพายุฝนฟ้าคะนอง ส่วนของฤดูแล้ง โดยปริมาณฝนในช่วงเดือน พ.ย.๒๕๖๕ - ๒๘ กพ.๒๕๖๖ ปริมาณฝนสะสม ๘๖.๒๒ มม. ที่ สน.ปตร.คอกกระบือ ตกหนักที่สุดวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ วัดได้ ๘๕.๒ มม.

การบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์ความเค็มอยู่ในสภาวะปกติ แผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สภาพความพร้อมของอาคารชลประทานมีสภาพพร้อมใช้งานและทำงานได้ปกติ มีบางสถานีสูบน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำ ๓๒ สถานี ใช้งานได้ ๒๓ เครื่อง และส่วนที่ใช้งานไม่ได้ ได้ตรวจสอบกับส่วนเครื่องจักรกล มีแผนรองรับสำหรับเครื่องที่ไม่พร้อมใช้งานแล้ว ส่วนโครงการขอรับงบประมาณในส่วนที่ได้รับ ส่วนที่ยังไม่ได้รับจะขอเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๗๘% คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม จะเบิกจ่ายได้เพิ่มเติมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ งานเพิ่มเติมของโครงการภาษีเจริญ ขอรับงบประมาณ งบกลางของอุทกภัย ๑๐.๖๓ ล้านบาท ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามกรอบเวลา ๑๒๐ วัน ในช่วงฤดูแล้ง ให้ทันในฤดูฝน งบกลางภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง เสนอไปแล้วผ่าน สทนช. รอพิจารณาจาก ครม. แผนงานซ่อมอุทกภัย เสนอขอกรม ๕๒ ล้าน รอเสนอไปที่ ผอ.ผง. ได้รับอนุเคราะห์จาก สำนัก ช่วยในเรื่องของการขอซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ที่นำเรียนว่ามีช่องทางใช้เงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำในแผนที่ ๔ และ ๕ และ แผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝน รองบประมาณ

ผคส.๑๑ :

รายงานผลในส่วนโครงการก่อสร้างปี ๒๕๖๖ มีรายการ ๑๑ รายการงาน เป็นงานจ้างเหมา ๒ รายการงาน

- กำแพงป้องกันน้ำท่วมบางเตย
- สถานีสูบน้ำแก้มลิงคลองเปรมประชากร ขณะนี้ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่กรมแล้ว คาดว่าปลายเดือนมีนาคมเซ็นสัญญาได้ อีก ๙ รายการงาน งานจ้างเหมาบางส่วน งานปรับปรุงพื้นที่คลองยายยุ้ย คาดการผลเบิกจ่ายอยู่ที่ ๙๕% แต่เนื่องจาก ปี๒๕๖๗ งบประมาณคงมาล่าช้าจึงได้วางแผนกันเงินไว้ส่วนนึง เพื่อรองรับการจ้างดำเนินงานไปจนถึงเดือนมกราคม งานปรับปรุงพื้นที่สวนเกษตร ในพื้นที่สวนจิตลดา คาดว่าแล้วเสร็จเบิกจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเดือน พ.ค.๒๕๖๖ ส่วนงานอื่นอีก ๓ รายการงาน อาคารบังคับน้ำพระพิมลพิสมัย ปตร.สามพราน ปากคลองพระอุดมคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา เนื่องจากการก่อสร้างขวางลำน้ำ ทั้งนี้จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จให้มากที่สุดเพื่อจะเปิดทางน้ำให้น้ำผ่านก่อน
- งบประมาณพับไปแล้วก็มีตัวประตูเรือ ได้รายงานให้ส่วนวิศวกรรมและส่วนแผนงานทราบแล้วว่าประตูเรือ ปัจจุบันดำเนินการไปถึงแผนงานผลงานไป ๙๐% แต่ผลเบิกจ่ายอยู่ ๘๐% ซึ่งล่าสุดทางพื้นที่แจ้งว่าประมาณเดือน มิย.อาจจะมีเรือต้องใช้งานเข้ามาในอู่เรือ ได้แจ้งแผนงานเดือน ก.พ.ให้แล้วเสร็จก่อนเอาเรือเข้ามา โดยปรับแผนใหม่ประมาณ มิย. หรือ กค. ให้เรือเข้ามาจอดที่อู่จอดเรือได้ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมต้องของบเปลี่ยนแปลง ส่วนรายการอื่นที่มีงบประมาณแต่ไม่เพียงพอเพื่อที่จะให้งานเดินได้ก่อน ได้แก่

๑. กำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวา เนื่องจากอาคารก่อสร้างลึกเข้าไปจากประตูเดิมทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอาคารเขื่อนเดิมกับตัวอาคารซึ่งตอนนี้มีอยู่ ๔ ล้าน

๒. งานกั้นไฟฟ้าแสงสว่างระบบระบายอากาศภายในอาคารหอควบคุม ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณ อาคารควบคุมตัวเรือบางส่วนมีงบ ๓ ล้านบาทไม่พอ คาดว่า ๑๐ ล้านต้องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปที่กรม ขอรายงานให้ ผส.ป.๑๑ ทราบมีความจำเป็นต้องขอมาปรับปรุง

๓. สถานการณ์...

๓ สถานการณ์รวมทั้งภูมิทัศน์ ระบบระบายน้ำต่างๆ คาดว่าประมาณ ๑๕-๒๐ ล้านบาท ที่จะดำเนินการให้ประตูเรือเสร็จสมบูรณ์ อีกส่วนที่ท่าน อธช. ได้สั่งการเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองยายยุ้ย เดิมบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ได้ก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตชีพพลายไว้ ความยาว ๑๖๐ เมตร และได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากสำนักออกแบบเรียบร้อยแล้ว และได้ทำหนังสือทำผลสำรวจไปแล้ว อีกทั้งได้มอบผลสำรวจดินฐานรากทั้งหมด โดยเรียน อธช. แจ้งแบบทั้งหมดแล้ว แต่จะขออนุมัติหลักการขอแจ้งเรื่องวงเงินไว้ก่อน ส่วนงานในพื้นที่ ๙๐๑ ปัจจุบันได้ดำเนินการมากกว่าแผน เนื่องจากมีหน่วยงานเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ในงบประมาณปี ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการก่อนแล้วเนื่องจากพื้นที่อยู่ในส่วนที่กีดขวางจึงต้องเริ่มดำเนินการก่อน ซึ่งเป็นงานสูบน้ำและกระจายสู่คลองไส้ไก่

ผส.ชป.๑๑ : ขอทราบเรื่องถนนที่ตัดใหม่หัวมุมตรงหน้าวังตอนนี้เรียบสวยงามแล้ว แบบจะมีทางเลี่ยงอย่างไรที่จะไม่ต้องผ่านสำนักเครื่องจักรกล

ผคส.๑๑ : จากถนนหลัก ก็จะเบี่ยงซ้ายก่อนถึงสี่แยก เนื่องจากบริเวณนั้นไฟจะปะทะหน้าวังตลอดเวลาและจะมีน้ำขัง ดังนั้นจึงปิดโดยเอาต้นไม้บังขวางทาง

ผส.ชป.๑๑ : ตอนที่ดำเนินการได้มีการขออนุญาตถึง ลนก.เพื่อขอใช้พื้นที่หรือไม่

ผคส.๑๑ : เนื่องจาก ผส.คก. รับนโยบายจาก อชธ.ให้เร่งรัดดำเนินการ จึงขอเงินเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องพื้นที่ต้นปาล์มที่จะปลูกเพิ่มแต่ยังหาพื้นที่ไม่ได้ มีความเห็นว่าจุดที่เหมาะสมคือแนวระหว่างถนนคันคลองบางตลาด จะทำให้มีร่มเงามากขึ้น ต้นไม้ที่ได้รับบริจาคจากวัด สำนัก กรม สำนักเครื่องจักรกลจะทำลานจอดรถต่อและได้จ้างทีมออกแบบมาออกแบบแล้วพอเบี่ยงไปขึ้นสะพานข้ามฝั่งลาวบางส่วนชะลอเพื่อขึ้นสำนักเครื่องจักรกล ซึ่งได้วางระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารที่จอดรถต่างๆ สำนักเครื่องจักรกล จอดทางลานจอดรถแล้ว งบประมาณในส่วนนี้ยังไม่มี ระบบระบายน้ำ ทางเบี่ยงฟุตบาทต่างๆ มีพร้อมแล้ว

ผส.ชป.๑๑ : ขอเชิญชวนทุกคนไปริมคลองบางตลาด ซึ่งขณะนี้ทำถนนสวยงามและส่งมอบงานเรียบร้อย ขอให้ติดตามดูแลเรื่องวัชพืชให้ดี

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</u>

- ไม่มี

<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</u>

ข้อสั่งการผส.ชป.๑๑ : ขอให้ พด.ชป.๑๑ และหัวหน้าโครงการติดตามเร่งรัดเรื่องครุภัณฑ์สินทรัพย์ ซึ่งหมายถึงครุภัณฑ์ทุกๆอย่างไม่เฉพาะแต่เครื่องสูบน้ำเท่านั้น เนื่องจากเรื่องสินทรัพย์ขณะนี้มีปัญหามาก และขอให้ ผคก.ชป.๑๑ ติดตามเรื่องเครื่องสูบน้ำขอให้นำกลับที่เดิมให้เร็วที่สุดให้ครบ ใส่ให้ถูกจุด และทุกโครงการขอให้ดูแลเรื่องวัชพืชกับตัวอาคารขอให้เตรียมความพร้อมซึ่งจะมีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา ขอให้โครงการรวบรวมมาที่ส่วนแผนงาน

ผบท.ชป.๑๑ : ส่วนบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของกรม เรื่องการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเบื้องต้นกรมกำหนดไว้วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จึงหารือที่ประชุมว่าในปีนี้ สชป.๑๑ จะจัดหรือไม่ ถ้าจัดจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ

ผส.ชป.๑๑ : ขอความเห็นในที่ประชุม

รองผส.ชป.๑๑ : เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-๑๙ ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว การจัดกิจกรรมน่าจะเป็นปกติได้เหมือนเดิม สำนัก๑๑ เคยจัดอย่างไรก็ควรจะจัดเหมือนเดิม

ผบท.ชป.๑๑ : รับทราบ ส่วนบริหารทั่วไปจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการต่อไป

ผส.ชป.๑๑...

ผส.ชป.๑๑ : การจัดงานจะจัดเป็นตอนเย็น

ผบท.ชป.๑๑ : คณะทำงานจะได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับรองผส.ชป.๑๑

น.ส.ศุภวรรณ กิมประถม : สชป.๑๑ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ขอเรียนเชิญท่าน ผส.ชป.๑๑ มอบแจกันดอกเพื่อแสดงความยินดี

ประธาน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวพุทธาวดี วังใน) ผู้จดรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาววิภาวัลย์ เถาหมอ) ผู้จดรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเสนาะ เพ็ชร์พราว) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ธก.ชป.๑๑

(นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผคก.ชป.๑๑ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๑๑